



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθμό 16/2019
Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 348/2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης α) για έγκριση του 2ου ΑΠΕ και β) για παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών, για το έργο “Διαπλάτυνση πεζοδρομίων και βελτίωση φωτισμού στην οδό Πριάμου κλπ”.

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , στις **30 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 17.30** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου **31538/61/26-09-2019** έγγραφη πρόσκληση της. Η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία , δεδομένου ότι σε σύνολο **41** μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 39 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	ΑΛΕΞΙΟΥ Β.	21	ΓΡΙΛΛΙΑΣ Π.	1	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.
2	ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.	22	ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.	2	ΒΑΖΑΙΟΣ Μ.
3	ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΣΤ.	23	ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.		
4	ΓΑΒΑΛΑΣ Α.	24	ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.- Ι.		
5	ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σπ.	25	ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.		
6	ΘΑΝΟΥ Μ.	26	ΧΑΛΑΡΗ Α.		
7	ΚΑΝΤΖΕΛΗ Ε.	27	ΔΗΜΟΥ Π.		
8	ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β.	28	ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Α.		
9	ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ Π.	29	ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α.		
10	ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ.	30	ΣΚΙΑΔΙΩΤΗ Ε.		
11	ΜΠΕΛΛΟΣ Χ.	31	ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Π.		
12	ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι.	32	ΔΟΥΡΟΥ ΑΝ.		
13	ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ Ο.	33	ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ ΕΜ.		
14	ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.	34	ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Γ.		
15	ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.	35	ΑΝΤΙΜΙΣΑΡΗ Α.		
16	ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.	36	ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Θ.		

17	ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ	37	ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Α.		
18	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΥΛΟΥ Α.	38	ΒΑΖΑΙΟΥ Β.		
19	ΑΧΟΥΛΙΑ Μ.	39	ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ		
20	ΒΡΕΤΤΟΣ Ν.				

εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση της Προέδρου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το **19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος

Α)) την υπ' αρ. πρωτ. 31365/25-09-19 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

<< **ΘΕΜΑ:** «Έγκριση 2ου ΑΠΕ και παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο “**Διαπλάτυνση πεζοδρομίων και βελτίωση φωτισμού στην οδό Πριάμου κλπ**”

Σας διαβιβάζουμε: α) τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου του θέματος, β) την με Αρ. Πρωτ. 30909/20-09-2019 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας, και γ) την εισηγητική μας έκθεση, και παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης έγκρισης του παρόντος 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, και χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών κατά είκοσι (20) ημέρες, ήτοι έως 30-10-2019.

Συνημμένα:

1. 2ος ΑΠΕ
2. εισηγητική έκθεση
3. Αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας

Εσωτ. Διανομή: Αντ/ρχο Τ.Υ.

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.

Βασιλαντωνάκης Γεώργιος>>

και β) την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον 2° Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου: : “**Διαπλάτυνση πεζοδρομίων και βελτίωση φωτισμού στην οδό Πριάμου κλπ**” η οποία έχει ως εξής:

<<

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 2° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά την διαμόρφωση της οδού Πριάμου από την οδό Φλέμιγκ έως την οδό Δράμας με αύξηση των πεζοδρομίων για την απρόσκοπτη κυκλοφορία των πεζών. Σκοπός του έργου είναι η άρτια κατασκευή των επιμέρους λειτουργικών στοιχείων, όπως των περιοχών κίνησης ή στάσης των πεζών, των στοιχείων του αστικού εξοπλισμού, των ειδικών διαμορφώσεων και των επιφανειών της φύτευσης. Όσον αφορά τις εργασίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν: Έκσκαφές, καθαιρέσεις κατασκευών από σπλισμένο ή μη σκυρόδεμα. Αποξήλωση των υφιστάμενων πλακοστρώσεων, υποβάσεων μπετοστρώσεων, κρασπέδων κλπ, κατασκευή βάσης από σκυρόδεμα στα πεζοδρόμια, επίστρωση με κυβόλιθους, τσιμεντόπλακες, χυτά διακοσμητικά δάπεδα, διαμόρφωση όδευσης τυφλών και ραμπών για ΑΜΕΑ κλπ. Άρση των υπαρχόντων κρασπέδων. Τοποθέτηση νέων κρασπέδων, ανακατασκευή ρείθρων, διάστρωση καινούριου ασφαλτοτάπητα. Εγκατάσταση υποδομής για την διέλευση καλωδίων ηλεκτροφωτισμού, τοποθέτηση νέων φωτιστικών, Φυτοτεχνικές εργασίες, τοποθέτηση, κάδων απορριμμάτων κ.α.

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Αγ. Δημητρίου και συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του με ΚΑ 30.7323.34.

3. ΜΕΛΕΤΗ

Η υπ' αριθμ. 14/2016 μελέτη εκπονήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

4. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Η δημοπρασία του έργου διενεργήθηκε στις 20/12/2016, με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ η οποία προσέφερε Μέση Έκπτωση 64,04% (εξήντα τέσσερα και τέσσερα εκατοστά επί τοις εκατό)
Με την 408/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Δημητρίου εγκρίθηκε το 83/2016 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ.) και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας, στην εταιρεία ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ.

5. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Το με αριθμό πρωτ. 22598 συμφωνητικό υπεγράφη την 12/06/2017 για ποσό 523.843,94 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (εργασίες με Γ.Ε. + Ο.Ε. (18%) 359.203,74 ευρώ, απρόβλεπτα 53.880,56 ευρώ, απολογιστικές εργασίες 9.023,12 € αναθεώρηση 347,37 ευρώ και ΦΠΑ (24%) 101.389,15 ευρώ)

Η αποπεράτωση του έργου θα γίνει σε δεκατέσσερις (15) μήνες , αρχομένης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Με την 294/2018/19-09-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά πέντε (5) μήνες από την αρχική προθεσμία περαίωσης ήτοι με νέα ημερομηνία περαίωσης την 10-02-2019.

Με την 9 / 16-01-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου ήτοι με νέα ημερομηνία περαίωσης την 10-06-2019.

Με την 216 / 29-05-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου ήτοι με νέα ημερομηνία περαίωσης την 10-10-2019.

6. ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Επιβλέποντες μηχανικοί του έργου είναι οι Κυριακοπούλου Ευτυχία , Τοπογράφος Μηχανικός , Μανώλαρος Αντώνης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός , Κιτσικοπούλου Άννα , Πολιτικός Μηχανικός και Παρλιάρη Μαρία , Γεωπόνος.

Α' - ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

Η εργολαβία βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι εργασίες εκτελούνται κανονικά, χωρίς να παρατηρείται καθυστέρηση, στα πλαίσια του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Β' - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάσσεται για να συμπεριλάβει την αρχική σύμβαση με τις αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές διαμορφώνονται τόσο από τις επιμετρήσεις των μέχρι σήμερα εκτελεσμένων εργασιών που έχουν προκύψει από τα πραγματικά δεδομένα της κατασκευής, όσο και από ακριβέστερες προμετρήσεις των υπολειπόμενων τμημάτων.

Οι αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών κρίθηκαν απαραίτητες για τη ασφάλεια, την εύρυθμη λειτουργία του έργου και την έντεχνη κατασκευή του.

Δ' - ΔΑΠΑΝΕΣ

Η δαπάνη των εργασιών του 2^{ου} ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των : 410.690,95 € , η δαπάνη των απροβλέπτων ανέρχεται στο ποσό των 39,30 € η δαπάνη των απολογιστικών εργασιών στο ποσό των 8.328,67 € και η δαπάνη της αναθεώρησης σε 347,37 €

Η συνολική δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 520.015,07 € με ΦΠΑ , δηλαδή μειωμένη κατά 3.828,87 € σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη.

Ε. ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Ο ανάδοχος υπέβαλε την με Αρ. Πρωτ. 30909/20-09-2019 αίτηση παράτασης. Σας γνωρίζουμε ότι η σύμβαση για το έργο του θέματος υπεγράφη στις 12/06/2017 και ο χρόνος ολοκλήρωσής της ήταν δεκαπέντε (15) μήνες. Με την υπ' αριθμ. 294/2018 ΑΔΣ είχε δοθεί παράταση στον ανάδοχο έως 10-02-2019, με την υπ' αριθμ. 9/2019 ΑΔΣ είχε δοθεί επιπλέον παράταση στον ανάδοχο έως 10-06-2019, με την υπ' αριθμ. 216/2019 ΑΔΣ είχε δοθεί επιπλέον παράταση στον ανάδοχο έως 10-10-2019.

ΣΤ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Επειδή:

- Οι προαναφερθείσες αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 2ο Α.Π.Ε. κατέστησαν αναγκαίες για την πλήρη, έντεχνη και ασφαλή ολοκλήρωση του έργου χωρίς να θίγεται η ποιότητα πληρότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Η συνολική δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 520.015,07 € με ΦΠΑ , δηλαδή μειωμένη κατά 3.828,87 € σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη.
- Τα παραπάνω γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
- Στην με Αρ. Πρωτ. 30909/20-09-2019 αίτηση που υπέβαλε ο ανάδοχος του έργου αναγράφονται αναλυτικά οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την επιπλέον παράταση, με την οποία συμφωνούμε, και παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών κατά είκοσι (20) ημέρες, ήτοι έως 30-10-2019.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

α) Την έγκριση του παρόντος 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΡΙΑΜΟΥ ΚΛΠ.», όπως συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Δημητρίου και υπεγράφη από τον Ανάδοχο, συνολικής δαπάνης 520.015,07 €, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων και διαδικασίας.

β) Την χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών κατά είκοσι (20) ημέρες, ήτοι έως 30-10-2019.

Αγιος Δημήτριος 25/10/2019
Οι επιβλέποντες Μηχανικοί

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής ΤΥ

>>

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολούθως η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισηγητική έκθεση την 31365/25-9-19 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου: : **“Διαπλάτυνση πεζοδρομίων και βελτίωση φωτισμού στην οδό Πριάμου κλπ”** αρμοδίως υπογεγραμμένα, την με Αρ. Πρωτ. 30909/20-09-2019 αίτηση του αναδόχου, μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με ψήφους **17 υπέρ, 7 κατά** (κ.κ. Πρεκετές, Κοκοτσάκης, Μαλαθούνης, Μπάντος, Αδαμοπούλου, Ταμπακόπουλος, Γρίλλιας) **και 7 λευκά** (κ.κ. Δήμου, Γιαννέζος, Σκιαδιώτη, Αβραμίδου, Αρβανιτάκης, Κοτσόπουλος, Βαζαίου) για τους λόγους που αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 74 του Ν.455/2018 και την εγκύκλιο 93/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών: «... Τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων....»

α) Εγκρίνει τον 2^ο ΑΠΕ του έργου: “Διαπλάτυνση πεζοδρομίων και βελτίωση φωτισμού στην οδό Πριάμου κλπ” σύμφωνα με την ανωτέρω εισηγητική έκθεση.

β) Χορηγεί παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το ανωτέρω έργο είκοσι (20) μέρες ήτοι μέχρι 30-10-2019, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ.κ. Βρεττός, Χάλαρη, Αλεξίου, Ασημακοπούλου, Παναγόπουλος, Χατζηδημητρίου, Αχουλιά, Δούρου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **348/20-09-2019**.

Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΕΛΗ

ΚΑΝΤΖΕΛΗ ΕΛΕΝΗ

ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ ΟΛΓΑ

**Ακριβές απόσπασμα
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΚΑΝΤΖΕΛΗ ΕΛΕΝΗ