



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθμό **10/2019**
Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 216/2019
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο «Διαπλάτυνση πεζοδρομίων και βελτίωση φωτισμού στην οδό Πριάμου κλπ»

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 29 του μήνα Μαΐου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 18930/37/24-05-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού. Η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 27 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.	15	ΝΟΜΙΚΟΣ Ε.	1	ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν.
2	ΑΛΕΞΙΟΥ Β.	16	ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΤΗΣ Α.	2	ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Χ.
3	ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.	17	ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.	3	ΚΩΤΣΙΔΗΣ Κ.
4	ΒΡΕΤΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Α.	18	ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.	4	ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ Δ.
5	ΓΑΒΑΛΑΣ Α.	19	ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ Α.	5	ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ
6	ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σ.	20	ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛ.	6	ΑΧΟΥΛΙΑ-ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ
7	ΕΙΡΗΝΑΚΗΣ Π.	21	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Κ.	7	ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.
8	ΘΑΝΟΥ Μ.	22	ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ Σ.	8	ΜΑΛΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.
9	ΚΑΝΤΖΕΛΗ Ε	23	ΣΚΟΡΔΑΚΗΣ Γ.	9	ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ Ε.
10	ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β.	24	ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Β.	10	ΒΡΕΤΤΟΣ Ν.
11	ΜΑΘΑΣ Ι.	25	ΑΝΤΙΜΙΣΑΡΗ Α.	11	ΔΟΥΡΟΥ ΑΝ
12	ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ Π.	26	ΒΑΣΙΟΣ Α.	12	ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ Θ.
13	ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ.	27	ΔΗΜΟΥ Π.	13	ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α.
14	ΜΠΕΛΛΟΣ Χ			14	ΖΕΡΒΑΣ Γ.

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου.

Χρέη Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου εκτελεί ο κ. Πάνος Μπαντούνας λόγω απουσίας του Γραμματέα κ. Νικόλαου Βρεττού.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης ομόφωνα το Σώμα απεφάνθη ότι η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος κρίνεται ως έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης και δεν απαγορεύεται από την διάταξη του άρθρου 65 παραγρ. 5 του Ν. 3852/2010 το οποίο ορίζει ότι «Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης», διότι το έργο δεν θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 10/6/2019 που λήγει η προηγούμενη παράταση και προκειμένου να μη διακοπεί το έργο.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το **3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος

Α) την υπ' αριθμ. Πρωτ. 17009/0705-2019 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

<< ΘΕΜΑ: «Παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο **“Διαπλάτυνση πεζοδρομίων και βελτίωση φωτισμού στην οδό Πριάμου κλπ”**

ΣΧΕΤ: Η με Αρ. Πρωτ. 16798/06-05-2019 αίτηση του αναδόχου

Σε συνέχεια της ανωτέρω αίτησης παράτασης, σας γνωρίζουμε ότι η σύμβαση για το έργο του θέματος υπεγράφη στις 12/06/2017 και ο χρόνος ολοκλήρωσής της ήταν δεκαπέντε (15) μήνες. Με την υπ' αριθμ. 294/2018 ΑΔΣ είχε δοθεί παράταση στον ανάδοχο έως 10-02-2019, ενώ με την υπ' αριθμ. 9/2019 ΑΔΣ είχε δοθεί επιπλέον παράταση στον ανάδοχο έως 10-06-2019.

Στην με Αρ. Πρωτ. 16798/06-05-2019 αίτηση που υπέβαλε ο ανάδοχος του έργου αναγράφονται αναλυτικά οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την επιπλέον παράταση, με την οποία συμφωνούμε, και παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως 10-10-2019.

Εσωτ. Διανομή: Αντ/ρχο Τ.Υ.

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.

Βασιλαντωνάκης Γεώργιος>>

Και β) την υπ' αριθ. πρωτ. 16798/6-5-2019 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, η οποία έχει ως εξής:

<< ΘΕΜΑ: Αίτηση για παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: **«ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΡΙΑΜΟΥ ΚΛΠ. »**

Σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. 22598 σύμβαση του έργου του θέματος, η οποία υπογράφηκε την 12-06-2017 ο συνολικός χρόνος για την υλοποίηση και κατασκευή του έργου ορίστηκε σε δέκα πέντε (15) ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης, ήτοι ως την 11-09-2018. Στην συνέχεια, εγκρίθηκαν με τις Αποφ. 294/19-9-2018 και 9/16-01-2019 του Δ.Σ. του Δήμου, οι παρατάσεις περαίωσης του έργου ως τις 10-06-2019, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτές.

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί το 95,00% περίπου του έργου, υπολείπονται έλεγχοι και συμπληρωματικές εργασίες Πρασίνου και σήμανσης, αλλά η ολοκλήρωσή τους στην προβλεπόμενη προθεσμία κρίνεται ως αδύνατη για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Για το λόγο αυτό υποβάλλεται η παρούσα αίτηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρ. 147 & 145 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων - Προμηθειών και Υπηρεσιών» και απευθύνεται προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίου Δημητρίου ως «Διευθύνουσα Υπηρεσία».

Οι λόγοι, οι οποίοι προκάλεσαν σημαντικές καθυστερήσεις στο έργο είναι οι κάτωθι:

Η αναμονή έκδοσης των απαιτούμενων εγγράφων και διευθέτησης λοιπών ζητημάτων μεταξύ του Δήμου και της ΕΥΔΑΠ για την χορήγηση των νέων παροχών άρδευσης του έργου, οι οποίες μέχρι και σήμερα δεν έχουν τοποθετηθεί.

Η ανάγκη έγκρισης του υπό σύνταξη 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου, καθώς και η εκτέλεση και ολοκλήρωση των εργασιών που περιλαμβάνονται σε αυτόν.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες από την συμβατική προθεσμία περαίωσης ήτοι έως την 10-10-2019, βάσει του άρθρου 147 παρ.8α του Ν4412/2016, δεδομένου ότι οι παρουσιασθείσες καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε δική μας υπαιτιότητα.

Νέα Σμύρνη, 06/05/2019

Για την εταιρεία

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολουθώντας η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, την υπ' αρ. . 16798/6-5-2019 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με ψήφους **20 υπέρ και 1 λευκό** (κα. Δήμου) για τους λόγους που αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Διαπλάτυνση πεζοδρομίων και βελτίωση φωτισμού στην οδό Πριάμου κλπ», για τέσσερις (4) μήνες ήτοι μέχρι 10-10-2019, σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για τους λόγους που αναγράφονται στην ανωτέρω αίτηση του αναδόχου.

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ.κ. Καντζέλη, Αλεξίου, Ασημακοπούλου, Νομικός, Ειρηνάκης, Σκορδάκης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **216/29-05-2019**.

Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΕΛΗ

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΠΑΝΟΣ

Ακριβές απόσπασμα

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ