



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

(διότι εκ παραδρομής στο αποφασιστικό αναγραφόταν λανθασμένος τίτλος έργου)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθμό **16/2019**

Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 350/2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών για το έργο "Ανακατασκευές Κ/Χ"

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις **30 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 17.30** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου **31538/61/26-09-2019** έγγραφη πρόσκληση της. Η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 39 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	ΑΛΕΞΙΟΥ Β.	21	ΓΡΙΛΛΙΑΣ Π.	1	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.
2	ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.	22	ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.	2	ΒΑΖΑΙΟΣ Μ.
3	ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΣΤ.	23	ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.		
4	ΓΑΒΑΛΑΣ Α.	24	ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.- Ι.		
5	ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σπ.	25	ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.		
6	ΘΑΝΟΥ Μ.	26	ΧΑΛΑΡΗ Α.		
7	ΚΑΝΤΖΕΛΗ Ε.	27	ΔΗΜΟΥ Π.		
8	ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β.	28	ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Α.		
9	ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ Π.	29	ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α.		
10	ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ.	30	ΣΚΙΑΔΙΩΤΗ Ε.		
11	ΜΠΕΛΛΟΣ Χ.	31	ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Π.		
12	ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι.	32	ΔΟΥΡΟΥ ΑΝ.		
13	ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ Ο.	33	ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ ΕΜ.		
14	ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.	34	ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Γ.		
15	ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.	35	ΑΝΤΙΜΙΣΑΡΗ Α.		
16	ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.	36	ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Θ.		

17	ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ	37	ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Α.		
18	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΥΛΟΥ Α.	38	ΒΑΖΑΙΟΥ Β.		
19	ΑΧΟΥΛΙΑ Μ.	39	ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ		
20	ΒΡΕΤΤΟΣ Ν.				

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση της Προέδρου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το **21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος

Α)) την υπ' αρ. πρωτ. 31368/25-09-2019 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

<<

ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».**

ΣΧΕΤ.: Η με αριθμ. πρωτ. 31034/23-09-2019 αίτηση της αναδόχου εταιρείας LATERN CONSTRUCTION COMPANY SA

Σας διαβιβάζουμε την με αριθμ. πρωτ. 31034/2019 αίτηση της αναδόχου εταιρείας LATERN CONSTRUCTION COMPANY SA με την οποία αιτείται την χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας προθεσμίας 50 ημερών, ήτοι μέχρι 14/11/2019, προκειμένου να ολοκληρωθούν εμπρόθεσμα οι απαραίτητες εργασίες που καθυστερούν χωρίς υπαιτιότητά της, για τον λόγο ότι ενώ έχει ήδη παραγγελθεί ο αστικός εξοπλισμός που είναι απαραίτητος για το έργο, υπάρχει καθυστέρηση στην παράδοση από τους προμηθευτές.

Μετά τα παραπάνω

η Υπηρεσία προτείνει:

Την έγκριση χορήγησης γενικής παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ», της αναδόχου εταιρείας LATERN CONSTRUCTION COMPANY SA κατά 50 μέρες ήτοι μέχρι **14/11/2019**.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Η με αριθμ. πρωτ. 31034/23-09-2019 αίτηση της αναδόχου εταιρείας LATERN CONSTRUCTION COMPANY SA.

Ο Προϊστάμενος Δ/σης Τ.Υ.

Γεώργιος Βασιλαντωνάκης
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός>>

και β) την με αριθμ. πρωτ. 31034/23-09-2019 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, η οποία έχει ως εξής:

<< ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΘΕΜΑ: Αίτηση για χορήγηση 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών.

Με την παρούσα αίτηση, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής :

- Η σύμβαση του έργου υπεγράφη στις 05/12/2017 και η αρχική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ανέρχεται στους τρεις (12) μήνες. Δηλαδή προθεσμία περαίωσης εργασιών στις 05/12/2018.
- Μας χορηγήθηκε παράταση κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως τις 05-03-2019 λόγω του ότι τα περισσότερα υλικά του έργου που παραγγείλαμε και προμηθευτήκαμε, παράγονται σε εργοστάσια εκτός Ελλάδος και λόγω του καλοκαιριού και της διακοπής της λειτουργίας τους, προβλεπόταν να υπάρξουν πρόσθετες καθυστερήσεις λόγω αδυναμίας παράδοσης υλικών.
- Μας χορηγήθηκε παράταση κατά τρεις (3) μήνες δηλαδή έως 05-06-2019 επειδή όλες οι εργασίες γίνονται σε ανοιχτούς - υπαίθριους χώρους, και είχαν δημιουργηθεί καθυστερήσεις λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών .
- Μας χορηγήθηκε παράταση κατά ένα (1) μήνα δηλαδή έως 06-07-2019 προκειμένου να ολοκληρωθούν εμπρόθεσμα οι εγκρίσεις του ΑΠΕ και ΠΚΝΤΜΕ διότι απαιτούνταν αρκετός χρόνος για την έγκρισή του από το τεχνικό συμβούλιο έργων Περιφέρειας Αττικής.
- Μας χορηγήθηκε παράταση κατά 50ημέρες δηλαδή έως 25-09-2019 προκειμένου να ολοκληρωθούν εμπρόθεσμα οι εγκρίσεις του ΑΠΕ και ΠΚΝΤΜΕ διότι απαιτούνταν αρκετός χρόνος για την έγκρισή του από το τεχνικό συμβούλιο έργων Περιφέρειας Αττικής.
- Λόγω του ότι ο αστικός εξοπλισμός του έργου που παραγγείλαμε εγκαίρως, παράγεται σε εργοστάσια εκτός Ελλάδος και λόγω του καλοκαιριού και της διακοπής της λειτουργίας τους, προβλέπεται να υπάρξουν πρόσθετες καθυστερήσεις λόγω αδυναμίας παράδοσης υλικών.

Ύστερα από τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του ααδόχου (σύμφωνα με την παρ. 8^α του άρθρου 147 του ν. 4412/2016) κατά 50 ημέρες, δηλαδή νέα προθεσμία περαίωσης εργασιών στις 14/11/2019.

Για την ανάδοχο εταιρεία
Γεωργουλής Ιωάννης>>

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολούθως η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, την με αριθμ. πρωτ. 31034/23-09-2019 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με ψήφους **17 υπέρ, 7 κατά** (κ.κ. Πρεκετές, Κοκοτσάκης, Μαλαθούνης, Μπάντος, Αδαμοπούλου, Ταμπακόπουλος, Γρίλλιας) **και 7 λευκά** (κ.κ. Δήμου, Γιαννέζος, Σκιαδιώτη, Αβραμίδου, Αρβανιτάκης, Κοτσόπουλος, Βαζαίου) για τους λόγους που αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 74 του Ν.455/2018 και την εγκύκλιο 93/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών: «... Τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων....»

Χορηγεί γενική παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ». κατά 50 μέρες ήτοι μέχρι 14/11/2019., σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ.κ. Βρεττός, Χάλαρη, Αλεξίου, Ασημακοπούλου, Παναγόπουλος, Χατζηδημητρίου, Αχουλιά, Δούρου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **350/20-09-2019**.

Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΕΛΗ

ΚΑΝΤΖΕΛΗ ΕΛΕΝΗ

ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ ΟΛΓΑ

Ακριβές απόσπασμα

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΝΤΖΕΛΗ ΕΛΕΝΗ