



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 40/2021
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 350/2021
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο:
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΝΗΣΙ».

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , **στις 12 του μήνα Οκτωβρίου έτους 2021 , ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09.00** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου **25927/67/08-10-2021** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 5 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ		ΑΠΟΝΤΑ	
1	Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος	1	Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος
2	Β. Κουτσοβασίλης, Αντιδήμαρχος	2	Χ. Πρεκετές
3	Χ. Μπέλλος, Τακτικό μέλος	3	Μ. Αχουλιά
4	Ι. Παναγόπουλος, Τακτικό μέλος	4	Α. Γιαννέζος
5	Β. Κουτσανδρέας, Τακτικό μέλος		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α'/11-03-2020) στις υπ' αρ. 40/2020 , 163/2020 & 426/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών στο υπ' αρ. πρωτ. 60249/22-9-20 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνδυασμό με το άρθρο παρ. 1 της Δ1α/Γ.Π.οικ.56924/15.9.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 3957/15-09-2020), στην Δ1α/Γ.Π.οικ.52666/27-08-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 3958), καθώς και στην Δ1α/Γ.Π.οικ.52666/27-08-2021 (ΦΕΚ Β' 3958) και του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α/18-9-21), στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου , εισηγούμενη το **9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος :

Α) την υπ' αρ. πρωτ. 25388/04-10-2021 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

<< ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «**ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΝΗΣΙ**».

ΣΧΕΤ.: Η με αριθμ. πρωτ. 22805/06-09-2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ Α.ΤΕ.

Σας διαβιβάζουμε την με αριθμ. πρωτ 22805/06-09-2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ Α.ΤΕ. με την οποία αιτείται την χορήγηση παράτασης προθεσμίας δυο (2) μηνών, ήτοι μέχρι 09-12-2021 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες.

1. Ιστορικό

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία του Δήμου Αγίου Δημητρίου συνέταξε την με αριθμό 146/2017 μελέτη του έργου «**ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΝΗΣΙ**» με προϋπολογισμό 2.540.000,00 € με Φ.Π.Α.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και από πιστώσεις του Δήμου (Κ.Α 60.7341.02)-Κωδικός ΟΠΣ 5001867, Κωδ. Ενάρηθμου: 2017ΣΕ27510029..

Η κατάρτιση των όρων διακήρυξης εγκρίθηκε με την **202/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

Το έργο δημοπρατήθηκε στις **06/09/2018** και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία «**ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ**» με μέση τεκμαρτή έκπτωση **61,01%**.

Το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου εγκρίθηκε με την **367/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

Στις **10-06-2019** υπεγράφη η με αριθ. **20682** σύμβαση του παραπάνω έργου που ανέρχεται στη δαπάνη των **802.483,58 €** με αναθεώρηση και απρόβλεπτα συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και με συμβατική προθεσμία περαίωσης έως την 09-12-2020 (18 μήνες).

Στις **01-04-2020** κατατέθηκε η με αριθ. **9691** ειδική δήλωση διακοπής εργασιών από τον ανάδοχο λόγω μη εξόφλησης λογαριασμού πέραν διμήνου.

Με την αριθ. πρωτ. **10663/14-04-2020** έγινε αποδοχή της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών.

Στις **20-05-2020** κατατέθηκε η με αριθμ. **13062** άρση διακοπής εργασιών από τον ανάδοχο καθώς εξέλειψαν οι λόγοι για τους οποίους προχώρησε ο ανάδοχος στην διακοπή εργασιών. Ωστόσο οι εργασίες ξεκίνησαν στις 01-07-2020 για λόγους που θα αναφέρουμε αναλυτικά παρακάτω.

Στις **4/11/2020** κατατέθηκε η με αριθμ. **31144** αίτηση από τον ανάδοχο για 1η παράταση προθεσμίας έξι (6) μηνών ήτοι μέχρι 09-06-2021 η οποία εγκρίθηκε με την **438/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Στις **21-04-2021** κατατέθηκε η με αριθμ. **10196** αίτηση από τον ανάδοχο για 2η παράταση προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών ήτοι μέχρι 09-10-2021 η οποία εγκρίθηκε με την **198/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

2. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Ο ανάδοχος με την από 06-09-2021 συνημμένη αίτηση του, αιτείται την χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας δυο (2) μηνών ήτοι μέχρι 09-12-2021, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες που καθυστέρησαν χωρίς υπαιτιότητά του για τους ακόλουθους λόγους:

1. Είναι σε διαδικασία έγκρισης ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών καθώς απαιτήθηκε γνωμοδότηση από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής για την χρήση των επί έλαττον δαπανών και αναμένεται η προέγκριση από την Διαχειριστική Αρχή. Στον 2ο ΑΠΕ περιλαμβάνονται και νέες εργασίες όπως τα κολονάκια-στυλίσκοι ρύθμισης κυκλοφορίας τα οποία δεν είναι ετοιμοπαράδοτα και θα χρειαστούν χρόνο για την προμήθεια τους και εν συνεχεία τοποθέτηση τους.

2. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες (υψηλές θερμοκρασίες κ.λ.π.) δεν επιτρέπουν την ολοκλήρωση των εργασιών πρασίνου. Είναι απαραίτητο οι υπολειπόμενες φυτεύσεις να

εκτελεστούν μετά τις 15 Οκτωβρίου όπου θα είναι κατάλληλες οι καιρικές συνθήκες και θα έχουν υποχωρήσει οι υψηλές θερμοκρασίες.

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία προτείνει:

Την έγκριση χορήγησης γενικής παράτασης προθεσμίας του έργου «**ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΝΗΣΙ**», της αναδόχου εταιρείας ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε., κατά **2 μήνες** ήτοι μέχρι **09-12-2021**.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

- Η με αριθμ. πρωτ. 22805/06-09-2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε.
- Προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης (3η Παράταση)

Ο Προϊστάμενος Δ/σης Τ.Υ.

Γεώργιος Βασιλαντωνάκης
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός>>

και β) την υπ' αρ. πρωτ. 22805/06-09-2021 αίτηση του αναδόχου, η οποία έχει ως εξής:

<<

ΘΕΜΑ: Αίτηση για παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΝΗΣΙ**».

Σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. 20682 σύμβαση του έργου του θέματος, η οποία υπογράφηκε την 10-06-2019 καθώς και με τις υπ' αριθμ. 438/15-12-2020 και υπ' αριθμ. 198/15-06-2021 αποφάσεις της Οικ. Επιτροπής, η προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης του έργου είναι η 09 / 10 / 2021.

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί το 95,00% περίπου του έργου, ενώ η ολοκλήρωσή του στην προβλεπόμενη από τη μελέτη προθεσμία κρίνεται ως αδύνατη για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Για το λόγο αυτό υποβάλλεται η παρούσα αίτηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και απευθύνεται προς την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Δημητρίου ως «Διευθύνουσα Υπηρεσία».

Οι λόγοι, οι οποίοι προκαλούν την παράταση της περαίωσης στο έργο είναι οι κάτωθι:

- Δεν έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών καθώς απαιτήθηκε τόσο η έγκρισή του από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής για την χρήση των επι éλαττον δαπανών όσο και η προέγκριση από την Διαχειριστική Αρχή η οποία και αναμένεται ακόμα. Στον 2^ο ΑΠΕ περιλαμβάνονται και νέες εργασίες (όπως τα κολωνάκια-στυλίσκοι ρύθμισης κυκλοφορίας από εύκαμπτο πλαστικό) τα οποία δεν είναι ετοιμοπαράδοτα και θα χρειαστούν χρόνο για την προμήθεια και τοποθέτησή τους.
- Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες (υψηλές θερμοκρασίες, κ.λ.π.), δεν επιτρέπουν την εκτέλεση των εργασιών πρασίνου. Είναι απαραίτητο οι υπολειπόμενες φυτεύσεις να εκτελεστούν μετά τις 15 Οκτωβρίου όπου αναμένεται να έχουν υποχωρήσει η αυξημένη θερμοκρασία.

Παρακαλούμε για τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες από την προθεσμία περαίωσης ήτοι έως την 09-12-2021, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.

Νέα Σμύρνη, 03 / 09 / 2021

Για την εταιρεία
Ο νόμιμος εκπρόσωπος

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ Α/Τ.Ε.

>>

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της όλα τα ανωτέρω, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΝΗΣΙ», στην ανάδοχο εταιρεία ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ για δύο (2) μήνες, ήτοι έως 09-12-2021, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας και για τους λόγους που αναγράφονται στην αίτηση του αναδόχου

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό **350/12-10-2021** και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος

Τα Μέλη

Β. Κουτσοβασίλης

Χ. Μπέλλος

Β. Κουτσανδρέας

Ι. Παναγόπουλος

*Ακριβές απόσπασμα
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής*

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ