



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθμό 8/2023  
Τακτικής Συνεδρίασης του  
Δημοτικού Συμβουλίου  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 107/2023**  
**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**Λήψη απόφασης για χρονική παράταση της σύμβασης «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γυμναστήριο».**

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 04 του μήνα **Μαΐου του έτους 2023**, ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη** και ώρα **17.30** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου **12965/31/28-04-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του. Η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 32 μέλη:

#### ΠΑΡΟΝΤΑ

#### ΑΠΟΝΤΑ

1	ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΣΤ.	17	ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.	1	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.
2	ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΝ.	18	ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ Κ.	2	ΑΛΕΞΙΟΥ Β.
3	ΓΑΒΑΛΑΣ Α.	19	ΔΗΜΟΥ Π.	3	ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.
4	ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σπ.	20	ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Α.	4	ΜΑΘΑΣ Ι.
5	ΘΑΝΟΥ Μ.	21	ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α.	5	ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ
6	ΚΑΝΤΖΕΛΗ Ε.	22	ΣΚΙΑΔΙΩΤΗ Ε.	6	ΒΑΖΑΙΟΥ Β.
7	ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β.	23	ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ ΕΜ.	7	ΜΑΛΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.
8	ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ.	24	ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Π.	8	ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.-Ι.
9	ΜΠΕΛΛΟΣ Χ.	25	ΖΗΣΗΣ ΣΠ.	9	ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
10	ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι.	26	ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Α.		
11	ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ Ο.	27	ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ		
12	ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.	28	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΥΛΟΥ Α		
13	ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.	29	ΒΑΖΑΙΟΣ Μ.		
14	ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Β.	30	ΒΡΕΤΤΟΣ Ν.		
15	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι.	31	ΓΡΙΛΛΙΑΣ Π.		
16	ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Θ.	32	ΧΑΛΑΡΗ Α.		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση της Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται δια ζώσης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 91/Α/13-04-2023 (Ν. 5043/2023) .

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το **16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος:

α) την υπ' αρ. πρωτ. 13563/04-05-2023 εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού η οποία έχει ως εξής:

<<

**Θέμα :** Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για «Προμήθεια και Τοποθέτηση Συνθετικού Χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γυμναστήριο»

**Σχετικό:** Το με αρ.πρωτ: 12101/ 20.04.2023 αίτημα της εταιρείας Α. Ηλιοπούλος – Β. Παρλάντζας ΟΕ

Η εκπόνηση της προμήθειας και τοποθέτησης χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γυμναστήριο έχει ανατεθεί στην ανάδοχο εταιρεία Α. Ηλιοπούλος – Β. Παρλάντζας ΟΕ σύμφωνα με την από 30.12.2022 υπογραφείσα σύμβαση συνολικής αξίας εξακοσίων δύο χιλιάδων επτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (602.748,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Σύμφωνα με την αρχική σύμβαση η συνολική προθεσμία περαίωσης του αντικειμένου της ανερχόταν σε **τέσσερις (4) μήνες**, δηλαδή περάτωση την **30<sup>η</sup> Απριλίου 2023**.

Με το με αριθ. πρωτοκόλλου 12101/ 20.04.2023 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας ζητείται παράταση της συναφθείσας σύμβασης κατά τρεις μήνες, ήτοι έως 30 Ιουλίου 2023, επικαλούμενη δυσχέρειες πρόσβασης των υλικών επί τόπου του έργου λόγω καιρικών συνθηκών.

Η ορισθείσα επιτροπή σύμφωνα με την υπ' αριθ. 304/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ.66ΕΔΩ63-ΝΤΑ), κάνει δεκτό το αίτημα και εισηγείται την παράταση της αρχικής σύμβασης κατά 3 (τρεις) μήνες ώστε να ολοκληρωθεί η άνω προμήθεια και τοποθέτηση.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΥΤΣΙΑΣ

ΚΑΖΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ>>

Και β) την υπ'αρ.πρωτ.. 12101/20-04-2023 αίτηση της προμηθεύτριας εταιρείας Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – Β. ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ , η οποία έχει ως εξής:

<<

**ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Δυνάμει της υπ' αριθμ. πρωτ. 38270/30-12-2022 με ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ0119336555 2022-12-30 μεταξύ μας σύμβασης, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ»**, με διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης τέσσερις μήνες, ήτοι με καταληκτική ημερομηνία περάτωσης την 30/04/2023, αιτούμεθα παράταση, καθώς συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Η παράταση κρίνεται απαραίτητη καθώς η σύμβαση υπογράφηκε στις 30/12/2022 και υπήρξε καθυστέρηση, λόγω της χειμερινής περιόδου και των ακατάλληλων καιρικών συνθηκών, για την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών, που ήταν απαραίτητο να προηγηθούν της εγκατάστασης του συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα. Η παραπάνω καθυστέρηση οδήγησε σε μια γενική καθυστέρηση στην εγκατάσταση του συστήματος του συνθετικού χλοοτάπητα. Τα υλικά που συνθέτουν το σύστημα του συνθετικού χλοοτάπητα βρίσκονται αποθηκευμένα ήδη στο χώρο του γηπέδου και βρίσκεται σε εξέλιξη η τοποθέτησή τους.

Η καθυστέρηση σε καμία περίπτωση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της εταιρείας μας.

Η εν λόγω παράταση ζητείται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τη μεταξύ μας σύμβαση, για διάστημα τριών μηνών ήτοι έως την 31/07/2023, χρονικό διάστημα μικρότερο του αρχικού συμβατικού χρόνου, χωρίς μεταβολή στις τιμές.

Η εταιρεία μας, ως ανάδοχη εταιρεία, αιτείται να παραταθεί ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών, καθώς πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του ν. 4412/2016,

β) ως προμηθευτής, υποβάλλω σχετικό αίτημα για παράταση της ανωτέρω σύμβασης με τον Δήμο, πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι μικρότερο του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης.

Ο ΑΙΤΩΝ  
Για την ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε.

&gt;&gt;

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, την υπ' αρ. πρωτ. 12101/20-04-2023 αίτηση της προμηθεύτριας εταιρείας Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – Β. ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ, την υπ' αρ. πρωτ. 38270/30-12-2022 σύμβαση, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

-Οι κ.κ. Δήμου, Γιαννέζος, Αβραμίδου, Σκιαδιώτη δήλωσαν **αποχή**.

-Ο κ. Παπαδακάκης ψήφισε **λευκό**.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 και την εγκύκλιο 93/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών: «... Τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων....»

Χορηγεί παράταση της υπ' αρ. πρωτ. 38270/30-12-2022 σύμβασης για την «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γυμναστήριο» με την εταιρεία Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – Β. ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ (ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ ΟΕ) κατά τρεις (3) μήνες, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας.

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ.κ. Κουτσανδρέας, Γρίλλιας, Βρεττός, Κοκοτσάκης, Βαζαίος, Χάλαρη, Κοτσόπουλος, Αρβανιτάκης, Συρράκος, Λασκαρίδης, Διαβολίτης, Βασιλάρας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **107/04-05-2023**

Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΜΕΛΗ**

**ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ**

**Ακριβές απόσπασμα**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**