



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθμό 15/2023
Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 218/2023
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την περαίωση εργασιών του έργου «Διαμόρφωση οδών ήπιας κυκλοφορίας για την ενίσχυση της τοπικής αγοράς»

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 21 του μήνα Αυγούστου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19.00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 24591/61/17-08-2023 σε ορθή επανάληψη έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του. Η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 31 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	ΑΛΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.	19	ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ	1	ΓΑΒΑΛΑΣ Α.
2	ΑΛΕΞΙΟΥ Β.	20	ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ Κ.	2	ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α
3	ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚ.	21	ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.	3	ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Π.
4	ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΣΤ.	22	ΔΗΜΟΥ Π.	4	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι.
5	ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΝ.	23	ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Α.	5	ΖΗΣΗΣ ΣΠ.
6	ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ ΣΠ.	24	ΣΚΙΑΔΙΩΤΗ Ε.	6	ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Α.
7	ΘΑΝΟΥ Μ.	25	ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ ΕΜ	7	ΒΑΖΑΙΟΥ Β.
8	ΚΑΝΤΖΕΛΗ Ε.	26	ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ	8	ΜΑΛΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.
9	ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β.	27	ΑΛΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΥΛΟΥ Α	9	ΒΡΕΤΤΟΣ Ν.
10	ΜΑΘΑΣ Ι.	28	ΒΑΖΑΙΟΣ Μ.	10	ΧΑΛΑΡΗ Α.
11	ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ.	29	ΓΡΙΛΛΙΑΣ Π.		
12	ΜΠΕΛΛΟΣ Χ.	30	ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.-Ι.		
13	ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι.	31	ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.		
14	ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ Ο.				
15	ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.				
16	ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.				
17	ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Β.				
18	ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Θ.				

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση της Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το ΦΕΚ 91/Α/13-04-2023 (άρθρο 11 του Ν. 5043/2023) .

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το **19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος:

Α) την υπ' αρ. πρωτ. 24642/09-08-2023 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

<<

Θέμα : Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «**Διαμόρφωση οδών ήπιας κυκλοφορίας για την ενίσχυση της τοπικής αγοράς**»

Σχετ.: 1. Η με Α.Π: 19898/03-07-2023 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Σας γνωρίζουμε, ότι για το έργο «**Διαμόρφωση οδών ήπιας κυκλοφορίας για την ενίσχυση της τοπικής αγοράς**» υπογράφηκε στις 03 Μαρτίου 2023 με Α.Π: 6362 η σύμβαση με προθεσμία περαίωσης του έργου τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως την 03 Ιουλίου 2023.

Ο ανάδοχος του έργου, με την υπ' αριθμ. 19898/03-07-2023 αίτησή του, ζητά την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου λόγω της αναγκαιότητας ολοκλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.

Η υπηρεσία, συμφωνεί για την χορήγηση παράτασης για επιπλέον τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως και την 03 Νοεμβρίου 2023.

Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Ο Προϊστάμενος
της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Γεώργιος Αδαμόπουλος
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Συνημμένα: 1. Η με αρ. πρωτ.: 19898/03-07-2023 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.>>

και β) την με αριθμ. πρωτ. 19898/03-07-2023 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. οποία έχει ως εξής:

<<



Άγιος Δημήτριος, 03/07/2023
Α. Π.: Εισερχ. 19898
Ωρα: 13:45:23
Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΠΡΟΣ:
ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Υπ' οψιν: κας Καζάκου

ΘΕΜΑ: Αίτηση για παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου :
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ»

Σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. 6362 σύμβαση του έργου του θέματος, η οποία υπογράφηκε την 03η Μαρτίου 2023 ο συνολικός χρόνος για την υλοποίηση και κατασκευή του έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης.

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί το 15,00% περίπου του έργου, ενώ η ολοκλήρωσή του στην προβλεπόμενη από τη σύμβαση προθεσμία κρίνεται ως αδύνατη για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Για το λόγο αυτό υποβάλλεται η παρούσα αίτηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρ. 147 & 145 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων – Προμηθειών και Υπηρεσιών» και απευθύνεται προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίου Δημητρίου ως «Διευθύνουσα Υπηρεσία».

Οι λόγοι, οι οποίοι προκάλεσαν σημαντικές καθυστερήσεις στο έργο είναι οι κάτωθι:

- Η παρούσα μελέτη αφορά στις παρεμβάσεις για την βελτίωση της οδικής υποδομής και της οδικής ασφάλειας στις μετακινήσεις των πολιτών στις οδούς Αρκαδίας και Νάξου, οδοί που βρίσκονται πλησίον σχολικών συγκροτημάτων. Προς αποφυγή όχλησης των μαθητών τόσο κατά την διάρκεια των μαθημάτων όσο και των σχολικών εξετάσεων, περιορίστηκε η ανάπτυξη των εργασιών με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση τους.
- Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες (Έντονες βροχοπτώσεις), οι οποίες είχαν διάρκεια και ένταση μεγαλύτερη των αναμενόμενων με αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η εκτέλεση των εργασιών για συνολικό διάστημα δεκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών.
- Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που διαμορφώθηκαν στην αγορά των υλικών, οι προμηθευτές μας επέκτειναν υπέρμετρα τον προβλεπόμενο χρόνο παράδοσης τους, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εργασιών.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εκατον εικοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης ήτοι έως την 03-10-2023, βάσει του άρθρου 147 παρ.8α του Ν4412/2016, δεδομένου ότι οι παρουσιασθείσες καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε δική μας υπαιτιότητα.

Νέα Σύμρνη, 03/07/2023

Με εκτίμηση,
δια την ΕΥΡΥΘΜΟΣ – Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

7/7/

Δημήτριος Κραμποβίτης

>>

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολουθώντας ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, την αίτηση του αναδόχου, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση προθεσμίας για την περαίωση εργασιών του έργου «Διαμόρφωση οδών ήπιας κυκλοφορίας για την ενίσχυση της τοπικής αγοράς» για τέσσερις (4)

μήνες, ήτοι έως 3/11/2023, στην ανάδοχο εταιρεία ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., λόγω της αναγκαιότητας ολοκλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων, σύμφωνα με την ανωτέρω αίτηση του αναδόχου και την ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας.

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ.κ. Κοτσόπουλος, Σοφινάκης, Πρεκετές, Σταματάκης, Δήμου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **218/21-08-2023**

Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΕΛΗ

ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ