



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθμό 19/2023  
Τακτικής Συνεδρίασης του  
Δημοτικού Συμβουλίου  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 229/2023**  
**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

## ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή προβληματικών αγωγών».**

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 8 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 17.30 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 26589/70/04-09-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του. Η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 33 μέλη:

### ΠΑΡΟΝΤΑ

### ΑΠΟΝΤΑ

1	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.	18	ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Θ.	1	ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚ
2	ΑΛΕΞΙΟΥ Β.	19	ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ	2	ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β.
3	ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΣΤ.	20	ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ Κ.	3	ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ ΕΜ
4	ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΝ.	21	ΓΡΙΛΛΙΑΣ Π.	4	ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Α.
5	ΓΑΒΑΛΑΣ Α.	22	ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.	5	ΒΑΖΑΙΟΣ Μ.
6	ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ ΣΠ.	23	ΔΗΜΟΥ Π.	6	ΒΑΖΑΙΟΥ Β.
7	ΘΑΝΟΥ Μ.	24	ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Α.	7	ΒΡΕΤΤΟΣ Ν.
8	ΚΑΝΤΖΕΛΗ Ε.	25	ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α	8	ΜΑΛΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.
9	ΜΑΘΑΣ Ι.	26	ΣΚΙΑΔΙΩΤΗ Ε.		
10	ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ.	27	ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Π.		
11	ΜΠΕΛΛΟΣ Χ.	28	ΖΗΣΗΣ ΣΠ.		
12	ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι.	29	ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ		
13	ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ Ο.	30	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΥΛΟΥ Α		
14	ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.	31	ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.-Ι.		
15	ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.	32	ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.		
16	ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Β.	33	ΧΑΛΑΡΗ Α.		
17	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι.				

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση της Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται δια ζώσης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 91/Α/13-04-2023 (άρθρο 11 του Ν. 5043/2023).

Πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης το Σώμα ομόφωνα ενέκρινε την συζήτηση του εν λόγω θέματος ως κατεπείγοντος με την υπ' αριθμ. 225/2023 απόφαση του ( άρθρο 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010) .

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το **4ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος:

Α) την υπ' αρ. πρωτ. 26995/07-09-2023 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

≤

**Θέμα :** Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου  
**«Ανακατασκευή προβληματικών αγωγών»**

**Σχετ.:** Η με α.π. 25825 /28-08-2023 αίτηση του κου Βρυώνη Σπυρίδωνα.

Σας γνωρίζουμε, ότι για το έργο **«Ανακατασκευή προβληματικών αγωγών»** λήφθηκε η με αρ. 77 /2023 απόφαση της Ο.Ε. για παράταση του έργου για επιπλέον πέντε (5) μήνες, ήτοι έως και την 30<sup>η</sup> Αυγούστου 2023.

Ο ανάδοχος του έργου, με την υπ' αριθμ.25825 /28-08-2023 εμπρόθεσμη αίτησή του, ζητά την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου λόγω της αναγκαιότητας ολοκλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων.

Η Υπηρεσία συμφωνεί για την χορήγηση παράτασης για επιπλέον δύο (2) μήνες ήτοι έως και την 30<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2023.

Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης για την εκτός ημερησίας διάταξης εισήγηση της Υπηρεσίας μας, δεδομένου ότι η προθεσμία παράτασης έχει λήξει στις 30 Αυγούστου 2023.

Ο Προϊστάμενος  
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Γεώργιος Αδαμόπουλος  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

**Συνημμένα:** Η με αρ. πρωτ. 25825/28-08-2023 αίτηση  
του κου Βρυώνη Σπυρίδωνα.>>

και β) την με αριθμ. πρωτ. 25825 /28-08-2023 αίτηση του αναδόχου κου Βρυώνη Σπυρίδωνα η οποία έχει ως εξής:

<<

0000398154

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΡ. ΒΡΥΩΝΗΣ  
ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 56, Τ.Κ. 104 34 - ΑΘΗΝΑ  
ΤΗΛ: 210 8221596 - FAX: 210 8221574  
ΑΦΜ: 066206846 • ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ

Αγιος Δημήτριος, 28/08/2023

Α. Π.: Εισερχ. 25825

Ωρα: 13:53:58

Αγιος Δημήτριος,

28/8/2023

**Προς:**  
**Δήμο Αγίου Δημητρίου**  
**Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας & Δόμησης**

**Θέμα:** Αίτηση για παράταση προθεσμίας του έργου: « **ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ** »

Η σύμβαση για το έργο της επικεφαλίδας υπογράφηκε την 30<sup>η</sup> Μαΐου 2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010654674), με προθεσμία εκτέλεσης πέντε (5) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης την 30<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2022.

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Δημητρίου με αριθμό 6/2023 (ΑΔΑ:63Τ4Ω63-ΝΜ8) λήφθηκε απόφαση για χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την περαίωση των εργασιών του έργου για πέντε (5) μήνες, έως και την 30<sup>η</sup> Αυγούστου 2023.


Ο λόγος για τον οποίο ζητάμε την παράταση προθεσμίας του έργου: «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ**» και δεν οφείλεται σε δική μας υπαιτιότητα είναι ο εξής:

Από την εκκίνηση εκτέλεσης του έργου, έχουν κατασκευαστεί συνολικά περίπου πενήντα πέντε (55) μέτρα αγωγού αποχέτευσης στην οδό Παρνασίδος 14, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 323 και στην οδό Αναστάσιου Παπαδόπουλου 5, δηλαδή όλα όσα μας ζητήθηκαν να εκτελέσουμε βάσει των εντολών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Επιπρόσθετα, έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες κατασκευής δύο (2) προκατασκευασμένων κυκλικών φρεατίων επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα, σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Το έργο βρίσκεται στη φάση της ολοκλήρωσης και για να καλυφθούν οι εκτελεσμένες εργασίες κρίνεται αναγκαία η απορρόφηση του κονδυλίου των προβλέπτων δαπανών. Επίσης, είναι απαραίτητη και η σύνταξη του 1<sup>ου</sup> Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών, που περιλαμβάνει νέες εργασίες η ανάγκη για την εκτέλεση των οποίων προέκυψε κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

Οπότε, χρειάζεται να συνταχθεί και να εγκριθεί ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, ο οποίος θα περιλαμβάνει τις εργασίες του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών, καθώς και την απορρόφηση του κονδυλίου των προβλέπτων δαπανών. Η διαδικασία σύνταξης και έγκρισης του προβλέπεται να διαρκέσει περίπου ένα (1) μήνα μετά το πέρας της προθεσμίας του έργου.

Για τον λόγο που αναφέρεται παραπάνω, για τον οποίο δεν φέρουμε καμία ευθύνη, αιτούμαστε την παράταση προθεσμίας του έργου κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 30<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2023.

Ο Ανάδοχος   
Σπυρίδων Γ. Βρυώνης>>

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, την αίτηση του αναδόχου, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Χορηγεί παράταση προθεσμίας για την περαίωση εργασιών του έργου «Ανακατασκευή προβληματικών αγωγών» του αναδόχου Σπυρίδωνα Βρυώνη για δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι 30/10/2023, για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω αίτηση του αναδόχου και στην ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ.κ. Αβραμίδου, Σταματάκης, Μαθάς, Ζήσης, Λασκαρίδης, Πρεκετές.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **229/08-09-2023**

Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΜΕΛΗ**

**ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ**

**Ακριβές απόσπασμα**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**