



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθμό 9/2019  
Τακτικής Συνεδρίασης του  
Δημοτικού Συμβουλίου  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 157/2019**  
**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την περαίωση εργασιών για το έργο «Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γυμναστήριο».**

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 24 του μήνα Απριλίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Μεγάλη Τετάρτη και ώρα 15.00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 15614/30/19-04-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία συνεδρίαση είχε προγραμματιστεί για τις 23 Απριλίου 2019, ημέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα 15.00, διεκόπη και συνεχίστηκε την επόμενη ημέρα 24 Απριλίου 2019. Η πρόσκληση επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 36 μέλη:

#### ΠΑΡΟΝΤΑ

#### ΑΠΟΝΤΑ

1	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.	19	ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΤΗΣ Α	1	ΚΩΤΣΙΔΗΣ Κ.
2	ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.	20	ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.	2	ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ Ε.
3	ΑΛΕΞΙΟΥ Β.	21	ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.	3	ΔΟΥΡΟΥ ΑΝ.
4	ΒΡΕΤΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Α.	22	ΓΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ Α.	4	ΑΝΤΙΜΙΣΑΡΗ Α.
5	ΓΑΒΑΛΑΣ Α.	23	ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.	5	ΖΕΡΒΑΣ Γ
6	ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν.	24	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Κ.		
7	ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σ.	25	ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ		
8	ΕΙΡΗΝΑΚΗΣ Π.	26	ΑΧΟΥΛΙΑ Μ.		
9	ΘΑΝΟΥ Μ.	27	ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.		
10	ΚΑΝΤΖΕΛΗ Ε.	28	ΜΑΛΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.		
11	ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Χ.	29	ΒΡΕΤΤΟΣ Ν.		
12	ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β.	30	ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ Θ.		
13	ΜΑΘΑΣ Ι.	31	ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ Σ.		
14	ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ Π.	32	ΣΚΟΡΔΑΚΗΣ Γ.		
15	ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ.	33	ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Β.		
16	ΜΠΕΛΛΟΣ Χ	34	ΒΑΣΙΟΣ Α.		
17	ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ Δ.	35	ΔΗΜΟΥ Π.		
18	ΝΟΜΙΚΟΣ Ε.	36	ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α.		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου.

Χρέη Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου εκτελεί η Δημοτική Σύμβουλος Βρετού Άννα λόγω αποχώρησης του Γραμματέα κ. Βρετού Νικόλαου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος

Α) την υπ' αριθμ. Πρωτ. 15186/18-04-019 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

**<< ΘΕΜΑ:** Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ».

- ΣΧΕΤ.:** α) Η υπ' αριθμ. πρωτ. 15142/17-04-2019 αίτηση του αναδόχου Παναγιώτη Μαντζανά  
 β) Η υπ' αριθμ. 60/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  
 γ) Η υπ' αριθμ 294/04-01-2019 δήλωση διακοπής εργασιών  
 δ) Η υπ' αριθμ 8099/27-02-2019 δήλωση διακοπής εργασιών

Σας διαβιβάζουμε την με αριθμ. πρωτ. 15142/17-04-2019 αίτηση του αναδόχου Παναγιώτη Μαντζανά με την οποία αιτείται την χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας 77 ημερών, ήτοι μέχρι 25/07/2019.

Η υπ' αριθμ. 18386/2018 σύμβαση του παραπάνω έργου υπεγράφη στις 09-05-2018 με συμβατική προθεσμία περαίωσης 7 μήνες, ήτοι έως την 9-12-2018.

Με την υπ' αριθμ. 397/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά 3 μήνες, ήτοι έως την 09/03/2019.

Με την υπ' αριθμ. 60/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά 2 μήνες, ήτοι έως την 09/05/2019.

Στις 04-01-2019 ο ανάδοχος του έργου κατέθεσε την 1<sup>η</sup> δήλωση διακοπής εργασιών λόγω καθυστέρησης πληρωμής της 1<sup>ης</sup> Εντολής πληρωμής πέραν του διμήνου και στις 27-02-2019 κατέθεσε την 2<sup>η</sup> διακοπή εργασιών λόγω καθυστέρησης πέραν του διμήνου πληρωμής της 2<sup>ης</sup> Εντολής πληρωμής.

Στις 22-03-2019 ο ανάδοχος απέσυρε την διακοπή εργασιών καθώς εξοφλήθησαν οι εντολές πληρωμής.

Η διακοπή εργασιών του έργου διήρκεσε 77 ημέρες.

Μετά τα παραπάνω

η υπηρεσία προτείνει:

την παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου κατά 77 ημέρες, ήτοι έως 25-07-2019

#### **ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:**

Η με αριθμ. πρωτ. 15142/17-04-2019 αίτηση του αναδόχου Παναγιώτη Μαντζανά

Ο Προϊστάμενος Δ/σης Τ.Υ.

Γεώργιος Βασιλαντωνάκης  
 Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός>>

Και β) την υπ' αριθ. πρωτ. 15142/17-04-2019 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, η οποία έχει ως εξής:

<<

ΘΕΜΑ : Αίτηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ».

Με την παρούσα αιτούμεθα την συνολική παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος κατά εβδομήντα επτά (77) ημέρες για τον λόγο ότι πραγματοποιήθηκε διακοπή εργασιών στο προαναφερθέν έργο για αυτό το χρονικό διάστημα, οπότε παρακαλούμε για την έγκριση συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος κατά εβδομήντα επτά (77) ημέρες.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Ο ανάδοχος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΖΖΝΑΣ>>

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολούθως η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, την υπ' αρ. . 15142/17-04-2019 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Με ψήφους **21 υπέρ και 2 αποχή** (κ.κ. Δήμου Γιαννέζος) και για τους λόγους που αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την περαίωση των εργασιών του έργου «Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γυμναστήριο», για εβδομήντα επτά (77) ημέρες, σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για τους λόγους που αναγράφονται στην ανωτέρω αίτηση του αναδόχου.

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ.κ. Μαλαθούνης (απεβλήθη), Μαθάς, Μπουραντώνης, , Βάσιος, Πρεκετές, Αχουλιά, Κοκοτσάκης, Βρεττός, Βαμβακούσης,, Ασημακοπούλου, Μπέλλος, Τζαμπαζόγλου, Ειρηνάκης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **157/24-04-2019**.

Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΜΕΛΗ**

**ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ**

**ΒΡΕΤΟΥ ΑΝΝΑ**

**Ακριβές απόσπασμα**

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ**