



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθμό 9/2019  
Τακτικής Συνεδρίασης του  
Δημοτικού Συμβουλίου  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 158/2019**  
**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών για το έργο «Διαμόρφωση και αξιοποίηση χώρου μεταξύ Αγ Βασιλείου, Διάκου, Όθωνος , Κολοκοτρώνη (Βοτανικός κήπος)».**

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , στις 24 του μήνα Απριλίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Μεγάλη Τετάρτη και ώρα 15.00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 15614/30/19-04-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία συνεδρίαση είχε προγραμματιστεί για τις 23 Απριλίου 2019, ημέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα 15.00, διεκόπη και συνεχίστηκε την επόμενη ημέρα 24 Απριλίου 2019 . Η πρόσκληση επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις-διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία , δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 36 μέλη:

#### **ΠΑΡΟΝΤΑ**

#### **ΑΠΟΝΤΑ**

1	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.	19	ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΤΗΣ Α	1	ΚΩΤΣΙΔΗΣ Κ.
2	ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.	20	ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.	2	ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ Ε.
3	ΑΛΕΞΙΟΥ Β.	21	ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.	3	ΔΟΥΡΟΥ ΑΝ.
4	ΒΡΕΤΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Α.	22	ΓΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ Α.	4	ΑΝΤΙΜΙΣΑΡΗ Α.
5	ΓΑΒΑΛΑΣ Α.	23	ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.	5	ΖΕΡΒΑΣ Γ
6	ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν.	24	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Κ.		
7	ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σ.	25	ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ		
8	ΕΙΡΗΝΑΚΗΣ Π.	26	ΑΧΟΥΛΙΑ Μ.		
9	ΘΑΝΟΥ Μ.	27	ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.		
10	ΚΑΝΤΖΕΛΗ Ε.	28	ΜΑΛΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.		
11	ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Χ.	29	ΒΡΕΤΤΟΣ Ν.		
12	ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β.	30	ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ Θ.		
13	ΜΑΘΑΣ Ι.	31	ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ Σ.		
14	ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ Π.	32	ΣΚΟΡΔΑΚΗΣ Γ.		
15	ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ.	33	ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Β.		
16	ΜΠΕΛΛΟΣ Χ	34	ΒΑΣΙΟΣ Α.		
17	ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ Δ.	35	ΔΗΜΟΥ Π.		
18	ΝΟΜΙΚΟΣ Ε.	36	ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α.		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου .

Χρέη Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου εκτελεί η Δημοτική Σύμβουλος Βρετού Άννα λόγω αποχώρησης του Γραμματέα κ. Βρετού Νικόλαου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το **20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος

Α) την υπ' αριθμ. Πρωτ. 13869/08-04-019 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

**<< Θέμα:** Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΔΙΑΚΟΥ, ΟΘΩΝΟΣ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ (ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ)»

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αρ. 13208/02-04-19 αίτηση παράτασης του αναδόχου του παραπάνω έργου, στην οποία ζητά παράταση δύο (2) μηνών.

Η διεύθυνση Τ.Υ. συμφωνεί με τις αιτιάσεις του αναδόχου έτσι όπως διατυπώνονται στην αίτησή του και παρακαλούμε το Δ.Σ. για την λήψη σχετικής απόφασης.

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ**  
**ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ>>**

Και β) την υπ' αριθ. πρωτ. 13208/02-04-2019 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, η οποία έχει ως εξής:

<<ΘΕΜΑ : Αίτηση παράτασης του χρόνου εργασιών

Παρακαλώ όπως μας χορηγήσετε παράταση του χρόνου εργασιών κατά 2 μήνες λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών και αργιών ου επικράτησαν κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο καθώς και των τελικών εγκρίσεων που αφορούν τροποποιήσεις και τακτοποιήσεις των ποσοτήτων της μελέτης, όπως προέκυψαν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.

Για τον ανάδοχο

ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ>>

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολούθως η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, την υπ' αρ. . 13208/02-04-2019 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Με ψήφους **19 υπέρ, 2 κατά** (κ.κ. Δήμου Γιαννέζος) **και 2 λευκά** (κ.κ. Οικονομάκος, Σκορεδάκης) και για τους λόγους που αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών για το έργο «Διαμόρφωση και αξιοποίηση χώρου μεταξύ Αγ Βασιλείου, Διάκου, Όθωνος, Κολοκοτρώνη (Βοτανικός κήπος)» για δύο (2) μήνες, σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για τους λόγους που αναγράφονται στην ανωτέρω αίτηση του αναδόχου.

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ.κ. Μαλαθούνης (απεβλήθη), Μαθάς, Μπουραντώνης, , Βάσιος, Πρεκετές, Αχουλιά, Κοκοτσάκης, Βρεττός, Βαμβακούσης,, Ασημακοπούλου, Μπέλλος, Τζαμπαζόγλου, Ειρηνάκης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **158/24-04-2019.**

Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΜΕΛΗ**

**ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ**

**ΒΡΕΤΟΥ ΑΝΝΑ**

**Ακριβές απόσπασμα**

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ**