



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό της με αριθμό **9/2019**  
Τακτικής Συνεδρίασης του  
Δημοτικού Συμβουλίου  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 159/2019**  
**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

**Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης για την παράδοση της μελέτης «Οριστική μελέτη, μελέτη εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης για το έργο: Ανάπλαση πάρκου Ελευθερίου Βενιζέλου (Ασύρματος)»**

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, **στις 24 του μήνα Απριλίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Μεγάλη Τετάρτη και ώρα 15.00** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου **15614/30/19-04-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία συνεδρίαση είχε προγραμματιστεί για τις 23 Απριλίου 2019, ημέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα 15.00, διεκόπη και συνεχίστηκε την επόμενη ημέρα 24 Απριλίου 2019. Η πρόσκληση επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 36 μέλη:

**ΠΑΡΟΝΤΑ**

**ΑΠΟΝΤΑ**

1	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.	19	ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΤΗΣ Α.	1	ΚΩΤΣΙΔΗΣ Κ.
2	ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.	20	ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.	2	ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ Ε.
3	ΑΛΕΞΙΟΥ Β.	21	ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.	3	ΔΟΥΡΟΥ ΑΝ.
4	ΒΡΕΤΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Α.	22	ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ Α.	4	ΑΝΤΙΜΙΣΑΡΗ Α.
5	ΓΑΒΑΛΑΣ Α.	23	ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.	5	ΖΕΡΒΑΣ Γ
6	ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν.	24	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Κ.		
7	ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σ.	25	ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ		
8	ΕΙΡΗΝΑΚΗΣ Π.	26	ΑΧΟΥΛΙΑ Μ.		
9	ΘΑΝΟΥ Μ.	27	ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.		
10	ΚΑΝΤΖΕΛΗ Ε.	28	ΜΑΛΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.		
11	ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Χ.	29	ΒΡΕΤΤΟΣ Ν.		
12	ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β.	30	ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ Θ.		
13	ΜΑΘΑΣ Ι.	31	ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ Σ.		
14	ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ Π.	32	ΣΚΟΡΔΑΚΗΣ Γ.		
15	ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ.	33	ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Β.		
16	ΜΠΕΛΛΟΣ Χ	34	ΒΑΣΙΟΣ Α.		
17	ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ Δ.	35	ΔΗΜΟΥ Π.		
18	ΝΟΜΙΚΟΣ Ε.	36	ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α.		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου.

Χρέη Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου εκτελεί η Δημοτική Σύμβουλος Βρετού Άννα λόγω αποχώρησης του Γραμματέα κ. Βρετού Νικόλαου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το **21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος

Α) την υπ' αριθμ. Πρωτ. 14034/16-04-019 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

**<< Θέμα:** Παράταση παράδοσης μελέτης εφαρμοστής

Σας διαβιβάζουμε το υπ.αρ. 14034/9-4-2019 έγγραφο των μελετητών Δημήτριος Πυργάκης κ.λπ., αναδόχων της μελέτης «Οριστική μελέτη, μελέτη εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης για το έργο: Ανάπλαση πάρκου Ελευθερίου Βενιζέλου (Ασύρματος)», στο οποίο μεταξύ των άλλων αιτείται παράταση για την παράδοση της μελέτης εφαρμογής μέχρι την 8/8/2019. Η Διευθύνουσα υπηρεσία συμφωνεί με το αίτημα και παρακαλούμε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ**  
**ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ>>**

Και β) την υπ' αριθ. πρωτ. 14034/9-4-19 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, η οποία έχει ως εξής:

<<Σύμβαση: Αριθμ. Πρωτ. 22936/18/06/2014 του Δήμου Αγίου Δημητρίου  
ΕΡΓΟ: «Οριστική μελέτη, μελέτη εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης για το έργο: Ανάπλαση πάρκου Ελευθερίου Βενιζέλου (Ασύρματος)».

Θέμα: Αίτηση Παράτασης παράδοσης Μελέτης Εφαρμογής  
Σχετ: ΑΔΑ: 7Ε49Ω563-ιΥΤ6 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Δημητρίου  
Α.Π. Δήμου Αγίου Δημητρίου 500/08/01/2019 Θέμα Συνέχιση εργασιών Μελέτης  
Α.Π. Δήμου Αγίου Δημητρίου 12552/28-03-201

Σχετικά με τα αναφερόμενα στα ανωτέρω έγγραφα της Υπηρεσίας: Λάβαμε και αποδεχόμαστε την εντολή για τη σύνταξη της Μελέτης Εφαρμογής και των Τευχών Δημοπράτησης.

Η ομάδα μελέτης συγκροτήθηκε εκ νέον σε σώμα και ξεκίνησε την ολοκλήρωση της μελέτης Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση τον έργου ο προβλεπόμενος χρόνος για τη σύνταξη της μελέτης Εφαρμογής είναι τέσσερις μήνες. Η έκδοση της εντολής συνέχισης της μελέτης πραγματοποιήθηκε την 08/01/2019 συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία είναι η 08/05/2019.

Αιτούμαστε την παράταση παράδοσης της Μελέτης Εφαρμογής με νέα ημερομηνία παράδοσης την 08/08/2019.

Στην προτεινόμενη ημερομηνία προτιθέμεθα να παραδώσουμε την Μελέτη Εφαρμογής.

Μετά την Αρχική παραλαβή της από τούς Εμβλέποντες Θα προχωρήσουμε στη σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης ώστε να πραγματοποιηθεί και η Τελική Παραλαβή της Μελέτης Εφαρμογής και των τευχών Δημοπράτησης.

Συγχρόνως αιτούμεθα την κοινοποίηση του διαβιβαστικού εγγράφου 523/4-12-2018 του ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. Νόσου Τομέα Αθηνών που αναφέρεται στη Θετική γνωμοδότηση αναθεώρησης του Ρ.Σ. του χώρου Ασυρμάτου και τα προβλεπόμενα σε αυτή.

Ο συντονιστής και νόμιμος εκπρόσωπος  
**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΓΑΚΗΣ**  
**ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ >>**

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, καταγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολούθως η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, την υπ' αρ. . 14034/9-4-19 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Με ψήφους **21 υπέρ και 2 λευκά** (κ.κ. Δήμου διότι ο Ασύρματος έχει μπει στο υπερταμείο και χρειάζονται αγώνες για να μην επικρατήσουν τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, διότι για ένα τόσο σημαντικό έργο για τους δημότες δεν θα έπρεπε να υπάρχουν τόσες καθυστερήσεις κλπ, Γιαννέζος) για τους λόγους που αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την παράδοση της μελέτης «Οριστική μελέτη, μελέτη εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης για το έργο: Ανάπλαση πάρκου Ελευθερίου Βενιζέλου (Ασύρματος)» μέχρι 8/8/2019 , σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για τους λόγους που αναγράφονται στην ανωτέρω αίτηση του αναδόχου.

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ.κ. Μαλαθούνης (απεβλήθη), Μαθάς, Μπουραντώνης, , Βάσιος, Πρεκετές, Αχουλιά, Κοκοτσάκης, Βρεττός, Βαμβακούσης,, Ασημακοπούλου, Μπέλλος, Τζαμπαζόγλου, Ειρηνάκης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **159/24-04-2019.**

Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΜΕΛΗ**

**ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ**

**ΒΡΕΤΟΥ ΑΝΝΑ**

**Ακριβές απόσπασμα**

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ**