



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθμό **10/2019**  
Τακτικής Συνεδρίασης του  
Δημοτικού Συμβουλίου  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 217/2019**  
**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο «Ανακατασκευές κοινοχρήστων χώρων»**

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 29 του μήνα Μαΐου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 18930/37/24-05-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού. Η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 27 μέλη:

#### ΠΑΡΟΝΤΑ

#### ΑΠΟΝΤΑ

1	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.	15	NOMIKOS Ε.	1	ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν.
2	ΑΛΕΞΙΟΥ Β.	16	ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΤΗΣ Α.	2	ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Χ.
3	ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.	17	ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.	3	ΚΩΤΣΙΔΗΣ Κ.
4	ΒΡΕΤΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Α.	18	ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.	4	ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ Δ.
5	ΓΑΒΑΛΑΣ Α.	19	ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ Α.	5	ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ
6	ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σ.	20	ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛ.	6	ΑΧΟΥΛΙΑ-ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ
7	ΕΙΡΗΝΑΚΗΣ Π.	21	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Κ.	7	ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.
8	ΘΑΝΟΥ Μ.	22	ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ Σ.	8	ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.
9	ΚΑΝΤΖΕΛΗ Ε	23	ΣΚΟΡΔΑΚΗΣ Γ.	9	ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ Ε.
10	ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β.	24	ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Β.	10	ΒΡΕΤΤΟΣ Ν.
11	ΜΑΘΑΣ Ι.	25	ΑΝΤΙΜΙΣΑΡΗ Α.	11	ΔΟΥΡΟΥ ΑΝ
12	ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ Π.	26	ΒΑΣΙΟΣ Α.	12	ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ Θ.
13	ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ.	27	ΔΗΜΟΥ Π.	13	ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α.
14	ΜΠΕΛΛΟΣ Χ			14	ΖΕΡΒΑΣ Γ.

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου.

Χρέη Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου εκτελεί ο κ. Πάνος Μπαντούνας λόγω απουσίας του Γραμματέα κ. Νικόλαου Βρεττού. .

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης ομόφωνα το Σώμα απεφάνθη ότι η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος κρίνεται ως έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης και δεν απαγορεύεται από την διάταξη του άρθρου 65 παραγρ. 5 του Ν. 3852/2010 το οποίο ορίζει ότι «Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, διότι το έργο δεν θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 6/7/2019 και προκειμένου να μη διακοπεί το έργο.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το **4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος

Α) την υπ' αριθμ. Πρωτ. 17989/15-05-2019 σε ορθή επανάληψη εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

**<< ΘΕΜΑ:** Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ**».

**ΣΧΕΤ.:** Η με αριθμ. πρωτ. 17306/09-05-2019 αίτηση της αναδόχου εταιρείας LATERN CONSTRUCTION COMPANY SA

Σας διαβιβάζουμε την με αριθμ. πρωτ. 17306 αίτηση της αναδόχου εταιρείας LATERN CONSTRUCTION COMPANY SA με την οποία αιτείται την χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας 1 μηνά, ήτοι μέχρι 06/07/2019 προκειμένου ολοκληρωθούν εμπρόθεσμα οι εγκρίσεις των Α.Π.Ε. & Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου διότι απαιτείται αρκετός χρόνος για την έγκριση τους από το Τεχνικό Συμβούλιο Έργων της Περιφέρειας Αττικής.

Η υπ' αριθμ. 45645/2017 σύμβαση του παραπάνω έργου υπεγράφη στις 05-12-2017 με συμβατική προθεσμία περαίωσης έως την 05-12-2018 (12 μήνες).

Μετά τα παραπάνω

η Υπηρεσία προτείνει:

Την έγκριση χορήγησης γενικής παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ», της αναδόχου εταιρείας LATERN CONSTRUCTION COMPANY SA κατά 1 μήνα ήτοι μέχρι **06-07-2019**

**ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:**

Η με αριθμ. πρωτ. 17306/09-05-2019 αίτηση της αναδόχου εταιρείας LATERN CONSTRUCTION COMPANY SA

Ο Προϊστάμενος Δ/σης Τ.Υ.

Γεώργιος Βασιλαντωνάκης  
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

>>

Και β) την υπ' αριθ. πρωτ. 17306/9-5-2019 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, η οποία έχει ως εξής:

<< Παρακαλώ όπως μας χορηγήσετε παράταση 1 μήνα διότι μετά το πέρας των εργασιών του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» θα χρειαστεί χρόνος για την σύνταξη του τακτ ποιητικού ΑΠΕ. Δηλαδή νέος χρόνος περαίωσης εργασιών 6/7/2019.

Ο αιτών

Γεωργαλής Ιωάννης.>>

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολούθως η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, την υπ' αρ. . 17306/9-5-2019 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Με ψήφους **20 υπέρ και 1 λευκό** (κα. Δήμου) για τους λόγους που αναγράφονται στα

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Ανακατασκευές κοινοχρήστων χώρων», για έναν (1) μήνα ήτοι μέχρι 06-07-2019 , σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για τους λόγους που αναγράφονται στην ανωτέρω αίτηση του αναδόχου.

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ.κ. Καντζέλη, Αλεξίου, Ασημακοπούλου, Νομικός, Ειρηνάκης, Σκορδάκης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **217/29-05-2019**.

Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΜΕΛΗ**

**ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ**

**ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΠΑΝΟΣ**

**Ακριβές απόσπασμα**

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ**