



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό **48/2019**
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 342/2019
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο: «Διαμόρφωση και αξιοποίηση χώρου μεταξύ Αγ. Βασιλείου, Διάκου, Όθωνος, Κολοκοτρώνη (Βοτανικός Κήπος).

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , **στις 30 του μήνα Δεκεμβρίου έτους 2019 , ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09.00** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου **45265/84/23-12-19** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 8 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος	1	Πρεκετές Χ.
2	Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος		
3	Α. Σοφιανόπουλος, Αντιδήμαρχος		
4	Β. Κουτσανδρέας, Τακτικό μέλος		
5	Χ. Μπέλλος, Τακτικό μέλος		
6	Ι. Παναγόπουλος, Τακτικό μέλος		
7	Αχουλιά Μ., Τακτικό μέλος		
8	Γιαννέζος Α., Τακτικό μέλος		

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου , εισηγούμενη το **6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος

Α) την υπ' αρ. πρωτ. 44252/16-12-19 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

<< **ΕΡΓΟ:** «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΔΙΑΚΟΥ, ΟΘΩΝΟΣ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ (ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ)»>>

ΘΕΜΑ: Παράταση εργασιών του έργου

ΣΧΕΤΙΚΟ: Η με αρ. πρ. 40097/25-11-2019 αίτηση.

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού που αφορά παράταση εργασιών για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΔΙΑΚΟΥ, ΟΘΩΝΟΣ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ (ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ)», σας γνωρίζουμε ότι συναινούμε και παρακαλούμε για χορήγηση παράτασης δύο (2) μηνών δηλ. μέχρι 25/2/2020 Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ>>

και β) την υπ' αρ. πρωτ. 40097/25-11-2019 αίτηση του αναδόχου η οποία έχει ως εξής:

<< ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ & Α 10ΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,ΔΙΑΚΟΥ,ΟΘΩΝΟΣ,ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ(ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ)»

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Παρακαλώ όπως μας χορηγήσετε Παράταση του χρόνου εργασιών κατά δύο (2) μήνες λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών.

ΑΘΗΝΑ 25/11/2019

Για την ανάδοχο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ>>

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, την με αριθμ. πρωτ. 40097/25-11-2019 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, μετά από συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με ψήφους **5 υπέρ και 3 κατά** (κ.κ. Παναγόπουλος, Αχουλιά, Γιαννέζος)

Χορηγεί παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο: «Διαμόρφωση και αξιοποίηση χώρου μεταξύ Αγ. Βασιλείου, Διάκου, Όθωνος, Κολοκοτρώνη (Βοτανικός Κήπος), για δύο μήνες, με την προϋπόθεση ότι θα γίνει έγγραφο ενημερωτικό σημείωμα από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών προς την Οικονομική Επιτροπή περί του αιτήματος διακοπής εργασιών του αναδόχου.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό **342/30-12-2019** και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος

Τα Μέλη

Α. Γαβαλάς

Α. Σοφιανόπουλος

Β. Κουτσανδρέας

Χ. Μπέλλος

Ι. Παναγόπουλος

Μ. Αχουλιά

Α. Γιαννέζος

Ακριβές απόσπασμα
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ