



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό **48/2019**
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 342/2019
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο «Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου Αγ. Δημητρίου».

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , στις **30 του μήνα Δεκεμβρίου έτους 2019** , ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **09.00** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου **45265/84/23-12-19** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 8 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος	1	Πρεκετές Χ.
2	Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος		
3	Α. Σοφιανόπουλος, Αντιδήμαρχος		
4	Β. Κουτσανδρέας, Τακτικό μέλος		
5	Χ. Μπέλλος, Τακτικό μέλος		
6	Ι. Παναγόπουλος, Τακτικό μέλος		
7	Αχουλιά Μ., Τακτικό μέλος		
8	Γιαννέζος Α., Τακτικό μέλος		

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου , εισηγούμενη το **7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος

Α)) την υπ' αρ. πρωτ. 3144245/16-12-2019 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

<< **ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»**

Σχετ.: το υπ'αριθμ. 42725/09.12.2019.

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 120.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 36/2016

ΣΥΜΒΑΣΗ: **73.052,16** ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) (Αρ.Πρωτ.29839)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΡΧΙΚΗ: **ΤΡΕΙΣ(3) ΜΗΝΕΣ** μέχρι **17/12/2018**

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: μέχρι 17/03/2019 (Αρ.Απόφασης Δ.Σ. 458/2018)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: μέχρι 17/08/2019 (Αρ.Απόφασης Δ.Σ. 258/2019)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: μέχρι 31/12/2019 (Αρ.Απόφασης Δ.Σ. 387/2019)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΔΟΜΗΚΑΤ Ε.Ε. Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΔΟΜΗΚΑΤ Ε.Ε. Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Με την με υπ'αριθμ.πρωτ.42725/09.12.2019 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΔΟΜΗΚΑΤ Ε.Ε. Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και για τους λόγους που αναφέρει στην συνημμένη αίτησή της, αιτείται την παράταση της συνολικής προθεσμίας, από 31.12.2019 έως 02.02.2020.

Η επιβλεψη συμφωνεί με την αιτούμενη παράταση έως της **02.02.2020** λόγω λήξης της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής. Παρακαλούμε το Δ.Σ. για τη λήψη σχετικής απόφασης.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Η με αριθμ. Πρωτ. 42725/09.12.2019 αίτηση του αναδόχου

Εσωτερική Διανομή: κ.Γαβαλά Αντιδήμαρχο Τ.Υ.

Οι επιβλέποντες Μηχανικοί

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

Όλγα Βλάχου

Κωνσταντίνα Ράπτη

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Αντώνιος Μανώλαρος >>

και β) την υπ' αρ. πρωτ. 42725/09-12-19 αίτηση του αναδόχου η οποία έχει ως εξής:

<<

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

ΘΕΜΑ: αίτηση για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου

1.Με την αρ.387/2019/23.10.19/Απόφαση Δ.Σ δόθηκε παράταση προθεσμίας για το έργο ,μέχρι 31.12.2019

2.Για τους ακόλουθους λόγους :

(α) Αναμονή συγκρότησης Νέας επιτροπής παρακαλούθησης της προγραμματικής σύμβασης του έργου από την Περιφέρεια Αττικής και

(β) Τις βροχερές συνθήκες που υπήρχαν για πολλές ημέρες (δεδομένου ότι οι προβλεπόμενες στον2ο ΑΠΕ εργασίες προβλέπονται είναι σε υπαιθρο χώρο)

Με την παρούσα αιτούμαστε την παράταση της συνολικής προθεσμίας ,από 31.12.2019 έως 21.2.2020 χωρίς υπαιτιότητά μας και σύμφωνα με το νόμο (το άρθρο 147 του 4412/2016)

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας.

ΑΘΗΝΑ 10.12.2019

Για τον Ανάδοχο

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ>>

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, την με αριθμ. πρωτ. 42725/9-12-2019 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, μετά από συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο: «Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου Αγ. Δημητρίου», έως τις 02-02-2020, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό **343/30-12-2019** και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος

Τα Μέλη

A. Γαβαλάς

A. Σοφιανόπουλος

B. Κουτσανδρέας

X. Μπέλλος

I. Παναγόπουλος

M. Αχουλιά

A. Γιαννέζος

Ακριβές απόσπασμα

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

MARIA ANΔΡΟΥΤΣΟΥ