



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό **48/2019**
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 344/2019
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο «Κατασκευή νέων τάφων 2017».

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , στις **30 του μήνα Δεκεμβρίου έτους 2019 , ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09.00** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου **45265/84/23-12-19** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 8 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος	1	Πρεκετές Χ.
2	Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος		
3	Α. Σοφιανόπουλος, Αντιδήμαρχος		
4	Β. Κουτσανδρέας, Τακτικό μέλος		
5	Χ. Μπέλλος, Τακτικό μέλος		
6	Ι. Παναγόπουλος, Τακτικό μέλος		
7	Αχουλιά Μ., Τακτικό μέλος		
8	Γιαννέζος Α., Τακτικό μέλος		

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου , εισηγούμενη το **8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος

Α)) την υπ' αρ. πρωτ. 44776/19-12-2019 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

<< **Θέμα:** Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση εργασιών του έργου «Κατασκευή νέων τάφων 2017»

Σχετικό: Η με αριθμ.πρωτ:42557/06-12-2019 αίτηση του κου Ζυγομήτρου Νικόλαου ανάδοχο του ανωτέρω έργου.

Σας διαβιβάζουμε την παραπάνω αίτηση του αναδόχου του έργου «Κατασκευή νέων τάφων 2017».

Ο ανάδοχος του έργου, στο αίτημα του, ζητά την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως τις 26/04/2020.

Η επίβλεψη του έργου, συμφωνεί με την χορήγηση παράτασης.

Συνημμένα:

1. Η με αριθμ.πρωτ: 42557/06-12-2019 αίτηση του αναδόχου κου Ζυγομήτρου Νικόλαου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ>>

και β) την υπ' αρ. πρωτ. 42557/6-12-2019 αίτηση του αναδόχου η οποία έχει ως εξής:

<< ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΨΗ ΚΑΣ ΚΑΖΑΚΟΥ
ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΑΦΩΝ 2017

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Δια του παρόντος παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε παράταση 4 μηνών για το παραπάνω έργο, λόγω έλλειψης κατασκευαστικού αντικειμένου.

Για τον αιτούντα χρόνο παράτασης ουδεμία αποζημίωση εγείρω πλην της κατά νόμω αναθεώρησης.

Γέρακας, 06/12/2019

Ο ανάδοχος

Ν. Ζυγομήτρος >>

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, την με αριθμ. πρωτ. 42557/6-12-2019 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, μετά από συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο: «Κατασκευή νέων τάφων 2017», κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι τις 26/04/2020., σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό **344/30-12-2019** και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος

Τα Μέλη

Α. Γαβαλάς

Α. Σοφιανόπουλος

Β. Κουτσανδρέας

Χ. Μπέλλος

Ι. Παναγόπουλος

Μ. Αχουλιά

Α. Γιαννέζος

Ακριβές απόσπασμα

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ