



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 15/2020  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 117/2020**  
**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**Λήψη απόφασης για χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης του χρόνου περαίωσης της εργασίας «Υπηρεσίες προετοιμασίας λεπτομερή σχεδιασμού για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων στο πλαίσιο του προγράμματος PRODESA».**

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , **στις 24 του μήνα Απριλίου έτους 2020 , ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10.00** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου **10784/22/15-04-2020** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 9 μέλη:

#### **ΠΑΡΟΝΤΑ**

#### **ΑΠΟΝΤΑ**

1	Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος		
2	Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος		
3	Α. Σοφιανόπουλος, Αντιδήμαρχος		
4	Χ. Μπέλλος, Τακτικό μέλος		
5	Β. Κουτσανδρέας, , Τακτικό μέλος		
6	Ι. Παναγόπουλος, Τακτικό μέλος		
7	Χ. Πρεκετές, Τακτικό μέλος		
8	Μ. Αχουλιά, Τακτικό μέλος		
9	Α. Γιαννέζος, Τακτικό μέλος		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιάρου Αικατερίνη.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας zoom σύμφωνα με το άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/α'/11-03-20) και την υπ' αρ. 40/2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου , εισηγούμενη το **5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος :

Α) την υπ' αρ. πρωτ. 10693/14-4-20 σε ορθή επανάληψη εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

<<**Θέμα:** Έγκριση αναστολής χρόνου περαίωσης της εργασίας «Υπηρεσίες προετοιμασίας λεπτομερή σχεδιασμού για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων στο πλαίσιο του προγράμματος PRODESA» σύμφωνα με την από 20.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α'68/20.03.2020).

**Σχετ.:** 1) Η με αρ.πρωτ.29525 / 06.09.2019 σύμβαση του έργου.

2) Η με αρ.402 / 20.11.2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για χορήγηση παράτασης χρόνου περαίωσης.

3) Η με αρ.πρωτ.10693 / 14.04.2020 αίτηση της αναδόχου εταιρίας.

Σας γνωρίζουμε ότι η ανάδοχος εταιρία της εργασίας **«Υπηρεσίες προετοιμασίας λεπτομερή σχεδιασμού για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων στο πλαίσιο του προγράμματος PRODESA»**. «ΚΑΣΙΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «SOLYTICS», με το (3) σχετικό έγγραφό της, θεωρεί ότι η εργασία η οποία έχει αναλάβει να εκτελέσει με την (1) σχετική σύμβαση και κατόπιν του (2) σχετικού, θα πρέπει να τύχει αναστολής διαστήματος δύο (2) ημερολογιακών μηνών, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό.

Επειδή θεωρούμε ότι ευσταθούν οι λόγοι για την χορήγηση αναστολής, παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη σχετικής απόφασης, έχοντας υπόψη το άρθρο 60 της από 20.03.2020 ΠΝΠ.

**Συνημμένα:** Το (3) σχετικό.

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ>>

και β) την υπ' αρ. πρωτ. 10693/14-04-2020 αίτηση του αναδόχου η οποία έχει ως εξής:

<<

Πρός: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Αγίου Δημητρίου

Θέμα: Αίτημα τροποποίησης χρονοδιαγράμματος και παράτασης καταληκτικών ημερομηνιών σύμβασης 29525/2019

Σε συνέχεια της από 6/9/2019 υπογραφής της σύμβασης με αριθμό 29525/2019 για την υλοποίηση της μελέτης **«Υπηρεσίες προετοιμασίας λεπτομερή σχεδιασμού για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων στο πλαίσιο του προγράμματος PRODESA»**, της από 19/9/2019 κατάθεσης στην υπηρεσία σας, του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της παραπάνω αναφερόμενης σύμβασης, ζητούμε σήμερα, Τριτη 14/4/2020, τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος αυτού και παράταση των καταληκτικών ημερομηνιών κατά 2 μήνες όπως αποτυπώνεται στον επικαιροποιημένο πίνακα, για τους παρακάτω λόγους:

- Αδυναμία ολοκλήρωσης/ελέγχου αποτυπώσεων στα κτίρια του Δήμου λόγω εκτάκτων συνθηκών, Πανδημία covid-19.
- Αδυναμία υλοποίησης συναντήσεων ενημέρωσης/διευκρινήσεων με την τεχνική υπηρεσία, λόγω εκτάκτων συνθηκών, Πανδημία covid-19.
- Μειωμένη αποτελεσματικότητα/καθυστερήσεις κατά την υλοποίηση της μελέτης λόγω καθεστώτος απομακρυσμένης εργασίας των στελεχών της εταιρείας, λόγω εκτάκτων συνθηκών, Πανδημία covid-19.
- Δυσκολία επικοινωνίας με τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ προκειμένου να διευκρινιστούν σχεδιαστικά ζητήματα/ιδιαιτερότητες κτιρίων, λόγω εκτάκτων συνθηκών, Πανδημία covid-19.

A/A	Τίτλος Παραδοτέου	Ολοκλήρωση Παραδοτέου
1.	Παραδοτέο Π1:«ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»	5/2/2020
2.	Παραδοτέο Π2:«ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΚΤΗΡΙΟ»	5/7/2020
3.	Παραδοτέο Π3:«ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ»	5/7/2020
4.	Παραδοτέο Π4:«ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ»	5/7/2020
5.	Παραδοτέο Π5:«ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (ΥΔΕ) ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΗΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ»	5/8/2020

Παρατηρήσεις:

Με την προϋπόθεση ότι έχει παραδοθεί εγκαίρως το παραδοτέο Π1, θα υλοποιηθούν τα παραδοτέα Π2, Π3, Π4.

Με την προϋπόθεση ότι έχουν παραδοθεί εγκαίρως τα παραδοτέα Π2, Π3, Π4, θα υλοποιηθεί το παραδοτέο Π5.

Για όλους τους παραπάνω λόγους θεωρούμε το αίτημα μας εύλογο και παρακαλούμε να το κάνετε αποδεκτό.

Άγιος Δημήτριος, 14/4/2020

Για την εταιρεία.

ΚΑΣΙΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΣΙΟΥΜΗΣ>>>

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της τα ανωτέρω, μετά από συζήτηση:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Χορηγεί 2<sup>η</sup> παράταση του χρόνου περαίωσης της εργασίας «Υπηρεσίες προετοιμασίας λεπτομερή σχεδιασμού για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων στο πλαίσιο του προγράμματος PRODESA», για δύο (2) ημερολογιακού μήνες, για τους

λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό **117/24-04-2020** και υπογράφεται ως εξής:

**Η Πρόεδρος**

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος

**Τα Μέλη**

*Α. Γαβιάς*

*Α. Σοφιανόπουλος*

*Ι. Παναγόπουλος*

*Χ. Μπέλλος*

*Β. Κουτσανδρέας*

*Χ. Πρεκετές*

*Μ. Αχουλιά*

*Α. Γιαννέζος*

*Ακριβές απόσπασμα*

*Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής*

**ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ**