



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 20/2020
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 151/2020
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας για την περαίωση εργασιών του έργου «Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου Αγ. Δημητρίου».

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , **στις 29 του μήνα Μαΐου έτους 2020 , ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 08.00** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου **13488/31/25-05-2020** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 8 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ		ΑΠΟΝΤΑ	
1	Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος	1	Ι. Παναγόπουλος
2	Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος		
3	Α. Σοφιανόπουλος, Αντιδήμαρχος		
4	Χ. Μπέλλος, Τακτικό μέλος		
5	Β. Κουτσανδρέας, , Τακτικό μέλος		
6	Χ. Πρεκετές, Τακτικό μέλος		
7	Μ. Αχουλιά, Τακτικό μέλος		
8	Π. Δήμου, Αναπληρωματικό μέλος		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου , εισηγούμενη το **7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος :

Α) την υπ' αρ. πρωτ. 13280/21-05-2020 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

<< **ΘΕΜΑ:** Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο:
«ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

ΣΧΕΤ.: α) η από 20-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68 Α/20-03-2020 άρθρο 60°)

β) η υπ'αρ. 10346/07-04-2020 αίτηση της εταιρείας ΔΟΜΗΚΑΤ Ε.Ε. Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Σε συνέχεια του β. σχετικού και μετά την εξέταση του (ως προς το σκέλος της αιτούμενης παράτασης μέχρι 30-05-2020) και λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες του έργου εισηγούμαστε για την λήψη απόφασης χορήγησης παράτασης του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» έως **15-07-2020**, λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του COVID 19 και βάσει της ανωτέρω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (α σχετικό).

Ο Δντης Τ.Υ.

α.α.

Τζινιέρης Παναγιώτης

Πολιτικός Μηχανικός >>

και β) την υπ' αρ. πρωτ. 10346/7-4-2020 αίτηση του αναδόχου η οποία έχει ως εξής:

<< ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ »

ΘΕΜΑ: υποβολή 5° λοναριασμού τόκων λόνω καθυστερημένης πληρωμής των 1°, 2°. 3011 και 4° λοναριασμών. — παράταση συμβατικής προθεσμίας μέχρι 30-5-2020

Η εταιρία μας υπέγραψε την με Α.Π. 29839/17-9-2018 σύμβαση εκτέλεσης του έργου της επικεφαλίδας, Αξίας 73.052,16 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Δυστυχώς χωρίς υπαιτιότητα μας, λόγω των συνεχόμενων καθυστερήσεων στη πληρωμή των λογαριασμών, αναγκαστήκαμε να διακόψουμε το έργο ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ!. Η οικονομική αιμορραγία της εταιρίας μας και η κατανομή των πόρων της σε ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα για μία τόσο μικρή σύμβαση γίνεται άμεσα αντιληπτή.

Ως ελάχιστη αποζημίωση (αφού η πραγματική ζημία δεν ανταποκρίνεται στους νόμιμα υπολογισμένους τόκους), σας καλούμε να προσυπογράψετε, αφού τον ελέγξετε τον παρόντα λογαριασμό τόκων, ώστε να πάρει το δρόμο του προς τη πληρωμή, καθώς η αποδεδειγμένη εμπειρία έδειξε ότι η καθυστέρηση πληρωμής του θα είναι τουλάχιστον 4 μήνες!. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο 4° λογαριασμός του έργου με Α.Π. 29316/5-9-2019, αξίας 15.025,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ εξοφλήθει 26-3-2020!

Ο υπολογισμός τους έγινε με βάσει τον 4152/2013 όπου μεταξύ άλλων ορίζεται ότι ο νόμιμος τόκος υπερημερίας που οφείλεται για την καθυστερημένη πληρωμή ισούται με επιτόκιο το οποίο είναι ίσο προς το σύνολο του επιτοκίου αναφοράς συν οκτώ επιπλέονποσοστιαίες μονάδες. Στη περίπτωση που ο οφειλέτης είναι δημόσια αρχή, η προθεσμία πληρωμής δεν μπορεί να υπερβαίνει ης 60 ημερολογιακές ημέρες από τηνπιστοποίηση των εκτελεσθεισών εργασιών, ενώ η ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου δεν αποτελεί αντικείμενο συμβατικής συμφωνίας

Προφανώς μετά τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του COVID 19, της 20319 απόφασης του ΥΠΟΜΕΔΙ και έως ότου και εγκριθεί ο συνημμένος λογαριασμός (ως ελάχιστη αποζημίωση της εταιρίας μας για τις αναφερόμενες καθυστερήσεις), είναι αδύνατον να συνεχίσουμε τις εργασίες για την ολοκλήρωση όσων απομένουν βάσει του τελευταίου εγκεκριμένου ΑΠΕ (ΑΠ. 367/23-10-2019).

Παράλληλα με τα ως άνω, με τη παρούσα αιτούμεθα τη παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τουλάχιστον 30-5-2020

Για οποιαδήποτε επικοινωνία παρακαλώ καλέστε στο 6936650317, Νικόλαος Γεωργαλής

Για τον Ανάδοχο

Νικόλαος Γεωργαλής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλούμε η παρούσα επιστολή όπως λάβει Αρ. Πρωτοκόλλου, ο οποίος μας κοινοποιηθεί στο ίδιο email : domhkat@gmail.com >>

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της τα ανωτέρω, μετά από συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Η κα Δήμου ψήφισε **λευκό**. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και την εγκύκλιο 93/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών: «... Τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων....»

Χορηγεί παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» έως **15-07-2020**, λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του COVID 19 και βάσει της 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό **151/29-05-2020** και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος

Τα Μέλη

A. Γαβαλάς

A. Σοφιανόπουλος

B. Κουτσανδρέας

X. Μπέλλος

X. Πρεκετές

M. Αχουλιά

Π. Δήμου

Ακριβές απόσπασμα

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

MARIA ANΔΡΟΥΤΣΟΥ