



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

INFORMATICS
DEVELOPMENT
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT
T AGENCY
Date: 2020.07.13 09:57:43
EEST
Reason:

ΑΔΑ: 6ΔΞΚΩ63-ΟΞΠ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 26/2020
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 204/2020
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας για την περαίωση εργασιών του έργου «Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου Αγ. Δημητρίου».

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 7 του μήνα Ιουλίου έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14.00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου 18260/42/03-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 7 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1	Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος	1	Ι. Παναγόπουλος
2	Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος	2	Μ. Αχουλιά
3	Α. Σοφιανόπουλος, Αντιδήμαρχος		
4	Χ. Μπέλλος, Τακτικό μέλος		
5	Β. Κουτσανδρέας, Τακτικό μέλος		
6	Χ. Πρεκετές, Τακτικό μέλος		
7	Α. Γιαννέζος, Τακτικό μέλος		

ΑΠΟΝΤΑ

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α'/11-03-2020) και των υπ' αρ. 40/2020 & 163/2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης το Σώμα ομόφωνα ενέκρινε τη συζήτηση του εν λόγω θέματος ως κατεπείγοντος με την υπ' αριθ. 202/2020 απόφαση του (άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010).

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου, εισηγούμενη το 2ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την υπ' αρ. πρωτ. 18583/7-7-20 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

<< **ΘΕΜΑ:** Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

ΣΧΕΤ.:

1. Η με αρ. **151/2020** απόφαση της Οικονομικής επιτροπής (ΑΔΑ:6Δ4ΨΩ63-ΥΝΔ) με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με νέα ημερομηνία περαίωσης την 15-07-2020.
2. Το υπ. αρ. **15086/04-06-2020** που αφορά ενημέρωση του αναδόχου για την παράταση εργασιών και επισημάνθηκε ότι εντός του ανωτέρου χρονικού διαστήματος θα πρέπει να ολοκληρωθεί το εν λόγω έργο.
3. Η υπ. αρ. **16398/17-06-2020** Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών.
4. Το υπ. αρ. **16398/01-07-2020** έγγραφό απόρριψης της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών και κάλεσμα του αναδόχου για την συνέχιση και εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των εργασιών του έργου που υπολείπονται.
5. Η υπ. αρ. **18344/03-07-2020** Ειδική Εντολή Συνέχισης Εργασιών.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και προκειμένου να ολοκληρωθεί η σύμβαση του έργου, εισηγούμεστε για τη λήψη απόφασης χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» έως **31-08-2020**.

ΣΥΝ.

Τα (2), (3), (4), (5) σχετικά έγγραφα

Ο Δντης Τ.Υ.

α.α.

Τζινιέρης Παναγιώτης
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Δήμαρχος
2. Αντιδήμαρχος Τ.Υ.
3. Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών (φак.έργου)>>

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται σε αυτήν, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο: «Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου Αγ. Δημητρίου», έως 31-08-2020, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό **204/07-07-2020** και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος

Τα Μέλη

Α. Γαβαλάς
Α. Σοφιανόπουλος
Χ. Μπέλλος
Β. Κουτσανδρέας
Χ. Πρεκετές
Α. Γιαννέζος

Ακριβές απόσπασμα
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ