



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

INFORMATICS
DEVELOPMENT
AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.07.13 10:07:57
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 26/2020
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 208/2020
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας για την περαίωση εργασιών του έργου «Συντήρηση επισκευή σχολείων 2018».

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , στις 7 του μήνα Ιουλίου έτους 2020 , ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14.00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου 18260/42/03-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 7 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ		ΑΠΟΝΤΑ	
1	Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος	1	Ι. Παναγόπουλος
2	Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος	2	Μ. Αχουλιά
3	Α. Σοφιανόπουλος, Αντιδήμαρχος		
4	Χ. Μπέλλος, Τακτικό μέλος		
5	Β. Κουτσανδρέας, Τακτικό μέλος		
6	Χ. Πρεκετές, Τακτικό μέλος		
7	Α. Γιαννέζος, Τακτικό μέλος		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α'/11-03-2020) και των υπ' αρ. 40/2020 & 163/2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου , εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος :

Α) την υπ' αρ. πρωτ. 17880/30-06-2020 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

<< **Θέμα:** Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2018».

Σχετικό: Η με αριθμ.πρωτ: 17354/25-06-2020 αίτηση της κας ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΑΝΩ εργολάβος Δημ.Έργων Ε.Δ.Ε.

Σας γνωρίζουμε, ότι για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2018» η προθεσμία περαίωσης του έργου λήγει την 03-08-2020.

Η ανάδοχος, με την υπ'αριθμ. 17354/25-06-2020 αίτησή της, ζητά την χορήγηση 3μηνης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου, λόγω της αναστολής εργασιών που προέκυψαν από τον COVID-19 καθώς και εργασίες που θα πρέπει να εκτελεσθούν μετά τη λήξη της σχολικού έτους όπου δεν θα υπάρχουν μαθητές.

Η υπηρεσία, συμφωνεί για την χορήγηση παράτασης για επιπλέον 3 μήνες, και παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Συνημμένα:

1. Η με αριθμ.πρωτ:17354/25-06-2020 αίτηση της κας ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΑΝΩ εργολάβος Δημ.Έργων Ε.Δ.Ε.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ

α/α

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ>>

και β) την υπ' αρ. πρωτ. 17354/25-06-20 αίτηση της αναδόχου, η οποία έχει ως εξής:

<<_ΑΙΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΟ: « Συντήρηση και Επισκευή Σχολείων 2018»

ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΜΟΥΧΟΡΗΓΗΣΕΤΕ 3ΜΗΝΗΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΛΑΔΗ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 03-11-2020 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΟΓΟΥΣ:

Α) ΛΟΓΩ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ COVID - 19 ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Β)ΛΟΤΩ ΤΟΥ ΟΤΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΡΤΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 8° ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΟΣΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

ΑΘΗΝΑ, 25 / 06 /2020

Μετά Τιμής

ΘΕΑΝΩ ΧΡΗΣΤΟΥ>>

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της τα ανωτέρω, , καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο: «Συντήρηση

επισκευή σχολείων 2018» , για τρεις (3) μήνες, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό 208/07-07-2020 και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος

Τα Μέλη

Α. Γαβαλάς

Α. Σοφιανόπουλος

Χ. Μπέλλος

Β. Κουτσανδρέας

Χ. Πρεκετές

Α. Γιαννέζος

Ακριβές απόσπασμα
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

MARIA ANΔΡΟΥΤΣΟΥ



