



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

INFORMATICS  
DEVELOPMENT  
T AGENCY

Digitally signed by  
INFORMATICS  
DEVELOPMENT AGENCY  
Date: 2020.07.13 10:09:37  
EEST  
Reason:  
[unclear]

ΑΔΑ: 6ΤΜΖΩ63-Ο00

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 26/2020  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 209/2020  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας για την περαίωση εργασιών του έργου «Διαμόρφωση και αξιοποίηση χώρου μεταξύ Αγ. Βασιλείου, Διάκου, Όθωνος, Κολοκοτρώνη (Βοτανικός Κήπος)».

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , στις 7 του μήνα Ιουλίου έτους 2020 , ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14.00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου 18260/42/03-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 7 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ		ΑΠΟΝΤΑ	
1	Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος	1	Ι. Παναγόπουλος
2	Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος	2	Μ. Αχουλιά
3	Α. Σοφιανόπουλος, Αντιδήμαρχος		
4	Χ. Μπέλλος, Τακτικό μέλος		
5	Β. Κουτσανδρέας, Τακτικό μέλος		
6	Χ. Πρεκετές, Τακτικό μέλος		
7	Α. Γιαννέζος, Τακτικό μέλος		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιάρου Αικατερίνη.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α'/11-03-2020) και των υπ' αρ. 40/2020 & 163/2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου , εισηγούμενη το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος :

Α) την υπ' αρ. πρωτ. 18145/2-7-20 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

<< **ΘΕΜΑ:** Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΔΙΑΚΟΥ, ΟΘΩΝΟΣ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ (ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ)»

**ΣΧΕΤ.:** Το με αριθ. πρωτ. 17892/30-06-2020 εισήγηση του Τμήματος Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος .

Σας γνωρίζουμε ότι, με το σχετικό έγγραφο προς την Δ/νση μας του τμήματος Πρασίνου εισηγείται παράταση τριών (3) μηνών λόγω μη κατάλληλων καιρικών συνθηκών για τις επικείμενες φυτεύσεις (υψηλές θερμοκρασίες, καύσωνες)

Μετά τα παραπάνω εισηγούμαστε για τη λήψη απόφασης χορήγησης παράτασης του έργου :  
**«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΔΙΑΚΟΥ, ΟΘΩΝΟΣ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ (ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ)»** κατά 3 μήνες ήτοι μέχρι 25-10 -2020.

Συνημμένα :

- 1) Το με αριθ. πρωτ. 16686/30-06-2020) αίτηση Αναδόχου
- 2) Το με αριθ. πρωτ. 17892/30-06-2020 του τμήματος Πρασίνου

Εσωτ. Διανομή :

1. Αντιδήμαρχος Τ.Υ.
2. Αντιδήμαρχος Πρασίνου
3. Επιβλέποντες έργου
4. Δ/νση Τ.Υ. (Φ.Ε)

Ο Δ/νσης Τ.Υ.  
α/α

Τζινιέρης Παναγιώτης  
Πολιτικός Μηχανικός>>

Β) την υπ'αρ. πρωτ. 17892/30-6-20 εισήγηση του τμήματος πρασίνου η οποία έχει ως εξής:

<< Θέμα: Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΔΙΑΚΟΥ, ΟΘΩΝΟΣ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ (ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ)»

Σχετικά με την υπ' αριθμ.: 16686/19-06-2020 αίτηση παράτασης του αναδόχου του παραπάνω έργου :

Το Τμήμα Πρασίνου εισηγείται παράταση τριών (3) μηνών έτσι όπως διατυπώνεται στην αίτηση του αναδόχου, λόγω μη κατάλληλων καιρικών συνθηκών (υψηλές θερμοκρασίες, καύσωνες), για τις επικείμενες φυτεύσεις.

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ>>

και γ) την υπ' αρ. πρωτ. 16686/19-06-20 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, η οποία έχει ως εξής:

<<ΕΡΓΟ: « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΔΙΑΚΟΥ, ΟΘΩΝΟΣ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ (ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ)»

**ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΕ & ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Σας υποβάλλουμε σχέδιο 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ, με ταυτόχρονη αίτηση τρίμηνης )3) παράτασης για το ως άνω έργο και παρακαλούμε για την έγκρισή του.

Αθήνα 19/6/20

Για την ανάδοχο

ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ&gt;&gt;

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της τα ανωτέρω, , καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Οι κ.κ Πρεκετές, Γιαννέζος ψήφισαν **λευκό**.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και την εγκύκλιο 93/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών: «... Τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων....»

Χορηγεί παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο: «Διαμόρφωση και αξιοποίηση χώρου μεταξύ Αγ. Βασιλείου, Διάκου, Όθωνος, Κολοκοτρώνη (Βοτανικός Κήπος)», για τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 25-10-2020, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας και του τμήματος πρασίνου.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό **209/07-07-2020** και υπογράφεται ως εξής:

**Η Πρόεδρος**

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος

**Τα Μέλη**

Α. Γαβαλάς

Α. Σοφιανόπουλος

Χ. Μπέλλος

Β. Κουτσανδρέας

Χ. Πρεκετές

Α. Γιαννέζος

*Ακριβές απόσπασμα*  
*Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής*

**ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ**

