



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 44/2020
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 437/2020
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την περαίωση εργασιών του έργου «Διαμόρφωση και αξιοποίηση χώρου μεταξύ Αγ. Βασιλείου, Διάκου, Όθωνος, Κολοκοτρώνη (Βοτανικός Κήπος)».

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 15 του μήνα Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου 34677/74/11-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 9 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος		
2	Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος		
3	Α. Σοφιανόπουλος, Αντιδήμαρχος		
4	Χ. Μπέλλος, Τακτικό μέλος		
5	Β. Κουτσανδρέας, Τακτικό μέλος		
6	Ι. Παναγόπουλος, Τακτικό μέλος		
7	Χ. Πρεκετές, Τακτικό μέλος		
8	Α. Αχουλιά, Τακτικό μέλος		
9	Α. Γιαννέζος, Τακτικό μέλος		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας zoom σύμφωνα με το άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/α'/11-03-20) και των υπ' αρ. 40/2020, 163/2020 & 426/2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου, εισηγούμενη το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος :

Α) την υπ' αρ. πρωτ. 33937/03-12-2020 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ

Αίτηση Παράτασης Έργου

Α) ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με την υπ' αριθμόν 569/17 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, εγκρίνεται η διενέργεια δαπάνης του έργου **«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΔΙΑΚΟΥ, ΟΘΩΝΟΣ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ (ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ)»** Κ.Α. 25.7322.36

Με την υπ' αριθμόν 339/16 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, εγκρίνεται η υπ' αριθμόν 148/2016 μελέτη του Έργου, σύμφωνα με την οποία ο Προϋπολογισμός του Έργου είναι # 542.000,00 # € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., καταρτίζονται οι όροι Διακήρυξης, και εγκρίνεται η Διακήρυξη Διενέργειας Δημοσίου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την Ανάδειξη Αναδόχου Κατασκευής του Έργου.

Το Έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ (20.000,00€ για το 2016, 250.000,00€ για το 2017 & 272.000,00€ για το 2018).

Ο Διαγωνισμός Διενεργείται στις 10/01/2017 στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αγ. Δημητρίου.

Με την υπ' Αριθμόν 152/2017 Απόφαση, η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπ' όψιν το από 34/2017 Πρακτικό του Διαγωνισμού, αποφασίζει ομόφωνα και κατακυρώνει το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού στην εταιρεία **ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ**, που προσέφερε μέση Έκπτωση Εμ = 61,51% επί των τιμών του Τιμολογίου.

Με την υπ' Αριθμόν 44637/16591/25.08.2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, , επικυρώνει την υπ' Αριθμό 152/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ανάδειξης οριστικού μειοδότη η εταιρεία **ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ**.

Με την Πράξη 11/2017 της Επιτρόπου, της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποφαινεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της οικίας Συμβάσεως.

Στις 25/10/2017 (Αρ.Πρωτ. 39998) υπογράφεται το Εργολαβικό Συμφωνητικό μεταξύ της Δημάρχου Ανδρούτσου Μαρίας και του Αναδόχου, για το ποσό των # 171.345,89 # € χωρίς το Φ.Π.Α.

Η Αρχική Προθεσμία του Έργου ήταν δώδεκα (12) μήνες δηλαδή μέχρι 25/10/2018.

Με την υπ 374/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως 25/2/2019.

Με την υπ 30/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για δύο (2) μήνες ήτοι έως 25/4/2019.

Με την υπ 158/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για δύο (2) μήνες ήτοι έως 25/6/2019.

Με την υπ 257/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για δύο (2) μήνες ήτοι έως 25/8/2019.

Με την υπ 287/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για δύο (2) μήνες ήτοι έως 25/10/2019.

Με την υπ 386/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για δύο (2) μήνες ήτοι έως 25/12/2019.

Με την υπ 342/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για δύο (2) μήνες ήτοι έως 25/02/2020.

Με την υπ 52/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για τρεις (3) μήνες ήτοι έως 25/05/2020.

Με την υπ 132/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για δύο (2) μήνες ήτοι έως 25/07/2020.

Με την υπ 209/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για τρεις (3) μήνες ήτοι έως 25/10/2020.

Με την υπ 380/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για ένα (1) μήνα ήτοι έως 25/11/2020.

Β) Αίτηση παράτασης

Ο ανάδοχος με το συνημμένο υπ. αριθ. 32384/18-11-2020 έγγραφο του αιτείται δίμηνη παράταση εργασιών.

Η υπηρεσία **εισηγείται** την χορήγηση της παράτασης δύο μηνών δηλαδή έως 25 Ιανουαρίου 2021, λόγω του άστατου καιρού (βροχοπτώσεις κλπ), ο οποίος δυσχεραίνει την ολοκλήρωση των φυτεύσεων, που είναι σε εξέλιξη.

Ο Δ/ντης Τεχνικής Υπηρεσίας

Βασιλαντωνάκης Γεώργιος
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ

Συνημμένα :

υπ. αριθ. 32384/18-11-2020 έγγραφο της εταιρείας Λίθος ΑΤΕ>>

και β) την υπ' αρ. πρωτ. 32384/18-11-2020 αίτηση του αναδόχου, η οποία έχει ως εξής:

<<

ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ
ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,ΔΙΑΚΟΥ,ΟΘΩΝΟΣ,ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ(ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ)»

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Έπειτα από την 378/2020//5-11-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου σας, για την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ, παρακαλώ όπως παρατείνετε τον χρόνο περαίωσης των εργασιών του έργου ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες του 3^{ου} ΑΠΕ, κατά δύο (2) μήνες .

ΑΘΗΝΑ 18/11/2020
Για την ανάδοχο

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΖΩΗ

>>

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής κατά τη διάρκεια της οποίας ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γαβαλάς Άγγελος πρότεινε η παράταση που θα χορηγηθεί να είναι για τρεις μήνες ήτοι έως 25-02-2021.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της τα ανωτέρω, , καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Οι κ.κ. Πρεκετές, Αχουλιά ψήφισαν **λευκό**.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και την εγκύκλιο 93/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών: «... Τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων....»

Χορηγεί παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο: « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΔΙΑΚΟΥ, ΟΘΩΝΟΣ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ (ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ)» για τρεις (3) μήνες , ήτοι έως 25-02-2021, για τους λόγους που αναγράφονται στην ανωτέρω εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό **437/15-12-2020** και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος

Τα Μέλη

Α. Γαβαλάς

Α. Σοφιανόπουλος

Β. Κουτσανδρέας

Χ. Μπέλλος

Ι. Παναγόπουλος

Χ. Πρεκετές

Μ. Αχουλιά

Α. Γιαννέζος

Ακριβές απόσπασμα

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ