



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 7/2021
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 59/2021
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 4^{ης} παράταξης προθεσμίας για την περαίωση εργασιών του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ.

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , στις 23 του μήνα Φεβρουαρίου έτους 2021 , ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου 4750/8/19-02-2021 σε ορθή επανάληψη έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 8 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος	1	Α. Γιαννέζος
2	Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος		
3	Α. Σοφιανόπουλος, Αντιδήμαρχος		
4	Χ. Μπέλλος, Τακτικό μέλος		
5	Β. Κουτσανδρέας, , Τακτικό μέλος		
6	Ε. Καντζέλη, Αναπληρωματικό μέλος		
7	Χ. Πρεκετές, Τακτικό μέλος		
8	Μ. Αχουλιά, Τακτικό μέλος		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιάρου Αικατερίνη.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας e-presence (εφαρμογή zoom) σύμφωνα με το άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/α'/11-03-20) και των υπ' αρ. 40/2020 , 163/2020 & 426/2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού .

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου , εισηγούμενη το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος :

Α) την υπ' αρ. πρωτ. 3827/11-02-2021 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

<< **Θέμα:** Χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ».

Σχετικό: Η με αριθμ.πρωτ: 1056/13-01-2020 αίτηση της εταιρείας **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.**

Σας γνωρίζουμε, ότι για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ» η προθεσμία περαίωσης του έργου σύμφωνα με την 3η παράταση λήγει την 10-12-2020.

Η ανάδοχος εταιρεία, με την υπ'αριθμ. 1056/13-01-2021 αίτησή της, ζητά την χορήγηση 4ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου λόγω της αναγκαιότητας ολοκλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων.

Η υπηρεσία, συμφωνεί για την χορήγηση παράτασης για επιπλέον 3 (τρεις) μήνες, και παρακαλεί την Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Συνημμένα:

1. Η με αριθμ.πρωτ:1056/13-01-2021 αίτηση της εταιρείας **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε .**

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ>>

και β) την υπ' αρ. πρωτ. 1056/13-01-2021 αίτηση του αναδόχου, η οποία έχει ως εξής:

<<

Προς:
ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θέμα: "ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ"

Έργο: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ"

Σας υποβάλλουμε αίτημα παρατάσεως της συνολικής προθεσμίας για τη περάτωση του έργου του θέματος, σύμφωνα με τη περίπτωση «α» της παραγρ. 8, του άρθρου 147 του ν.4412/2016, δεδομένου ότι δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

1. Οι εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους και με τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
2. Τις καθυστερήσεις στις εργασίες λόγω καιρικών συνθηκών.
3. Τις καθυστερήσεις λόγω ανωτέρας βίας (COVID-19).

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, παρακαλούμε να μας χορηγήσετε παράταση συμβατικής προθεσμίας δύο (2) μηνών.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της τα ανωτέρω, , καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με ψήφους **6 υπέρ και 2 κατά** (κ.κ. Πρεκετές , Αχουλιά διότι η προηγούμενη παράταση έχει λήξει από τις 10/12/20)

Χορηγεί 4^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ» για επιπλέον τρεις (3) μήνες, σύμφωνα με την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας για τους λόγους που αναγράφονται στην αίτηση του αναδόχου

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό **59/23-02-2021** και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος

Τα Μέλη

Α. Σοφιανόπουλος

Α. Γαβαλάς

Β. Κουτσανδρέας

Χ. Μπέλλος

Ι. Παναγόπουλος

Χ. Πρεκετές

Μ. Αχουλιά

Ακριβές απόσπασμα

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ