



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 16/2021  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 131/2021  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

### Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

**Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης της υπ' αρ. πρωτ. 3871/11-02-2021 σύμβασης για την "Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των Δήμων".**

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , στις 26 του μήνα Απριλίου έτους 2021 , ημέρα της εβδομάδας Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 13.00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου 10317/26/22-04-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 8 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ		ΑΠΟΝΤΑ	
1	Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος	1	Α. Γαβαλάς
2	Β. Κουτσοβασίλης, Αντιδήμαρχος		
3	Χ. Μπέλλος, Τακτικό μέλος		
4	Β. Κουτσανδρέας, , Τακτικό μέλος		
5	Ι. Παναγόπουλος, Τακτικό μέλος		
6	Χ. Πρεκετές, Τακτικό μέλος		
7	Μ. Αχουλιά, Τακτικό μέλος		
8	Α. Γιαννέζος, Τακτικό μέλος		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας e-presence (εφαρμογή zoom) σύμφωνα με το άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/α'/11-03-20) και των υπ' αρ. 40/2020 , 163/2020 & 426/2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού .

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης το Σώμα ομόφωνα ενέκρινε τη συζήτηση του εν λόγω θέματος ως κατεπείγοντος με την υπ' αριθ. 130/2021 απόφαση του ( άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010).

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου , εισηγούμενη το 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη

έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος

Α) το από 12/4/2021 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού το οποίο έχει ως εξής:

<<

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**  
**ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,**  
**ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΚΑΙ**  
**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ**  
**ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ**

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Αγίου Δημητρίου αρ. 55, στις 12 του μήνα Απριλίου, του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, του άρθρου 221 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147Α /8-8-16), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ : 282/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την παράταση της υπ' αριθμ.3871/11-02-2021 σύμβασης που αφορά **ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ**, και η οποία λήγει την **10-04-2021**.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες τα μέλη της Επιτροπής:

Παπακυριαζής Παναγιώτης, πρόεδρος  
 Παπαντώνη Δεσπονα-Τερέζα, μέλος  
 Καζάκου Βασιλική, μέλος

Έχοντας υπόψη:

- Το με αρ.πρωτ: 8613/02-04-2021 αίτημα της εταιρείας URBAN INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
- Το άρθρο 206 του Ν.4412/2016
- Την αριθ.πρωτ: 23991/02-09-2020 Διακήρυξη του Δήμου

**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ**

Κρίνει απαραίτητη την χορήγηση παράτασης, προκειμένου να εκτελεσθεί το αντικείμενο της σύμβασης και προτείνει το χρονικό διάστημα της παράτασης να είναι ίσο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης, ήτοι κατά 2 μήνες.

Το παρόν πρακτικό διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή για λήψη απόφασης παράτασης, προκειμένου να ολοκληρωθεί η σύμβαση.

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

1. Παπαντώνη Δεσπονα-Τερέζα

Παπακυριαζής Παναγιώτης

2. Καζάκου Βασιλική>>

και β) την υπ' αρ. πρωτ. 8613/02-04-2021 αίτηση του αναδόχου η οποία έχει ως εξής:

<<

**ΑΙΤΗΜΑ**

Καρδίτσα: 1/4/2021

Προς: Δήμος Αγίου Δημητρίου ,

Θ. 01  
01  
10  
10

Τίτλος προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ»

Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της ως άνω προμήθειας.

Αγαπητοί / ες , κύριοι / ες ,

Δεδομένης της δυσάρεστης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στη χώρα μας λόγω της πανδημίας από τον κορονοϊό COVID -19 , οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι η εταιρεία μας ανήκει και αυτή στους ΚΑΔ που έχουν πληγεί. Κατά συνέπεια και δεδομένου ότι η υπάρχουσα κατάσταση αποτελεί λόγω ανωτέρας βίας , αιτούμαστε παράταση εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών για την ολοκλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων που απορρέουν από τη μεταξύ μας σύμβαση με ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝ008131465 2021-02-11

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Με εκτίμηση ,

Κων/νος Τσίντζας

&gt;&gt;

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά .

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό, την αίτηση του αναδόχου, την 3871/11-02-2021 σύμβαση με τον ανάδοχο εταιρεία, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις,, μετά από συζήτηση:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Χορηγεί παράταση της υπ' αρ. πρωτ. 3871/11-02-2021 σύμβασης για την "Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των Δήμων", με την εταιρεία «URBAN INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» , ίση με τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης, ήτοι κατά δύο (2) μήνες προκειμένου να εκτελεσθεί το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό **131/26-04-2021** και υπογράφεται ως εξής:

**Η Πρόεδρος**

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος

**Τα Μέλη**

Β. Κουτσοβασίλης  
Β. Κουτσανδρέας  
Χ. Μπέλλος  
Ι. Παναγόπουλος  
Χ. Πρεκετές  
Α. Αχουλιά  
Α. Γιαννέζος

**Ακριβές απόσπασμα****Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής****ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ**