



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 18/2021
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 164/2021

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την περαίωση εργασιών του έργου «Διαμόρφωση κ/χ χώρου τμήματος ΟΤ 1080 (Ξάνθης)».

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , στις 18 του μήνα Μαΐου έτους 2021 , ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12.00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου 11926/29/14-05-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 6 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος	1	Χ. Πρεκετές
2	Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος	2	Μ. Αχουλιά
3	Β. Κουτσοβασίλης, Αντιδήμαρχος	3	Α. Γιαννέζος
4	Χ. Μπέλλος, Τακτικό μέλος		
5	Β. Κουτσανδρέας, , Τακτικό μέλος		
6	Ι. Παναγόπουλος, Τακτικό μέλος		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας e-presence (εφαρμογή zoom) σύμφωνα με το άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/α'/11-03-20) και των υπ' αρ. 40/2020 , 163/2020 & 426/2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου , εισηγούμενη το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος :

Α) την υπ' αρ. πρωτ. 11122/05-05-2021 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

<<_ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο:
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ/Χ ΧΩΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Τ 1080(ΞΑΝΘΗΣ)»

Σχετ.: το υπ'αριθμ.9987/19.04.2021.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΑΔΑ: 6ΡΔ5063-ΩΗ1
ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ/Χ ΧΩΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Τ 1080 (ΞΑΝΘΗΣ)»
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 296.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 66/2017
ΣΥΜΒΑΣΗ: 130.854,42 euro (χωρίς ΦΠΑ) (Αρ.Πρωτ.21126/13.06.2019)
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΡΧΙΚΗ: ΔΕΚΑ ΤΡΕΙΣ(13) ΜΗΝΕΣ μέχρι 13/07/2020
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ –
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΤΖΕΡΕΜΕΣ.

Με την 186/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγ. Δημητρίου εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με νέα ημερομηνία περαίωσης την 18/11/2020. Με τις υπ. αρ. 383/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγ. Δημητρίου εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με νέα ημερομηνία περαίωσης την 13/01/2021. Με τις υπ. αρ. 471/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγ. Δημητρίου εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με νέα ημερομηνία περαίωσης την 13/05/2021.

B. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Με την με υπ'αριθμ.πρωτ.9987/19.04.2021 αίτηση της εργολήπτριας εταιρείας **Κ/ΞΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ –ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΤΖΕΡΕΜΕΣ** και για τους λόγους που αναφέρει στην συνημμένη αίτησή της, αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες.

Η επίβλεψη συμφωνεί με την αιτούμενη παράταση για δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι 13/07/2021 και παρακαλούμε την Ο.Ε. για τη λήψη σχετικής απόφασης.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Η με αριθμ. Πρωτ 9987/19.04.2021 αίτηση του αναδόχου

Εσωτερική Διανομή.:

1. κ. Δήμαρχο
2. κ. Αντιδήμαρχο Τ.Υ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ>>

και β) την υπ' αρ. πρωτ. 9987/19-041-2021 αίτηση του αναδόχου, η οποία έχει ως εξής:

<<

Κ/ΞΙΑ Κ. ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ -ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΖΕΡΕΜΕΣ Α. Π.: Εισερχ. 9987 Ωπρ.: 14/20:03
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 95 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΤΚ13123 ΤΗΛ 6977412931 email ktrou@tee.gr
ΠΡΟΣ: ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Τ 1080 (ΞΑΝΘΗΣ)
Ως ανάδοχος Κ/ΞΙΑ του έργου της επικεφαλίδας σας υποβάλλουμε αίτηση για την παράταση εκτέλεσης των εργασιών και για διάστημα δυο (2) μηνών μετά την λήξη της εγκεκριμένης προθεσμίας (13/05/2021) για τους λόγους που αναφέρουμε στην συνέχεια:
-Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 13/6/2019 αρ πρωτ 21126/13-6-2019 με προβλεπόμενο πέρας κατασκευής των εργασιών την 13/7/2020
-Με την υπ' αριθμό 186/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγ. Δημητρίου και κατόπιν σχετικής αιτήσεως μας χορηγήθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 13/1/2021
-Με την υπ' αριθμό /2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγ. Δημητρίου και κατόπιν σχετικής αιτήσεως μας χορηγήθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 13/05/2021
-Έως σήμερα έχει ολοκληρωθεί σχεδόν στο σύνολο της η διαμόρφωση της παιδικής χαράς .Υπολείπονται: η κατασκευή του χωμάτινου διαδρόμου, η τοποθέτηση μαρμάρων στα καθιστικά , η φύτευση και η προμήθεια και τοποθέτηση κάδων και βрусών

Οι εργασίες αυτές και κυρίως η προμήθεια υλικών παρουσιάζει αρκετή καθυστέρηση λόγω των μέτρων κατά του Covid -19

-Απαραίτητη προϋπόθεση επίσης για μπορέσουν να ολοκληρωθούν οι εργασίες είναι η υπογραφή μεταξύ του Δήμου Αγ. Δημητρίου και της Αναδόχου Κ/ξιας της εγκεκριμένης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης .

Ο 2^{ος} ΑΠΕ και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση έχουν λάβει τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Τεχνικών Έργων (Αριθ. Πρωτ. 898606/15.12.2020 γνώμη ΤΣΔΕΠΑ της Περιφέρειας Αττικής) και στη συνέχεια εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγ. Δημητρίου (αριθ. αποφ. 472/2020)

Για τους λόγους αυτούς παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε παράταση εκτέλεσης των εργασιών για διάστημα δυο μηνών –έως 13-7-2021- ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις εναπομείνουσες εργασίες

ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19/4/2021

Για την Κ/ΞΙΑ

>>

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της τα ανωτέρω, , καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο: «Διαμόρφωση κ/χ χώρου τμήματος ΟΤ 1080 (Ξάνθης)» για δύο (2) μήνες, ήτοι έως 13/07/2021, σύμφωνα με την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας για τους λόγους που αναγράφονται στην αίτηση του αναδόχου

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό **164/18-05-2021** και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος

Τα Μέλη

Α. Γαβαλάς
Β. Κουτσοβασίλης
Β. Κουτσανδρέας
Χ. Μπέλλος
Ι. Παναγόπουλος

Ακριβές απόσπασμα

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ