



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 20/2021  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 181/2021  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

### Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

**Λήψη απόφασης για παράταση της υπ' αρ. πρωτ.19237/14-7-2020 σύμβασης για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Αγίου Δημητρίου».**

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , στις 31 του μήνα Μαΐου έτους 2021 , ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13.00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου 13074/32/27-05-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 8 μέλη:

#### ΠΑΡΟΝΤΑ

#### ΑΠΟΝΤΑ

1	Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος	1	Β. Κουτσανδρέας
2	Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος		
3	Β. Κουτσοβασίλης, Αντιδήμαρχος		
4	Χ. Μπέλλος, Τακτικό μέλος		
5	Ι. Παναγόπουλος, Τακτικό μέλος		
6	Χ. Πρεκετές, Τακτικό μέλος		
7	Μ. Αχουλιά, Τακτικό μέλος		
8	Α. Γιαννέζος, Τακτικό μέλος		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας e-presence (εφαρμογή zoom) σύμφωνα με το άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/α'/11-03-20) και των υπ' αρ. 40/2020 , 163/2020 & 426/2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου , εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος

α)το από 18/5/2021 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού το οποίο έχει ως εξής:

&lt;&lt;

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**  
**ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ**  
**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Αγίου Δημητρίου αρ. 55, στις 19 του μήνα Μαΐου, του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, του άρθρου 221 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147Α /8-8-16), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ : 229/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την παράταση της υπ' αριθμ. 19237/14-07-2020 σύμβασης που αφορά ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, και η οποία λήγει την 14-05-2021.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες τα μέλη της Επιτροπής:

Παπακυριαζής Παναγιώτης, πρόεδρος  
 Καταχνας Παναγιώτης, αναπλ. μέλος  
 Καζάκου Βασιλική, μέλος

Έχοντας υπόψη:

- Το με αρ. πρωτ: 10038/20-04-2021 αίτημα της κας ΖΗΝΟΒΙΑΣ Φ. ΠΑΝΕΛΛΑΣ.
- Το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016
- Την αριθ. πρωτ: 33379/11-10-2019 Διακήρυξη του Δήμου

**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ**

Κρίνει απαραίτητη την χορήγηση παράτασης, κατά 5 μήνες έως 14-10-2021, προκειμένου να εκτελεσθεί το αντικείμενο της σύμβασης.

Το παρόν πρακτικό διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή για λήψη απόφασης παράτασης, προκειμένου να ολοκληρωθεί η σύμβαση.

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗΣ**

**1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΑΧΝΑΣ**

**2. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΖΑΚΟΥ>>**

Και β) την υπ' αρ. πρωτ. 10038/20-4-21 αίτηση της κας ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑΣ η οποία έχει ως εξής:

&lt;&lt;

**ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**

**ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Δυνάμει της υπ' αριθμ. Πρωτ. 19237/14-07-2020, και με ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007019170 2020-07-14 μεταξύ μας σύμβασης, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», με διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης 10 μήνες, ήτοι με αρχική καταληκτική ημερομηνία περάτωσης την 14/05/2021, αιτούμεθα παράταση σύμφωνα με τα άρθρα 204 και 132 παρ. 1 περ. γ' του ν. 4412/2016, για λόγους ανωτέρας βίας.

Δυστυχώς έως και σήμερα έχουν εκτελεστεί οι προπαρασκευαστικές εργασίες μόνο στις 2 από τις 9 παιδικές χαρές της σύμβασης και δεν μπορούμε να προβούμε στην προμήθεια και τοποθέτηση των οργάνων και των δαπέδων τα οποία έχουμε ήδη παραλάβει από τους προμηθευτές που έχουμε δηλώσει στον διαγωνισμό.

Η καθυστέρηση αυτή σε καμία περίπτωση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της εταιρείας μας, αλλά στους ως άνω λόγους.

Για τους λόγους αυτούς, αιτούμεθα την παράταση του χρόνου εκτέλεσης της μεταξύ μας ως άνω σύμβασης για πέντε (5) μήνες έως τις 14/10/2021, με σκοπό την άρτια και ασφαλή εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς μεταβολή στις τιμές.

Η εν λόγω παράταση ζητείται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το άρθρο 6.1. (Χρόνος Παράδοσης Υλικών) της Διακήρυξης, έως την 14/10/2021, χρονικό διάστημα μικρότερο του 50% του συμβατικού χρόνου, χωρίς μεταβολή στις τιμές.

Η εταιρεία μου, ως ανάδοχη εταιρεία, αιτείται να παραταθεί ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών, καθώς πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του ν. 4412/2016,

β) ως προμηθευτής, υποβάλλω σχετικό αίτημά μου για παράταση της ανωτέρω σύμβασής μου με τον Δήμο, πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι μικρότερο από το 50% του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης.

Με εκτίμηση,

**ΖΗΝΟΒΙΑ Φ. ΠΑΝΕΛΛΑ**

&gt;&gt;

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά .

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό, την υπ' αρ. πρωτ. 10038/20-4-21 αίτηση της κας ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑΣ, την υπ' αρ. πρωτ.19237/14-7-2020 σύμβαση, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση:

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Χορηγεί παράταση της υπ' αρ. πρωτ.19237/14-7-2020 σύμβασης για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Αγίου Δημητρίου» με την κα ΖΗΝΟΒΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑ για πέντε (5) μήνες , ήτοι μέχρι 14/10/2021, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση για τους λόγους που αναγράφονται στην αίτηση του προμηθευτή.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό **181/31-05-2021** και υπογράφεται ως εξής:

#### **Η Πρόεδρος**

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος

#### **Τα Μέλη**

Α. Γαβαλάς

Β. Κουτσοβασίλης

Χ. Μπέλλος

Ι. Παναγόπουλος

Χ. Πρεκετές

Μ. Αχουλιά

Α. Γιαννέζος

**Ακριβές απόσπασμα**

**Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ**