



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό **24/2021**
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 207/2021
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για επικαιροποίηση της υδραυλικής μελέτης από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου για το έργο «Διαπλάτυνση της Λ. Αγίου Δημητρίου από Θεομήτορος έως Γράμμους» κατόπιν σχετικής έγκρισης της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής του άρθ. 140 του Ν. 4072/2012, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. Δ19/2629/Φ(Κ.Σ.Ε)./17.10.2019 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , στις **22 του μήνα Ιουνίου έτους 2021 , ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου **15356/40/18-06-2021** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 8 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος	Β. Κουτσανδρέας,
2	Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος	
3	Β. Κουτσοβασίλης, Αντιδήμαρχος	
4	Χ. Μπέλλος, Τακτικό μέλος	
5	Ι. Παναγόπουλος, Τακτικό μέλος	
6	Χ. Πρεκετές, Τακτικό μέλος	
7	Μ. Αχουλιά, Τακτικό μέλος	
8	Α. Γιαννέζος, Τακτικό μέλος	

Χρήη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας e-presence (εφαρμογή zoom) σύμφωνα με το άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/α'/11-03-20) και των υπ' αρ. 40/2020 , 163/2020 & 426/2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου , εισηγούμενη το **2ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την υπ' αρ. πρωτ. 15298/18-6-2021 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

<<

ΘΕΜΑ:ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ ΕΩΣ ΓΡΑΜΜΟΥ»

Σας διαβιβάζουμε την Επικαιροποιημένη Υδραυλική Μελέτη του έργου με τίτλο «Διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγίου Δημητρίου από Θεομήτορος εως Γράμμου», σε συνέχεια της θετικής γνωμοδότησης από την Κ.Σ.Ε. (Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή) της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Υποδομών με το Πρακτικό αρ. 120/23-04-2021, για την εκχώρηση της αρμοδιότητας στον Δήμο μας της επικαιροποίησης της μελέτης και της κατασκευής των Υδραυλικών έργων.

Παρακαλούμε για την έγκρισή της έτσι ώστε να προωθηθεί για θεώρηση από την Περιφέρεια Αττικής σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του πρακτικού της Κ.Σ.Ε.

/

Ο Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών
ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός>>

Αρχικά το λόγο πήρε η Δήμαρχος η οποία μεταξύ άλλων ανέφερε ότι έχουμε την επικαιροποιημένη υδραυλική μελέτη για την διαπλάτυνση της Αγίου Δημητρίου που αρχικά είχε συνταχθεί το '07 και για λόγους νομοθεσίας έπρεπε να επικαιροποιηθεί. Τη δυνατότητα όμως να επικαιροποιήσει και να συντάξει υδραυλικές μελέτες την έχει ο δήμος μετά από έγκριση και γνωμοδότηση της ΚΣΕ η οποία συνεδρίασε και με το πρακτικό 120/23-4-21 εκχώρησε την αρμοδιότητα στον Δήμο να μπορεί να προβεί στην επικαιροποίηση της υδραυλικής μελέτης. Αυτή η μελέτη που έχει συνταχθεί από επιστημονικό συνεργάτη πολιτικό μηχανικό/υδραυλικό και έχει θεωρηθεί από τον Δ/ντή της ΤΥ, μετά την έγκριση από την ΚΣΕ, αποτελεί την επικαιροποιημένη υδραυλική μελέτη (για τα όμβρια) για αυτό και προκύπτουν αλλαγές και χρειάστηκε να συνταχθεί ο 1^{ος} ΑΠΕ. Όλα αυτά σε συνάρτηση με την ΑΕΠΟ που είναι σε ισχύ. Στο έργο βρίσκεται ακόμη η ΕΥΔΑΠ που αλλάζει τον αγωγό αποχέτευσης σε αυτό το μήκος γιατί είναι πολύ παλιός και διαπιστώθηκε ότι χρήζει αντικατάστασης και θα αντικατασταθεί επίσης και το τμήμα της Πόντου από Αγίου Δημητρίου μέχρι Θράκης που επίσης είναι κατεστραμμένος και όταν βρέχει πολύ υπερχειλίζει. Για να γίνει αυτό θα κλείσει η Πόντου από Αγίου Δημητρίου μέχρι Θράκης. Αυτά γίνονται μία φορά και πρέπει να γίνουν πριν το έργο και προσπαθούν να συντονιστούν όλες οι υπηρεσίες. Μετά θα ανοιχτεί το όρυγμα για τα όμβρια και θα περάσει και το φυσικό αέριο.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν τα εξής:

- Πρεκετές ρώτησε πότε έγινε η ανάθεση για την επικαιροποίηση της μελέτης από την τεχνική μας υπηρεσία. Επίσης ότι δημιουργούνται κάποια ερωτηματικά διότι στο σχέδιο Υ8 βλέπουμε διορθωμένη με μολύβι την ημερομηνία . Η μελέτη αυτή έχει ημερομηνία 11/6/21 ενώ το έργο της Αγίου Δημητρίου έχει ήδη ξεκινήσει από την ΕΥΔΑΠ . Πιστεύει ότι δρούμε ετεροχρονισμένα και τρέχουμε να προλάβουμε. Επίσης ότι επειδή το μήκος των αγωγών θα είναι στα 1.770 μ. περίπου και το μήκος του έργου στα 1.860 μ. περίπου καλό θα ήταν να κάνουμε μία πλήρη ανανέωση όλων των αγωγών των ομβρίων υδάτων της περιοχής αυτής. Επίσης, ρώτησε αν για τον αγωγό που πέφτει στο ρέμα της Πικροδάφνης έχουμε πάρει έγκριση από την Περιφέρεια γιατί συχνά έχουν εγκαλέσει το Δήμο για αγωγούς που πέφτουν στο ρέμα της Πικροδάφνης.

- Γιαννέζος: έθεσε θέμα χρονοδιαγραμμάτων και αν θα ακολουθηθούν διότι υπάρχει πρόβλημα με τα μαγαζιά της περιοχής.

- Αχουλιά: ρώτησε πώς μπορούμε να επικαιροποιήσουμε την μελέτη αυτή αφού βρίσκεται σε διαβούλευση η οριοθέτηση του ρέματος Πικροδάφνης και αφού σε ένα κομμάτι του ρέματος πέφτει ένας πολύ μεγάλος αγωγός και ότι αλλάζουμε την οριογραμμή . Την οριζοντιογραφία Υ3.5 δεν την έχει υπογράψει μηχανικός μόνο ο Δ/ντής ΤΥ χωρίς ημερομηνία.

Ο Αντ/ρχος ΤΥ Α. Γαβαλάς απάντησε ότι όταν υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση όριζε το χρονικό διάστημα των 44 μηνών , έχει κατατεθεί χρονοδιάγραμμα, ο εργολάβος υποχρεούται να υποβάλλει χρονοδιάγραμμα εργασιών μέσα στον χρόνο που ορίζεται, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ένα έργο δεν μπορεί να εκτελεστεί σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Στην συνέχεια θα γίνει επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος πάντα μέσα στον χρόνο . Το θέμα είναι να προχωράνε οι εργασίες χωρίς κώλυμα . Γι' αυτό μπήκε ταυτόχρονα η ΕΥΔΑΠ για να μην υπάρχει καθυστέρηση. Στην Αγίου Δημητρίου οι σωλήνες ήταν παλιές πήλινες και είχαν διαλυθεί με αποτέλεσμα να χρειαστούν αντικατάσταση. Είναι σε συνεχή συντονισμό των εργασιών . Στην συνέχεια θα μπει το φυσικό αέριο. Έχουν πάρει όλα τα σχέδια από ΕΥΔΑΠ και ΔΕΔΔΗΕ αλλά αλλού αποτυπώνονται τα δίκτυα και αλλού τα συναντούν. Θα ζητήσουν παράταση της σύμβασης γιατί υπογράφηκε πριν ένα χρόνο χωρίς να έχουν γίνει καθόλου εργασίες. Το θέμα είναι από 30/5 που ξεκίνησε το έργο να μην έχει διακοπές , γιατί αυτό επιβαρύνει τους καταστηματάρχες.

Η Δήμαρχος απάντησε στα παραπάνω λέγοντας ότι η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αυτό ακριβώς περιλαμβάνει . Υπάρχει επικαιροποιημένη και υπογεγραμμένη πριν την έναρξη του έργου με ημερομηνία εντός του 2021. Τα σχέδια της επικαιροποίησης έχουν ετοιμαστεί πολύ καιρό πριν, χωρίς όμως να υπάρχει το πρακτικό της ΚΣΕ δεν μπορούσαμε να το φέρουμε στην ΟΕ. Αυτό έγινε στις 23/4/21 και τον επόμενο μήνα έγιναν όλες οι τροποποιήσεις και διορθώσεις που χρειάζοντουσαν στα σχέδια . Κατά τη διάρκεια του έργου όπου υπάρχουν προβλήματα σε υφιστάμενα δίκτυα θα αποκατασταθούν. Το έργο της αποχέτευσης στην Πόντου από Αγίου Δημητρίου έως Θράκης είναι της ΕΥΔΑΠ με δική της εργολαβία, δεν συνδέεται με τον εργολάβο που έχει αναλάβει το δικό μας έργο. Αυτό που έχει αναλάβει ο Δήμος είναι η αποκατάσταση του ορύγματος που θα δημιουργηθεί για την αντικατάσταση του αγωγού. Επίσης, ότι η υπογραφή του Δ/ντή μπορεί να είναι και για την σύνταξη και για την θεώρηση. Αυτό που δεν πρέπει να λείπει είναι η υπογραφή της θεώρησης. Για την οριοθέτηση του ρέματος της Πικροδάφνης επανέλαβε ότι η ΑΕΠΟ είναι επικαιροποιημένη άρα δεν δημιουργείται πρόβλημα για το έργο της Αγίου Δημητρίου.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά .

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, το 120/23-4-2021 πρακτικό της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής του Υπουργείου Υποδομών , την υδραυλική μελέτη του έργου, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με ψήφους **5 υπέρ και 3 κατά** (κ.κ. Πρεκετές, Αχουλιά, Γιαννέζος για τους λόγους που αναφέρονται στην τοποθέτησή τους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης).

Επικαιροποιεί την υδραυλική μελέτη του έργου «Διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγίου Δημητρίου από Θεομήτορος έως Γράμμου, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσία.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό **207/22-06-2021** και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος

Τα Μέλη

Α. Γαβαλάς

Β. Κουτσοβασίλης

Ι. Παναγόπουλος

Χ. Μπέλλος

Χ. Πρεκετές

Μ. Αχουλιά

Α. Γιαννέζος

Ακριβές απόσπασμα

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ