



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 25/2021
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 224/2021

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράταξης προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΑΙΣΜΟΥ».

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , **στις 29 του μήνα Ιουνίου έτους 2021 , ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου 15895/41/25-06-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 9 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ		ΑΠΟΝΤΑ	
1	Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος		
2	Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος		
3	Β. Κουτσοβασίλης, Αντιδήμαρχος		
4	Χ. Μπέλλος, Τακτικό μέλος		
5	Ι. Παναγόπουλος, Τακτικό μέλος		
6	Β. Κουτσανδρέας, Τακτικό μέλος		
7	Χ. Πρεκετές, Τακτικό μέλος		
8	Ν. Βρεττός, Αναπληρωματικό μέλος		
9	Α. Γιαννέζος, Τακτικό μέλος		

Χρήη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας e-presence (εφαρμογή zoom) σύμφωνα με το άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/α'/11-03-20) και των υπ' αρ. 40/2020 , 163/2020 & 426/2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού .

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου , εισηγούμενη το **7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος :

Α) την υπ' αρ. πρωτ. 15975/26-06-2021 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

<< **ΘΕΜΑ:** Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο:
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 365.289,11 € (με ΦΠΑ)

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 70/2019

ΣΥΜΒΑΣΗ: 136.187,82 € (χωρίς ΦΠΑ) (Αρ.Πρωτ.28407/06.10.2020)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΡΧΙΚΗ: ΔΕΚΑ (10) ΜΗΝΕΣ μέχρι 05.08.2021

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΦΟΙ ΔΙΓΩΝΗ Ο.Ε.

B. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Με την με υπ'αριθμ.πρωτ.15731/24.06.2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας **ΑΦΟΙ ΔΙΓΩΝΗ Ο.Ε.** και για τους λόγους που αναφέρει στην συνημμένη αίτησή της, αιτείται την παράταση της συνολικής προθεσμίας για **ΤΡΕΙΣ (3) μήνες**, από 05.08.2021 έως 05.11.2021.

Η επίβλεψη συμφωνεί με την αιτούμενη παράταση έως τις **05.11.2021**.

Παρακαλούμε την Ο.Ε. για τη λήψη σχετικής απόφασης.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Η με αριθμ. Πρωτ. 15731/24.06.2021 αίτηση του αναδόχου

Εσωτερική Διανομή:


Αντιδήμαρχο Τ.Υ. κ.Γαβαλά

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ>>

και β) την υπ' αρ. πρωτ. 15731/24-06-2021 αίτηση του αναδόχου, η οποία έχει ως εξής:

<<

 Αφαι ΔΙΓΩΝΗ Ο.Ε.	
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 4 - Τ.Κ. 13562 - ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΟΥ : ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Α.Φ.Μ. 800440241 ΤΗΛ: 210 2386726 FAX: 210 2380844 email: geontexniki@gmail.com	
ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	
ΘΕΜΑ : Υποβολή αιτήματος παράτασης χρόνου για την περαίωση του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»	
Έχοντας υπ' όψη τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ.8 του Ν.4412/16, σας υποβάλουμε αίτηση παράτασης χρόνου τρείς (3) μήνες για την περαίωση του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ». Λόγο της πανδημίας του κορονοϊού υπάρχουν συνεχείς αλλαγές του εργασιακού καθεστώτος με αποτέλεσμα να επηρεάζεται σημαντικά ο προγραμματισμός της εκτέλεσης των εργασιών και της προμήθειας των υλικών που απαιτούνται για την ορθή εκτέλεση των συμβατικών εργασιών. Επίσης, χάθηκαν αρκετές ημέρες εργασίας λόγω ότι το μεγαλύτερο διάστημα που εκτελούνται οι συμβατικές εργασίες ήταν τους χειμερινούς μήνες. Επομένως, ζητείται η έγκριση του αιτήματός μας, δηλαδή παράταση της συμβατικής προθεσμίας έως και τις 05 Νοεμβρίου 2021.	
Με τιμή, ΑΦΟΙ ΔΙΓΩΝΗ Ο.Ε.	

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της τα ανωτέρω, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση προθεσμίας για την περαίωση εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», στην ανάδοχο εταιρεία ΑΦΟΙ ΔΙΓΩΝΗ ΟΕ για ΤΡΕΙΣ (3) μήνες, από 05.08.2021 έως 05.11.2021, σύμφωνα με την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας για τους λόγους που αναγράφονται στην αίτηση του αναδόχου

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό **224/29-06-2021** και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος

Τα Μέλη

Β. Κουτσοβασίλης

Α. Γαβαλάς

Β. Κουτσανδρέας

Χ. Μπέλλος

Ι. Παναγόπουλος

Χ. Πρεκετές

Ν. Βρεττός

Α. Γιαννέζος

Ακριβές απόσπασμα

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

MARIA ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ