



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(αφορά στην τελευταία σελίδα την ημερομηνία – εκ
παραδρομής 5-2-21 αντί του ορθού 5-2-22)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 40/2021
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 349/2021
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο:
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».**

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , στις 12 του μήνα Οκτωβρίου έτους 2021 , ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09.00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου 25927/67/08-10-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 5 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος	1	Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος
2	Β. Κουτσοβασίλης, Αντιδήμαρχος	2	Χ. Πρεκετές
3	Χ. Μπέλλος, Τακτικό μέλος	3	Μ. Αχουλιά
4	Ι. Παναγόπουλος, Τακτικό μέλος	4	Α. Γιαννέζος
5	Β. Κουτσανδρέας, Τακτικό μέλος		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α'/11-03-2020) στις υπ' αρ. 40/2020 , 163/2020 & 426/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών στο υπ' αρ. πρωτ. 60249/22-9-20 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνδυασμό με το άρθρο παρ. 1 της Δ1α/Γ.Π.οικ.56924/15.9.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 3957/15-09-2020), στην Δ1α/Γ.Π.οικ.52666/27-08-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 3958), καθώς και στην Δ1α/Γ.Π.οικ.52666/27-08-2021 (ΦΕΚ Β' 3958) και του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α/18-9-21), στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου , εισηγούμενη το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος :

Α) την υπ' αρ. πρωτ. 25367/04-10-2021 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

**<< ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο:
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»**

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 365.289,11 € (με ΦΠΑ)

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 70/2019

ΣΥΜΒΑΣΗ: 136.187,82 € (χωρίς ΦΠΑ) (Αρ.Πρωτ.28407/06.10.2020)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΡΧΙΚΗ: ΔΕΚΑ (10) ΜΗΝΕΣ μέχρι 05.08.2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: ΜΕΧΡΙ 05.11.2021 (Υπ'αρ. 224/2021 απόφαση Ο.Ε.)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΦΟΙ ΔΙΓΩΝΗ Ο.Ε.

Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Με την με υπ'αριθμ.πρωτ.25217/01.10.2021 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εταιρείας **ΑΦΟΙ ΔΙΓΩΝΗ Ο.Ε.** και για τους λόγους που αναφέρει στην συνημμένη αίτησή της, αιτείται την παράταση της συνολικής προθεσμίας για **ΤΡΕΙΣ (3) μήνες**, από 06.11.2021 έως 05.02.2022.

Η επίβλεψη συμφωνεί με την αιτούμενη παράταση έως τις **05.02.2022**.

Παρακαλούμε την Ο.Ε. για τη λήψη σχετικής απόφασης.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Η με αριθμ. Πρωτ. 25217/01.10.2021 αίτηση του αναδόχου

Εσωτερική Διανομή:

Αντιδήμαρχο Τ.Υ. κ.Γαβαλά

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ>>

και β) την υπ' αρ. πρωτ. 25217/01-10-2021 αίτηση του αναδόχου, η οποία έχει ως εξής:
<<

ΠΡΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ : Υποβολή αιτήματος παράτασης χρόνου για την περαίωση του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Έχοντας υπ' όψη τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ.8 του Ν.4412/16, σας υποβάλουμε αίτηση παράτασης χρόνου τρείς (3) μήνες για την περαίωση του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», λόγο της πανδημίας του κορονοϊού υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στην εισαγωγή του συνθετικού χλοοτάπητα από το εξωτερικό με αποτέλεσμα να επηρεάζεται σημαντικά ο προγραμματισμός της εκτέλεσης των Συμβατικών εργασιών.

Επίσης, χάθηκαν αρκετές ημέρες εργασίας λόγο ότι τους θερινούς μήνες οι προμηθευτές υπολειτουργούσαν με αποτέλεσμα να καθυστερούν οι παραδόσεις υλικών απαραίτητων για την ορθή εκτέλεση του έργου.

Επομένως, ζητείται η έγκριση του αιτήματός μας, δηλαδή παράταση της συμβατικής προθεσμίας έως και τις 05 Φεβρουαρίου 2022.

Με τιμή,
ΑΦΟΙ ΔΙΓΩΝΗ ΟΕ

>>

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της όλα τα ανωτέρω, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», στην ανάδοχο εταιρεία ΑΦΟΙ ΔΙΓΩΝΗ ΟΕ για τρεις (3) μήνες, ήτοι από 06-11-2021 έως 05-02-2022, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας και για τους λόγους που αναγράφονται στην αίτηση του αναδόχου

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό **349/12-10-2021** και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος

Τα Μέλη

Β. Κουτσοβασίλης

Χ. Μπέλλος

Β. Κουτσανδρέας

Ι. Παναγόπουλος

Ακριβές απόσπασμα

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ