



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 50/2021
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 4532021
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την περαίωση εργασιών του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου μεταξύ των οδών Αργοστολίου – Βαμβακάρη – Μακρυγιάννη».

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , στις 7 του μήνα Δεκεμβρίου έτους 2021 , ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου 31754/84/02-12-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 8 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ		ΑΠΟΝΤΑ	
1	Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος	1	Α. Γιαννέζος
2	Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος		
3	Β. Κουτσοβασίλης, Αντιδήμαρχος (Τηλεδιάσκεψη)		
4	Χ. Μπέλλος, Τακτικό μέλος (Τηλεδιάσκεψη)		
5	Ι. Παναγόπουλος, Τακτικό μέλος (Τηλεδιάσκεψη)		
6	Β. Κουτσανδρέας, Τακτικό μέλος (Τηλεδιάσκεψη)		
7	Μ. Αχουλιά, Τακτικό μέλος (Τηλεδιάσκεψη)		
8	Χ. Πρεκετές, Τακτικό μέλος (τηλεδιάσκεψη)		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται **μικτά, με φυσική παρουσία χωρίς περιορισμό ατόμων αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο** τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων (παράγραφος 2 και 3 του άρθρου 10 της υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.66436/22-10-21) και με **τηλεδιάσκεψη**, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 που αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α' 76), καθώς και το ΦΕΚ 5401/Β'/20-11-2021, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου ,
εισηγούμενη το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη
έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος :

Α) την υπ' αρ. πρωτ. 31580/01-12-2021 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία
έχει ως εξής:

≤≤ Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση εργασιών του έργου
Θέμα : «Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου μεταξύ των οδών
Αργοστολίου – Βαμβακάρη - Μακρυγιάννη»

Σχετ.: Η με αριθμ. πρωτ: 31400/30-11-2021 αίτηση
της «Εύρυθμος- Δ. Κραμποβίτης & ΣΙΑ» Ε.Ε.

Η Ανάδοχος του έργου στο σχετικό αίτημά της ζητά την χορήγηση παράτασης προθεσμίας
περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 03/03/2022.

Η σύμβαση έργου με αριθμό πρωτοκόλλου 32256/03.10.2019 όριζε προθεσμία 14
ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. Με την υπ' αριθμ. 409/2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η προθεσμία παρατάθηκε κατά πέντε μήνες, ήτοι έως
τις 03/08/2021.

Στη συνέχεια με την υπ' αριθμ. 226/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής χορηγήθηκε
νέα παράταση τεσσάρων (4) μηνών, ήτοι έως τις 03/12/2021.

Έως σήμερα έχει πιστοποιηθεί ποσό 49.345,91 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, το οποίο αντιστοιχεί σε
ποσοστό 16,82% της συμβατικής αξίας, ενώ έχει ήδη κατασκευαστεί περίπου το 60% του
φυσικού αντικειμένου του έργου.

Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι είναι εφικτή η ολοκλήρωση του έργου μέσα στο χρονικό διάστημα
της αιτούμενης παράτασης, όπως άλλωστε έχει υποσχεθεί η Ανάδοχος, και συμφωνεί με την
χορήγηση της τρίμηνης παράτασης.

Ο Προϊστάμενος
της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Γεώργιος Βασιλαντωνάκης
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Συνημμένο: Το σχετικό>>

και β) την υπ' αρ. πρωτ. 31400/30-11-2021 αίτηση του αναδόχου, η οποία έχει ως εξής:
<<

ΠΡΟΣ:

ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπ'οψιν: Κου Αναγνωστόπουλου Παναγιώτη

ΘΕΜΑ: Αίτηση για παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ – ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ - ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ»

Σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. 32256 σύμβαση του έργου του θέματος, η οποία υπογράφηκε την 03-10-2019 ο συνολικός χρόνος για την υλοποίηση και κατασκευή του έργου ορίζεται σε δέκα τέσσερις (14) ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης, και με τις Αποφάσεις της Ο.Ε. 409/2020 & 266/2021 παρατάθηκε μέχρι τις 03/12/2021.

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί το 70,00% περίπου του έργου, ενώ η ολοκλήρωσή του στην προβλεπόμενη από τη μελέτη προθεσμία κρίνεται ως αδύνατη για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Για το λόγο αυτό υποβάλλεται η παρούσα αίτηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρ. 147 & 145 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων – Προμηθειών και Υπηρεσιών» και απευθύνεται προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίου Δημητρίου ως «Διευθύνουσα Υπηρεσία».

Οι λόγοι, οι οποίοι προκάλεσαν σημαντικές καθυστερήσεις στο έργο είναι οι κάτωθι:

- Με τα υπ'αριθμ. πρωτ. 53/04-01-2021 , έγγραφο μας , υποβάλαμε τα προβλεπόμενα από τις τεχνικές προδιαγραφές πιστοποιητικά υλικών και προμηθευτών Οργάνων παιδικής Χαράς και Εξοπλισμού πόλης , προκειμένου να ενσωματωθούν στο έργο.
- Με το υπ'αριθμ. πρωτ. 53/20-01-2021 έγγραφο σας ζητούνται να προσκομιστούν νέα Τεχνικά φυλλάδια τα οποία υποβάλλονται με το υπ.αριθμ. Πρωτ. 4106/15-02-2021.
- Με το υπ.αριθμ. 7654/22-03-2021 , γίνονται αποδεκτά τα προσκομιθέντα Τεχνικά φυλλάδια του εξοπλισμού πόλης και των οργάνων παιδικής χαράς.
- Όμως την 15/2/2021 υποβάλαμε την με αρ. Πρωτ. 4108, ειδική δήλωση διακοπής εργασιών, η οποία έγινε δεκτή από την Διεύθυνση με την Α.Π. 5855/01-03-2021 Απόφασή της για τους λόγους που παρουσιάζονται σε αυτήν.
- Μετά την άρση των κολημάτων που μας οδήγησαν στην παραπάνω ενέργεια προχωρήσαμε με το υπ. Αρ. Πρωτ. 14852/15-6-2021 Άρση της 4μηνης Διακοπής των Εργασιών,
- Μετά την τελευταία ημερομηνία προχωρήσαμε στην τοποθέτηση των παραγγελιών μας για τον εξοπλισμό του έργου (Παιδική Χαρά και λοιπά όργανα), λόγω όμως της πανδημίας οι

προμηθευτές μας επέκτειναν υπέρμετρα τον προβλεπόμενο χρόνο παράδοσης τους (+4 μήνες από την αρχική ημερομηνία παράδοσης) με αποτέλεσμα την περαιτέρω καθυστέρηση στην επανέναρξη των όλων των υπολειπόμενων εργασιών.

- Παράλληλα οι συνεχείς εναλλαγές των επιβλεπόντων μηχανικών που «χρεώθηκαν» το έργο δεν βοήθησε στην επιτάχυνση των εργασιών καθώς απαιτήθηκε χρόνος για την ενημέρωσή τους.
- Τέλος οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες (περίοδος καλοκαιριού - υψηλές θερμοκρασίες, κ.λ.π.), οι οποίες είχαν διάρκεια και ένταση μεγαλύτερη των αναμενομένων με αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η εκτέλεση των εργασιών για διάστημα είκοσι (20) εργάσιμων ημερών.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες από την προθεσμία περαίωσης ήτοι έως την 03-03-2022, βάσει του άρθρου 147 παρ.8α του Ν4412/2016, δεδομένου ότι οι παρουσιασθείσες καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε δική μας υπαιτιότητα.

Νέα Σμύρνη, 10/11/2021

Με εκτίμηση,
δια την ΕΥΡΥΘΜΟΣ – Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΕΥΡΥΘΜΟΣ
Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

>>

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της όλα τα ανωτέρω, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με ψήφους **5 υπέρ και 2 κατά** (κ.κ. Πρεκετές, Αχουλιά)

Χορηγεί τρίτη παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση εργασιών του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου μεταξύ των οδών Αργοστολίου – Βαμβακάρη - Μακρυγιάννη» για τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 03/03/2022, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας και για τους λόγους που αναγράφονται στην αίτηση του αναδόχου.

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζε ο κ. Μπέλλος.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό **453/07-12-2021** και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος

Τα Μέλη

Α. Γαβαλάς
Β. Κουτσοβασίλης
Χ. Μπέλλος
Ι. Παναγόπουλος
Β. Κουτσανδρέας
Μ. Αχουλιά
Χ. Πρεκετές

Ακριβές απόσπασμα
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ