



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 9/2022
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 87/2022
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση εργασιών του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου μεταξύ των οδών Αργοστολίου – Βαμβακάρη-Μακρυγιάννη».

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , **στις 8 του μήνα Μαρτίου έτους 2022 , ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10.00** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου **6230/13/04-03-2022** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 7 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ		ΑΠΟΝΤΑ	
1	Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος	1	Β. Κουτσανδρέας
2	Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος	2	Α. Γιαννέζος
3	Β. Κουτσοβασίλης, Αντιδήμαρχος		
4	Α. Αλεξίου, Τακτικό μέλος		
5	Ι. Παναγόπουλος, Τακτικό μέλος		
6	Μ. Αχουλιά-Σκριβάνου, Αναπληρωματικό μέλος		
7	Π. Γρίλλιας, Τακτικό μέλος		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται **με τηλεδιάσκεψη**, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 που αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α' 76), καθώς και το ΦΕΚ 5401/Β'/20-11-2021, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου , εισηγούμενη το **13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος :

Α) την υπ' αρ. πρωτ. 5467/25-02-2022 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

≤≤ Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση εργασιών του έργου

Θέμα : «Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου μεταξύ των οδών Αργοστολίου – Βαμβακάρη - Μακρυγιάννη»

Σχετ.: Η με αριθμ. πρωτ: 31400/30-11-2021 αίτηση της «Εύρυθμος- Δ. Κραμποβίτης & ΣΙΑ» Ε.Ε.

Η Ανάδοχος του έργου στο σχετικό αίτημά της ζητά την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 03/03/2022.

Η σύμβαση έργου με αριθμό πρωτοκόλλου 32256/03.10.2019 όριζε προθεσμία 14 ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. Με την υπ' αριθμ. 409/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η προθεσμία παρατάθηκε κατά πέντε μήνες, ήτοι έως τις 03/08/2021.

Στη συνέχεια με την υπ' αριθμ. 226/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής χορηγήθηκε νέα παράταση τεσσάρων (4) μηνών, ήτοι έως τις 03/12/2021.

Έως σήμερα έχει πιστοποιηθεί ποσό 49.345,91 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 16,82% της συμβατικής αξίας, ενώ έχει ήδη κατασκευαστεί περίπου το 60% του φυσικού αντικείμενου του έργου.

Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι είναι εφικτή η ολοκλήρωση του έργου μέσα στο χρονικό διάστημα της αιτούμενης παράτασης, όπως άλλωστε έχει υποσχεθεί η Ανάδοχος, και συμφωνεί με την χορήγηση της τρίμηνης παράτασης.

Ο Προϊστάμενος
της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Γεώργιος Βασιλαντωνάκης
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Συνημμένο: Η με αριθμ. πρωτ: 5168 /23.02.2022 αίτηση της αναδόχου «Εύρυθμος- Δ. Κραμποβίτης & ΣΙΑ Ε.Ε.»>>

και β) την υπ' αρ. πρωτ. 5168/23-02-2022 αίτηση του αναδόχου, η οποία έχει ως εξής:

<<



Ωρα: 10:52:13

ΠΡΟΣ:
ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Υπ'οψιν: Κου Αναγνωστόπουλου Παναγιώτη

ΘΕΜΑ: Αίτηση για παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ – ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ - ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ»

Σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. 32256 σύμβαση του έργου του θέματος, η οποία υπογράφηκε την 03-10-2019 ο συνολικός χρόνος για την υλοποίηση και κατασκευή του έργου ορίζεται σε δέκα τέσσερις ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης, και με τις Αποφάσεις της Ο.Ε. 409/2020, 266/2021 & 453/2021 παρατάθηκε μέχρι τις 03/03/2022.

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί το 90,00% περίπου του έργου και αναμένουμε την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με τις εργασίες που εντάσσονται στο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη χορήγηση ολιγοήμερης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου (20 – 30 ημέρες), μαζί με την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. για την ολοκλήρωση των εργασιών που περιλαμβάνονται σε αυτόν.

Νέα Σμύρνη , 23/02/2022

Με εκτίμηση,
δια την ΕΥΡΥΘΜΟΣ – Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΕΥΡΥΘΜΟΣ
Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

>>

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της όλα τα ανωτέρω, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί τέταρτη παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση εργασιών του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου μεταξύ των οδών Αργοστολίου – Βαμβακάρη - Μακρυγιάννη» για τριάντα (30) μέρες, , σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας και για τους λόγους που αναγράφονται στην αίτηση του αναδόχου.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό **87/08-03-2022** και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος

Τα Μέλη

Α. Γαβαλάς

Β. Κουτσοβασίλης

Β. Αλεξίου

Ι. Παναγόπουλος

Μ. Αχουλιά - Σκριβάνου

Π. Γρίλλιας

Ακριβές απόσπασμα

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

MARIA ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ