



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 15/2022
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 151/2022
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την περαίωση εργασιών του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου μεταξύ των οδών Αργοστολίου – Βαμβακάρη – Μακρυγιάννη».

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , στις **12 του μήνα Απριλίου έτους 2022 , ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10.00** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου **9570/23/08-04-2022** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 8 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	Ι. Παναγόπουλος, Αντιπρόεδρος -Τακτικό μέλος	1	Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος
2	Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος		
3	Β. Κουτσοβασίλης, Αντιδήμαρχος		
4	Α. Αλεξίου, Τακτικό μέλος		
5	Α. Σοφιανόπουλος, Αναπληρωματικό μέλος		
6	Α. Γιαννέζος, Τακτικό μέλος		
7	Π. Γρίλλιας, Τακτικό μέλος		
8	Ν. Βρεττός, Τακτικό μέλος		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται **με τηλεδιάσκεψη**, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 που αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α' 76), καθώς και το ΦΕΚ 5401/Β'/20-11-2021, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Παναγόπουλος Ιωάννης, εισηγούμενος το **3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος :

Α) την υπ' αρ. πρωτ. 9225/05-04-2022 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

<<Θέμα : Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου μεταξύ των οδών Αργοστολίου - Βαμβακάρη - Μακρυγιάννη»

Σχετ.:

1. Η με α.π. 9233 /05.04.2022 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. προς την Οικονομική Επιτροπή
2. Το με α.π. 203714 /31.03.2022 διαβιβαστικό του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.

3. Η με αριθμ. πρωτ. 8886 /01.04.2022 αίτηση
της Αναδόχου Εταιρείας «Εύρυθμος - Δ. Κραμποβίτης & Σία Ε.Ε»

Το με α.π. 32256 /03.10.2019 εργολαβικό συμφωνητικό για το εν θέματι έργο όριζε προθεσμία δεκατεσσάρων (14) μηνών από της υπογραφής του. Η προθεσμία έκτοτε έχει παραταθεί ως εξής:

1. Με την υπ' αρ. 409 /2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η προθεσμία παρατάθηκε κατά πέντε μήνες, ήτοι έως τις 03.08.2021.
2. Με την υπ' αρ. 226 /2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε νέα παράταση τεσσάρων (4) μηνών, ήτοι έως τις 03.12.2021.
3. Με την υπ' αριθμόν 435 /2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε νέα παράταση τριών (3) μηνών, ήτοι έως 03.3.2022.
4. Με την υπ' αριθμόν 87 /2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε νέα παράταση τριάντα (30) ημερών, ήτοι έως 03.4.2022.

Η Ανάδοχος με το 3^ο σχετικό αίτημά της ζητά τη χορήγηση ολιγοήμερης παράτασης της προθεσμίας περάτωσης του έργου κατά 15 ημέρες, ενόψει έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε.

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. τελεί ήδη υπό την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής, στην οποίαν τον έχουμε υποβάλει με το 1^ο σχετικό, κατόπιν της από 23.02.2022 θετικής γνωμοδότησης του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α., που μάς κοινοποιήθηκε με το 2^ο σχετικό.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί, και ο υπό έγκριση Α.Π.Ε. τακτοποιεί τις ποσότητες των εκτελεσθεισών συμβατικών εργασιών, ενώ περιλαμβάνει ορισμένες νέες, πρόσθετες εργασίες (κυρίως μικροδιαμορφώσεις – τελειώματα του περιβάλλοντος χώρου, αντιγραφιστικές επαλείψεις κλπ). Η αιτούμενη παράταση δικαιολογείται για την εκτέλεση αυτών των προσθέτων εργασιών.

Συνεπώς, η Υπηρεσία μας εισηγείται την χορήγηση της παράτασης μέχρι 18.04.2021, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. από την Οικονομική Επιτροπή.

Ο Προϊστάμενος
της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Γεώργιος Αδαμόπουλος
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Συνημμένο: Η ως άνω 3^η σχετική αίτηση

και β) την υπ' αρ. πρωτ. 8886/01-04-2022 αίτηση του αναδόχου, η οποία έχει ως εξής:
<<

ΘΕΜΑ: Προσθήκη στην εισήγηση για έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ, εισήγησης για παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΓΟΣΤΟΛΙΟΥ – ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ - ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ»

Σε συνέχεια του αιτήματός μας από 23/02/2022 (Α.Π. 5186) για ολιγοήμερη παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου και αναμένοντας την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, παρακαλούμε όπως προστεθεί στην εισήγησή σας για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ, εισήγηση για 15 ήμερη παράταση του χρόνου περαίωσης για να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με τις εργασίες που εντάσσονται στο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Νέα Σμύρνη, 01/04/2022

Με εκτίμηση,
δια την ΕΥΡΥΘΜΟΣ – Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

≥≥

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της όλα τα ανωτέρω, τη διόρθωση της παράτασης από 18/4/21 σε 18/4/22, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση εργασιών του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου μεταξύ των οδών Αργοστολίου – Βαμβακάρη - Μακρυγιάννη» μέχρι τις 18/04/2022, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας και για τους λόγους που αναγράφονται στην αίτηση του αναδόχου.

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζε ο κ Βρεττός.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό **151/12-04-2022** και υπογράφεται ως εξής:

Ο Αντιπρόεδρος

Ιωάννης Παναγόπουλος

Τα Μέλη

Α. Γαβαλάς

Β. Κουτσοβασίλης

Β. Αλεξίου

Α. Σοφιανόπουλος

Π. Γρίλλιας

Α. Γιαννέζος

Ν. Βρεττός

Ακριβές απόσπασμα

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ