



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 26/2022  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 256/2022**  
**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την περαίωση εργασιών του έργου «Διαγραμμώσεις λεωφορειακών δρόμων και διαβάσεων πεζών φωτεινών σηματοδοτών».**

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , **στις 7 του μήνα Ιουνίου έτους 2022 , ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου **15971/37/03-06-2022** σε ορθή επανάληψη έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 8 μέλη:

#### ΠΑΡΟΝΤΑ

#### ΑΠΟΝΤΑ

1	Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος	1	Χ. Πρεκετές
2	Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος		
3	Β. Κουτσοβασίλης, Αντιδήμαρχος		
4	Ι. Παναγόπουλος , Τακτικό μέλος		
5	Β. Αλεξίου, Τακτικό μέλος		
6	Β. Κουτσανδρέας, Τακτικό μέλος		
7	Α. Γιαννέζος , Τακτικό μέλος		
8	Π. Γρίλλιας, Τακτικό μέλος		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου εισηγούμενη το **7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος :

Α) την υπ' αρ. πρωτ. 15244/30-05-2022 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

<<

**Θέμα : Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου  
«Διαγραμμώσεις λεωφορειακών δρόμων  
& διαβάσεων πεζών φωτεινών σηματοδοτών»**

**Σχέτ.:** Το με αρ. πρωτ. 13929 /18.05.2022 αίτημα της ΛΥΚΟΡΤΑΣ Ε.Ε.

### ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι η προθεσμία περαίωσης για το έργο «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ» λήγει την 01.07.2022.

Η Ανάδοχος με την ως άνω σχετική αίτησή της ζητά παράταση της ανωτέρω προθεσμίας μέχρι 01.01.2023 λόγω:

1. αντικειμενικής αδυναμίας εκτέλεσης της διαγράμμισης στα σημεία του οδικού δικτύου όπου προς το παρόν γίνονται ασφατικές εργασίες στις οδούς, και συνεπώς η διαγράμμιση ακολουθεί μετά το πέρας της ασφαλίστρωσης
2. των εν γένει περιορισμών των εργασιών λόγω της πανδημίας.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί με το ανωτέρω εύλογο αίτημα της Αναδόχου και λαμβάνοντας υπόψη και τον υπό έγκριση 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου, εισηγείται την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας μέχρι **28.02.2022**, προκειμένου να προληφθεί και το ενδεχόμενο απτροβέππων καθυστερήσεων στις υπό εξέλιξη ασφαλοστρώσεις.

Ο Προϊστάμενος  
της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
Γεώργιος Αδαμόπουλος  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

**Συνημμένο:** Το σχετικό αίτημα>>

και β) την υπ' αρ. πρωτ. 13929/18-05-2022 αίτηση του αναδόχου, η οποία έχει ως εξής:  
<<

Της Τεχνικής Εταιρείας  
ΛΥΚΟΡΤΑΣ Ε.Ε

ΠΡΟΣ

Τον ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  
«ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ  
ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ  
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ»

212 ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ  
ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΥΣΙ - ΜΕΓ/ΛΗΣ  
Τ.Κ. 22200  
ΤΗΛ & FAX : 2710-224017

**Θέμα:**

«Παράταση Προθεσμίας Περαιώσεως του  
πιο πάνω έργου»

Σας θέτω υπόψη ότι είμαι ανάδοχος του έργου: << ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ >> συμβατικού αντικειμένου 37.199,98 € (χωρίς Φ.Π.Α) το οποίο έχει συμβατική προθεσμία περαιώσεως τριακόσια εξήντα πέντε (365) ημέρες που λήγει στις 01.07.2022

Επειδή:

- α) Τη δεδομένη χρονική περίοδο γίνονται ασφατικές εργασίες από άλλη εργολαβία του δήμου και δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν εργασίες διαγράμμισης, γιατί δεν έχουν καθορισθεί τα τμήματα οδών παρέμβασης
- β) Λόγω των περιορισμών εκτέλεσης εργασιών από covid-19

Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε παράταση προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι 01.01.2023

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ /05/ 2022

Ο ΑΙΤΩΝ  
ΔΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε

ΔΗΜ. ΣΟΡΟΛΗΣ

>>

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της όλα τα ανωτέρω, τη διόρθωση ότι η παράταση θα είναι έως 28/2/23 και όχι έως 28/2/22, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Χορηγεί παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση εργασιών του έργου «Διαγραμμίσεις λεωφορειακών δρόμων και διαβάσεων πεζών φωτεινών σηματοδοτών», έως 28/02/2023, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας και την αίτηση του αναδόχου.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό **256/07-06-2022** και υπογράφεται ως εξής:

**Η Πρόεδρος**

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος

**Τα Μέλη**

Α. Γαβαλάς  
Β. Κουτσοβασίλης  
Ι. Παναγόπουλος  
Β. Κουτσανδρέας  
Β. Αλεξίου  
Α. Γιαννέζος  
Π. Γρίλλιας

**Ακριβές απόσπασμα**

**Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ**