



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 26/2022
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 296/2022
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την περαίωση εργασιών του έργου «Κατασκευή νέων τάφων 2020».

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , στις 28 του μήνα Ιουνίου έτους 2022 , ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου 18260/44/24-06-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 5 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	Ι. Παναγόπουλος , Αντιπρόεδρος	1	Β. Αλεξίου
2	Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος	2	Χ. Πρεκετές
3	Β. Κουτσοβασίλης, Αντιδήμαρχος	3	Α. Γιαννέζος
4	Χ. Μπέλλος, Αναπληρωματικό μέλος	4	Π. Γρίλλιας
5	Α. Σοφιανόπουλος, Αναπληρωματικό μέλος		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Παναγόπουλος Ιωάννης εισηγούμενος το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος :

Α) την υπ' αρ. πρωτ. 17868/21-6-2022 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

<<

Θέμα : Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΑΦΩΝ 2020»

Σχέτ.: Η με α.π. 17443 /17-06-2022 αίτηση του κ. Ζυγομήτρου Νικόλαου.

Σας γνωρίζουμε ότι το με α.π. 33080 συμφωνητικό για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΑΦΩΝ 2020» υπογράφηκε στις 02 Δεκεμβρίου 2020, με προθεσμία εκτέλεσης δέκα (10) μήνες. Το έργο λόγω της φύσης του εκτελείται σταδιακά.

Ο Ανάδοχος του έργου, με την σχετική αίτησή του, ζητά την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου προκειμένου να ολοκληρωθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις.

Η Υπηρεσία συμφωνεί για την χορήγηση παράτασης έως και 16 Σεπτεμβρίου 2022.

Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Ο Προϊστάμενος
της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Γιώργος Αδαμόπουλος
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Συνημμένα: Η με α.π. 17443 /17-06-2022 αίτηση του κου Ζυγομήτρου Νικόλαου.>>

και β) την υπ' αρ. πρωτ. 17443/17-06-2022 αίτηση του αναδόχου, η οποία έχει ως εξής:
<<

ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Γνωστό: ΕΞ Βασικών Κριτηρίων
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΕΙΤΗ 17 / 06 / 2022

Παρακαλώ όπως μου
χορηγήσετε παράταση για
το έργο μετ' ολοκλήρωσης
νέων τερματικών 2020

Ο Αιτών/ουσα
Ζυγομήτρος Νικόλαος>>

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, την υπ' αρ. πρωτ. 17443/17-06-2022 αίτηση του αναδόχου, , καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση εργασιών του έργου «Κατασκευή νέων τάφων», έως 16/09/2023, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας και την αίτηση του αναδόχου.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό **296/27-06-2022** και υπογράφεται ως εξής:

Ο Αντιπρόεδρος

Ιωάννης Παναγόπουλος

Τα Μέλη

Α. Γαβαλάς

Β. Κουτσοβασίλης

Χ. Μπέλλος

Α. Σοφιανόπουλος

Ακριβές απόσπασμα

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ