



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθμό 8/2023
Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 108/2023
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για χρονική παράταση της σύμβασης "Προμήθεια και τοποθέτηση LED σε σχολεία".

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 04 του μήνα **Μαΐου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 17.30** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου **12965/31/28-04-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του. Η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 32 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΣΤ.	17	ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.	1	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.
2	ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΝ.	18	ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ Κ.	2	ΑΛΕΞΙΟΥ Β.
3	ΓΑΒΑΛΑΣ Α.	19	ΔΗΜΟΥ Π.	3	ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.
4	ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σπ.	20	ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Α.	4	ΜΑΘΑΣ Ι.
5	ΘΑΝΟΥ Μ.	21	ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α.	5	ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ
6	ΚΑΝΤΖΕΛΗ Ε.	22	ΣΚΙΑΔΙΩΤΗ Ε.	6	ΒΑΖΑΙΟΥ Β.
7	ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β.	23	ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ ΕΜ.	7	ΜΑΛΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.
8	ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ.	24	ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Π.	8	ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.-Ι.
9	ΜΠΕΛΛΟΣ Χ.	25	ΖΗΣΗΣ ΣΠ.	9	ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
10	ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι.	26	ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Α.		
11	ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ Ο.	27	ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ		
12	ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.	28	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΥΛΟΥ Α		
13	ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.	29	ΒΑΖΑΙΟΣ Μ.		
14	ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Β.	30	ΒΡΕΤΤΟΣ Ν.		
15	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι.	31	ΓΡΙΛΛΙΑΣ Π.		
16	ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Θ.	32	ΧΑΛΑΡΗ Α.		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση της Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται δια ζώσης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 91/Α/13-04-2023 (Ν. 5043/2023) .

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το **17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την από 27/4/23 εισήγηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού προμηθειών Α2, η οποία έχει ως εξής:

<<

Θέμα: Παράταση ή μη συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ LED ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ»

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος υπέγραψε τη με αρ. πρωτ.:35870/9.12.2022 σύμβαση, για τη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ LED ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ» με την εταιρεία «ΕΥΡΥΘΜΟΣ» Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Το ποσό της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ LED ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ». με Κ.Α. 30.6699.01 είναι 177.998.28€

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία της υπογραφής της 9/12/2022 και μέχρι την 9/5/2023.

Στις 10/04/2023 κατατέθηκε στο Δήμο, το με αρ. πρωτ. 11284/10-04-2023 έγγραφο της εταιρείας «ΕΥΡΥΘΜΟΣ» Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., στο οποίο μας γνωστοποιεί ότι το συμβατικό αντικείμενο δεν έχει εξαντληθεί και αιτείται παράταση δύο (2) μηνών ήτοι μέχρι 09/07/2023.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ.8α του Ν4412/2016, όπου η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 100% αυτής.
2. Ότι με την εν λόγω παράταση δεν θα επέλθει ουδεμία αύξηση της ανωτέρω προαναφερόμενης σύμβασης ή της προϋπολογισθείσας δαπάνης.
3. Καθυστερήση παράδοσης εξοπλισμού από τρίτους (τροφοδοτικά φωτιστικών σωμάτων) λόγω αυξημένης ζήτησης από την παγκόσμια αγορά

Παρακαλούμε όπως γνωμοδοτήσετε για την παράταση της ως άνω αναφερόμενης σύμβασης, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 11284/10-04-2023 αίτημα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΘΕΜΕΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
2. ΚΑΡΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΤΣΙΡΟΓΙΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ>>

Και β) την την υπ'αρ.πρωτ.. 11284/10-04-2023 αίτηση της προμηθεύτριας εταιρείας «ΕΥΡΥΘΜΟΣ – Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ», η οποία έχει ως εξής:

<<

ΘΕΜΑ: Αίτηση για παράταση της συμβατικής προθεσμίας της προμήθειας : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ LED ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ»

Σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. 35870/09-12-2022 σύμβαση του έργου του θέματος, η οποία υπογράφηκε την 09η Δεκεμβρίου 2022 ο συνολικός χρόνος για την υλοποίηση και κατασκευή του έργου ορίζεται σε ΠΕΝΤΕ (05) ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Μέχρι και σήμερα έχει παραδοθεί από τον Προμηθευτή των Φωτιστικών ποσοστό φωτιστικών σωμάτων 20%. Η ολοκλήρωσή του στην προβλεπόμενη από τη σύμβαση προθεσμία κρίνεται ως αδύνατη για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Για το λόγο αυτό υποβάλλεται η παρούσα αίτηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρ. 147 & 145 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων – Προμηθειών και Υπηρεσιών» και απευθύνεται προς το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αγίου Δημητρίου

Οι λόγοι, οι οποίοι προκάλεσαν σημαντικές καθυστερήσεις στο έργο είναι οι κάτωθι:

- Καθυστερήση παράδοσης εξοπλισμού από τρίτους (τροφοδοτικά φωτιστικών σωμάτων) λόγω αυξημένης ζήτησης από την παγκόσμια αγορά

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες από την προθεσμία περαίωσης ήτοι έως την 09-07-2023, βάσει του άρθρου 147 παρ.8α του Ν4412/2016, δεδομένου ότι οι παρουσιασθείσες καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε δική μας υπαιτιότητα.

Νέα Σμύρνη , 04/04/2023

Με εκτίμηση,
δια την ΕΥΡΥΘΜΟΣ – Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΕΥΡΥΘΜΟΣ
Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

>>

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, την υπ'αρ. 11284/10-04-2023 αίτηση της προμηθεύτριας εταιρείας «ΕΥΡΥΘΜΟΣ – Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ, την υπ' αρ.πρωτ. 35870/9-12-2022 σύμβαση, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

-Οι κ.κ. Δήμου, Γιαννέζος, Αβραμίδου, Σκιαδιώτη ψήφισαν **λευκό**
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 και την εγκύκλιο 93/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών: «... Τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων....»

Χορηγεί παράταση της υπ' αρ. πρωτ. 35870/09-12-2022 σύμβασης για την "Προμήθεια και τοποθέτηση LED σε σχολεία" με την εταιρεία «ΕΥΡΥΘΜΟΣ – Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» για δύο (2) μήνες, ήτοι έως 09/07/2023, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας.

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ.κ. Κουτσανδρέας, Γρίλλιας, Βρεττός, Κοκοτσάκης, Βαζαίος, Χάλαρη, Κοτσόπουλος, Αρβανιτάκης, Συρράκος, Λασκαρίδης, Διαβολίτης, Βασιλάρας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **108/04-05-2023**

Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ
ΜΕΛΗ**

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ