



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό **5/2024**
Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 41/2024
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γραφείο : Δημοτικής Επιτροπής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου «Περιβαλλοντική αναβάθμιση – ανάπλαση τμημάτων οδών πέριξ σταθμού μετρό Αγίου Δημητρίου».

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , **στις 14 του μήνα Φεβρουαρίου έτους 2024 , ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11.00** συνήλθε σε Τακτική, δια ζώσης, Συνεδρίαση, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου 5218/8/09-02-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Δημοτικής Επιτροπής με το από 09/02/2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74^Α παρ. 1 και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου .

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 9 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

	ΠΑΡΟΝΤΑ	ΑΠΟΝΤΑ
1	ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Δήμαρχος-Πρόεδρος	-
2	ΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Τακτικό μέλος	
3	ΚΑΠΠΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τακτικό μέλος	
4	ΜΠΑΝΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ, Τακτικό μέλος	
5	ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Τακτικό μέλος	
6	ΑΧΟΥΛΙΑ – ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, Τακτικό μέλος	
7	ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Τακτικό μέλος	
8	ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ, Τακτικό μέλος	
9	ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αναπληρωματικό μέλος	

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε, αν και κλήθηκε νόμιμα , το τακτικό μέλος: 1) κ. Συρράκος Νικόλαος ο οποίος αναπληρώθηκε από το αναπληρωματικό μέλος Παπατριανταφύλλου Γεώργιο.

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Μαμαλάκης Στυλιανός, εισηγούμενος το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής:

Α) την υπ' αριθμ. Πρωτ. 4443/05-02-2024 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

Θέμα : Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Περιβαλλοντική Αναβάθμιση – Ανάπλαση Τμημάτων Οδών Πέρις Σταθμού Μετρό Αγίου Δημητρίου»

Σχετ.: Η με αριθ. πρωτ. 2932 / 25.01.2024 αίτηση της Αναδόχου Εταιρείας «ΤΕΚΑ Α.Ε.»

Η Ανάδοχος Εταιρεία με το άνω σχετικό αίτημά της ζητά τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περάτωσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες.

1. Ιστορικό

- Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 4.275.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
- Η υπ' αριθμ. 87/2017 μελέτη εκπονήθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Δημητρίου.
- Το έργο χρηματοδοτείται εξ' ολοκλήρου από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με την από 06/9/2018 Προγραμματική Σύμβαση και την από 15/11/2022 παράταση αυτής.
- Ο διαγωνισμός του έργου διεξήχθη στις 23/09/2021 και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΤΕΚΑ Α.Ε. η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 61,32%.
- Με την αρ. 103/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ενέκρινε το από 22/5/2019 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου της επικεφαλίδας και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην ΤΕΚΑ Α.Ε.
- Το συμφωνητικό υπεγράφη την 27-02-2020 (αρ. πρωτ. 6320) για ποσό 1.765.010,03€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
- Η αρχική συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου είχε οριστεί με τη σύμβαση του έργου σε σαράντα οκτώ (48) μήνες, ήτοι μέχρι 27-02-2024.
- Είναι σε εξέλιξη η σύνταξη του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

2. Αντικείμενο του έργου

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

α) την περιοχή που περικλείεται μεταξύ των οδών Λεκανίδα – Εθνάρχου Μακαρίου – Ταυγέτου - Μετσόβου – Πριάμου και Βασ. Αμαλίας, με στόχο τον καθορισμό και τη διαπλάτυνση πεζοδρομίων για την διευκόλυνση και βελτίωση της κυκλοφορίας των πεζών, τη δημιουργία συγκεκριμένων θέσεων στάθμευσης για τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες της περιοχής, την ενίσχυση του πρασίνου με φυτεύσεις υψηλές και χαμηλές κατά το μήκος των οδών, προς όφελος των πεζών αλλά και των υφιστάμενων χρήσεων και την αντικατάσταση της ασφάλτου των οδοστρώσεων με την τοποθέτηση ψυχρών κυβολίθων με σκοπό τη μείωση των ταχυτήτων των οχημάτων και τη βελτίωση του μικροκλίματος.

β) Τον κοινόχρηστο χώρο στη συμβολή Βουλιαγμένης και Πριάμου. (αποκαλούμενος πλατεία εισόδου)

γ) Τον κοινόχρηστο χώρο στη συμβολή των οδών Πριάμου και Β. Αμαλίας. (αποκαλούμενος πλατεία σχολείου)

Έως τώρα έχουν ολοκληρωθεί τα τμήματα που ορίζονται στο α), δηλαδή έχουμε ολοκλήρωση του έργου σε ποσοστό περίπου 80-85% και η αιτούμενη παράταση δικαιολογεί το χρονικό διάστημα για την πλήρη ολοκλήρωση των συμβατικών εργασιών.

Μετά τα παραπάνω,

η Υπηρεσία προτείνει:

Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως του άρθρου 147, η Υπηρεσία μας κάνει δεκτή την αίτηση της αναδόχου εταιρείας λόγω ότι πρόσφατα συνετάγη ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, προκειμένου να εκτελεστούν οι



εργασίες σύμφωνα με τις νέες διαμορφώσεις των πλατειών που εγκρίθηκαν με τις 31874/24-10-23 και 37332/22-12-23 σχετικές αποφάσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Ως εκ τούτου εισηγούμεθα τη **χορήγηση 1^{ης} παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης του έργου του θέματος κατά τέσσερις (4) μήνες, μέχρι **27.06.2024**, άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου, υπό την προϋπόθεση έγκρισης του 3^{ου} Α.Π.Ε. από την Δημοτική Επιτροπή.

Η προτεινόμενη χρονική διάρκεια της οριακής προθεσμίας, που κρίνεται επαρκής για την πλήρη ολοκλήρωση των εκκρεμών εργασιών του συμβατικού αντικειμένου.

Ο Προϊστάμενος
της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Γεώργιος Αδαμόπουλος
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Συνημμένο: Η ως άνω σχετική αίτηση>>

Και β) την με αριθ. πρωτ. 2932 / 25.01.2024 αίτηση της Αναδόχου Εταιρείας «ΤΕΚΑ Α.Ε.», η οποία έχει ως εξής:



<<0000421064

Άγιος Δημήτριος, 25/01/2024

Α. Π.: Εισερχ. 2932

Α. Π. Αποστολέα: 7388

A.E.

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 121601501000

Ωρα: 12:53:37

Αθήνα 25/1/2024 Αρ.Πρωτ. 7388

ΕΡΓΟ : "Αναβάθμιση – Ανάπλαση τμημάτων οδών
πέριξ σταθμού Μετρό Αγ. Δημητρίου" ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
ΤΕΚΑ Α.Ε.

Προς τον
**ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αγ. Δημητρίου αρ. 55
ΤΚ 173 43 – ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 213 2007747**

ΘΕΜΑ : «Αίτηση παράτασης προθεσμίας»

Έχουμε την τιμή να σας γνωστοποιήσουμε ότι την 27/2/24 λήγει η προθεσμία του ανωτέρω έργου που είμαστε ανάδοχοι.

Πρόσφατα συνετάγη ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, απαραίτητος προκειμένου να εκτελεσθούν οι εργασίες διαμόρφωσης των πλατειών που εγκρίθηκαν με τις

31874/24-10-23 και 37332/22-12-23 σχετικές αποφάσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου αλλά και οι τελικές διευθετήσεις στα έργα πρασίνου.

Κατά συνέπεια, αιτούμαστε την παράταση της προθεσμίας του έργου με αναθεώρηση κατά 4 μήνες, ήτοι μέχρι 27-6-24.

Με τιμή

Για την ΤΕΚΑ Α.Ε.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από GEORGIOS DEMENOPOULOS

Ημερομηνία: 2024.01.25 12:36:30 Τόπος: ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ ΕΕΤ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

(Π-Μ) Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων
Σύμβουλος >>

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κάππος Γεώργιος.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Δημοτικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, την με αριθ. πρωτ. 2932 / 25.01.2024 αίτηση της Αναδόχου Εταιρείας, τα λοιπά σχετικά έγγραφα που αναφέρονται στην εισήγηση, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση έτσι όπως καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί 1η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης του έργου «Περιβαλλοντική Αναβάθμιση – Ανάπλαση Τμημάτων Οδών Πέριξ Σταθμού Μετρό Αγίου Δημητρίου» κατά τέσσερις (4) μήνες, μέχρι 27.06.2024, άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου (εταιρεία ΤΕΚΑ ΑΕ), υπό την προϋπόθεση έγκρισης του 3^{ου} Α.Π.Ε. από την Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Δ.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό **41/14-02-2024** και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Στυλιανός Μαμαλάκης

Τα Παρόντα Μέλη

Ε. Μπούρης

Γ. Κάππος

Μ.-Ι. Μπάντος

Κ. Κυριακάκης

Μ. Αχουλιά-Σκριβάνου

Α. Γαβαλάς

Μ. Ανδρούτου

Γ. Παπατριανταφύλλου

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ