

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το πρακτικό της με αριθμό 8/2024
Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2024
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΓραφείο : Δημοτικής Επιτροπής**ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αγίου Δημητρίου».

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , στις 29 του μήνα Φεβρουαρίου έτους 2024 , ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 11.00 συνήλθε σε Τακτική, δια ζώσης, Συνεδρίαση, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου 7081/15/23-02-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Δημοτικής Επιτροπής με το από 23/02/2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74^Α παρ. 1 και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου .

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 9 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ**ΑΠΟΝΤΑ**

1	ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Δήμαρχος-Πρόεδρος	-	
2	ΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Τακτικό μέλος		
3	ΚΑΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τακτικό μέλος		
4	ΜΠΑΝΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ, Τακτικό μέλος		
5	ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Τακτικό μέλος		
6	ΑΧΟΥΛΙΑ – ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, Τακτικό μέλος		
7	ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Τακτικό μέλος		
8	ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ, Τακτικό μέλος		
9	ΣΥΡΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Τακτικό μέλος		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Μαμαλάκης Στυλιανός, εισηγούμενος το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής:

Α) την υπ' αριθμ. Πρωτ. 6186/05-02-2024 σε ορθή επανάληψη εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

«Θέμα: Χορήγηση 2^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αγίου Δημητρίου.»

- ΣΧΕΤ. :**
1. Η με α. π. 27911/26-09-2022 σύμβαση της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων με επωνυμία «ΩΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΣΑΙΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ - ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΣΑΡΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», με αντίκλητο τον Μηχανολόγο-Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Κων/νο Κωτσογιάννη.
 2. Η υπ'αρ. 178/2023 απόφαση Δ.Σ. για παράταση έως 11-03-2024.
 3. Η με αριθμ. πρωτ. 6186/19-02-2024 αίτηση παράτασης της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων με επωνυμία «ΩΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΣΑΙΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ - ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΣΑΡΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», με αντίκλητο τον Μηχανολόγο-Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Κων/νο Κωτσογιάννη.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία του Δήμου Αγίου Δημητρίου συνέταξε την με αριθμό 72/2020 μελέτη του έργου «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αγίου Δημητρίου» με συνολική δαπάνη 481.356,57€ με Φ.Π.Α.

Το έργο συγχρηματοδοτείται:

1. Με το ποσό (ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 0552017ΣΕ05500010): 276.520,00€ από το Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ-II”, στο πλαίσιο της πρόσκλησης VII της πράξης ‘ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ’.

2. Ιδίου πόρους με το ποσό 204.836,57 € και θα καλυφθεί από τον Κ.Α.Ε.: 64.7412.02 απόφαση με αρ.πρωτ.:9141/8-4-21 (ΑΔΑΜ 21REQ008544634, ΑΔΑ ΨΒΞΙΩ63-2ΟΨ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021(Κ.Α.Ε.: 64.7412.02 ποσού:276.520,00€) και 2022(Κ.Α.Ε.: 64.7412.02 ποσού:204.836,57€) και έλαβε α/α : 420 καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ.

Για την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αγίου Δημητρίου» υπογράφηκε την 26^η Σεπτεμβρίου 2022 με αριθμό πρωτ. 27911/26-09-2022 σύμβαση με προθεσμία τριακόσιες πενήντα (350) ημερολογιακές ημέρες δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης την 11-09-2023.

3. Με την υπ' αρ. 178/2023 απόφαση Δ.Σ. η προθεσμία παρατάθηκε έως 11-03-2024 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

2. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η 2η παράταση της προθεσμίας ζητείται λόγω των καθυστερήσεων των εγκρίσεων των κατατεθειμένων μελετών που παρατηρείται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το γεγονός ότι κατά την διαδικασία υπαγωγής στον Ν.4495/17 η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, έχουν παρουσιαστεί τα παρακάτω θέματα που πρέπει να επιλυθούν σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας:

- Ιδιοκτησιακά θέματα 18^{ου} Δημοτικού - 17^{ου} Νηπιαγωγείου.
- Νομιμοποίηση των αυθαιρεσιών, του 5ου Δημοτικού (προκάτ αίθουσα υπολογιστών).

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών συμφωνεί με το ανωτέρω εύλογο αίτημα της αναδόχου και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 184 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

την χορήγηση παράτασης προθεσμίας **έξι (6) μηνών** της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αγίου Δημητρίου» της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων με επωνυμία «ΩΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΣΑΙΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ - ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΣΑΡΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», με αντίκλητο τον Μηχανολόγο-Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Κων/νο Κωτσογιάννη, ήτοι μέχρι **11-09-2024** προκειμένου να ολοκληρωθεί ορθά η εκπόνηση των μελετών και όλων των

συμβατικών υποχρεώσεων της αναδόχου ένωσης, όπως αναγράφονται στην σχετική αίτησή της.

Ο Προϊστάμενος
της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Γεώργιος Αδαμόπουλος
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ>>

Και β) την με αριθ. πρωτ. 6186 19-02-2024 αίτηση της Αναδόχου Εταιρείας η οποία έχει ως εξής:
<<

ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ:

"ΩΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΣΑΙΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ - ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΣΑΡΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ"

Προς:

Δήμο Αγ. Δημητρίου

Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών

Αγίου Δημητρίου 55

Τ.Κ. 17343 – Άγιος Δημήτριος

Αθήνα, 19/02/2024

Αρ. Πρωτ.: 202/2024

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».

ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αξιότιμοι κύριοι,

σε συνέχεια της από 26/09/2022 Σύμβασης (αρ.πρωτ. 27911) με την οποία αναλάβαμε την εκπόνηση μελετών και την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αγίου Δημητρίου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την πρόοδο των συμβατικών μας υποχρεώσεων.

Συγκεκριμένα ο Ανάδοχος της κατηγορίας (6) έχει προχωρήσει στα κάτωθι:

- Έχουν πραγματοποιηθεί οι αρχιτεκτονικές αυτοψίες σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα που περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο.
- Έχει ολοκληρώσει την αποτύπωση σε ψηφιακή μορφή dwg που περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο.
- Έχει ολοκληρώσει την υπαγωγή στον 4495/2017 των παρακάτω σχολικών συγκροτημάτων. Επίσης προέκυψαν γενικότερα αυθαιρεσίες σε σχολικά συγκροτήματα οι οποίες είναι εκτός συμβατικού αντικειμένου και έπρεπε να τακτοποιηθούν προκειμένου να γίνει η κατάθεση των μελετών πυροπροστασίας, όπως ορίζει η Πυροσβεστική Διάταξη 13/2021 :

- ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ / 2^ο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(ΕΝΤΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)
- 1^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
(ΕΝΤΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)
- 4^ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
(ΕΝΤΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

- 5^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
(ΕΝΤΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)
- 7^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
(ΕΝΤΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)
- 3^ο ΝΗΠΙΑΓΓΕΙΟ

ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ:

"ΩΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΣΑΙΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ - ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΣΑΡΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ"

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| (ΕΝΤΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ) | • 10° ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ 14° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ |
| • 5° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | (ΕΚΤΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ) |
| (ΕΝΤΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ) | • 11° ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
| • 8° ΔΗΜΟΤΙΚΟ | (ΕΚΤΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ) |
| (ΕΚΤΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ) | • 12° ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
| • 2° ΓΥΜΝΑΣΙΟ | (ΕΚΤΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ) |
| (ΕΚΤΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ) | • 14° ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
| • 3° ΓΥΜΝΑΣΙΟ | (ΕΚΤΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ) |
| (ΕΚΤΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ) | • 11° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ |
| • 5° ΓΥΜΝΑΣΙΟ | (ΕΚΤΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ) |
| (ΕΚΤΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ) | • 15° ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
| • 2° ΛΥΚΕΙΟ | (ΕΚΤΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ) |
| (ΕΚΤΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ) | • 15° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ |
| • 6° ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ 10° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | (ΕΚΤΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ) |
| (ΕΚΤΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ) | |

4. Για τα κάτωθι σχολικά συγκροτήματα η διαδικασία υπαγωγής βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ έχουν εκπονηθεί όλες οι απαιτούμενες σχετικές Τοπογραφικές Μελέτες για τα οικοπέδα εντός συμβατικού αντικειμένου. Για την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας ο Ανάδοχος βρίσκεται σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, προκειμένου να λυθούν κάποια ζητήματα που έχουν προκύψει.

ΕΝΤΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

- 18° ΔΗΜΟΤΙΚΟ
- 17° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
- ΠΡΟΚΑΤ ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 5^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ο Ανάδοχος της κατηγορίας (9) έχει προχωρήσει στα κάτωθι:

1. Έχει ολοκληρώσει τις αυτοψίες Πυροπροστασίας, σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα που περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο.
2. Για τα παρακάτω σχολικά συγκροτήματα έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες πυροπροστασίας και έχουν υποβληθεί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 - 1° ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 1° ΛΥΚΕΙΟ (Α/Α 965793 – 11/04/2023) - ΕΓΚΡΙΣΗ
 - ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ / 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Α/Α 1083495-14/07/2023)
 - 1° ΔΗΜΟΤΙΚΟ (Α/Α 1049396 – 19/06/2023) – Σε έλεγχο
 - 1° ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΟΚΑΤ ΑΙΘΟΥΣΑΣ (Α/Α 1049407 – 19/06/2023) – ΕΓΚΡΙΣΗ
 - 6° ΔΗΜΟΤΙΚΟ_10° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (Α/Α 1208080 – 1/11/2023) – Σε έλεγχο

ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ:

"ΩΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΣΑΪΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ - ΑΔΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΣΑΡΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

- 8^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ (Α/Α 1051090 – 20/06/2023) – Σε έλεγχο
- 9^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ (Α/Α 1226059 – 15/11/2023) – Σε έλεγχο
- 10^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ_14^ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (Α/Α 1225714 – 15/11/2023) – Σε έλεγχο
- 13^ο -21^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ (Α/Α 1234150 - 21/11/2023_ - Σε έλεγχο
- 14^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ (Α/Α 1232518 – 20/11/2023) – Σε έλεγχο
- 11^ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ((Α/Α 1232518 – 20/11/2023) – Σε έλεγχο
- 11^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ (Α/Α 885446 – 01/02/2023) – Έγκριση
- 15^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ (Α/Α 900277 – 15/02/2023) – Έγκριση
- 15^ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (Α/Α 900277 – 15/02/2023) – Έγκριση
- 5^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ (Α/Α 952070 – 30/03/2023) – Σε έλεγχο
- 12^ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (Α/Α 1311760 – 29/01/2024) – Σε έλεγχο
- 2^ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ (Α/Α 1248663 – 01/12/2023) – Σε έλεγχο
- 2^ο ΛΥΚΕΙΟ (Α/Α 1248844– 01/12/2023) – Σε έλεγχο
- 3^ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (Α/Α 1252656 – 29/01/2024) – Σε έλεγχο
- 3^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ (Α/Α 1317476) – Σε έλεγχο

3. Για τα κάτωθι σχολικά συγκροτήματα που διαθέτουν εγκεκριμένες μελέτες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετά την αυτοψία και κατόπιν του απαραίτητου ελέγχου μεταξύ της τωρινής κατάστασης και των εγκεκριμένων μελετών, συμπεραίνεται ότι δεν απαιτείται η εκπόνηση νέας μελέτης πυροπροστασίας καθώς δεν έχουν τροποποιηθεί οι αρχιτεκτονικές κατόψεις. Για τα παρακάτω σχολεία ολοκληρώθηκε η πράξη «Ανάρτησης Έντυπης Μελέτης» στο σύστημα e adeies της Πυροσβεστικής. Στα τεύχη δημοπράτησης που θα συνταχθούν, θα προβλέπεται η συμμόρφωση των παρακάτω σχολείων με τις εγκεκριμένες μελέτες, και η αντικατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού με νέο.

- 17^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ (Α/Α 1061531)
- 1^ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (Α/Α 1053017)
- 2^ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (Α/Α 1053052)
- 4^ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (Α/Α 1053070)
- 6^ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (Α/Α 1054464)
- 8^ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (Α/Α 1061630)
- 9^ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (Α/Α 1054509)
- 13^ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (Α/Α 1054552)
- 16^ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (Α/Α 1054552)
- 18^ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (Α/Α 1054552)
- 3^ο ΛΥΚΕΙΟ (Εκκρεμεί η ανάρτηση έντυπης)

ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ:

"ΩΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΣΑΙΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ - ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΣΑΡΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ"

4. Για τα κάτωθι σχολεία έχει συνταχθεί μελέτη και θα πρέπει να γίνει ενημέρωση έντυπης άδειας από τον ανάδοχο όπως ορίζεται από την 13/2021 διάταξη, για να κατατεθούν στο e adeies της Πυροσβεστικής,
- 3^ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
 - 5^ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
 - 12^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
5. Για τα κάτωθι σχολεία θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των υφιστάμενων εγκεκριμένων μελετών πυροπροστασίας, στο ηλεκτρονικό σύστημα e adeies της Πυροσβεστικής, καθώς οι αλλαγές που σημειώθηκαν αφορούν την παραπάνω διαδικασία όπως ορίζεται στο Άρθρο 3, παράγραφος 5, της Πυροσβεστικής Διάταξης 13/2021.
- ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
 - 7^ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Λόγω της καθυστέρησης των εγκρίσεων των κατατεθειμένων μελετών που παρατηρείται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, και των θεμάτων που περιγράφονται στην Παράγραφο 4, αιτούμαστε παράταση 6 μηνών, προκειμένου να ολοκληρωθεί το συμβατικό μας αντικείμενο.

Με την τελική έγκριση του συνόλου των μελετών από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και έπειτα από έγγραφη εντολή της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, το γραφείο μας θα προχωρήσει στην εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής και των τευχών δημοπράτησης ώστε να ολοκληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Για την Ένωση Οικονομικών Φορέων

**"ΩΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΣΑΙΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ
- ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΣΑΡΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ"**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ>>>

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κάππος Γεώργιος.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Δημοτικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, την με αριθ. πρωτ. 6186/19-2-2024 αίτηση της Αναδόχου Εταιρείας, τα λοιπά σχετικά έγγραφα που αναφέρονται στην εισήγηση, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση έτσι όπως καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση προθεσμίας **έξι (6) μηνών** της συμβατικής προθεσμίας περαιώσης του έργου: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αγίου Δημητρίου» της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων με επωνυμία «ΩΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΣΑΙΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ - ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΣΑΡΛΗΣ ΤΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ», με αντίκλητο τον Μηχανολόγο-Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Κων/νο Κωτσογιάννη, ήτοι μέχρι **11-09-2024** προκειμένου να ολοκληρωθεί ορθά η εκπόνηση των μελετών και όλων των συμβατικών υποχρεώσεων της αναδόχου ένωσης, όπως αναγράφονται στην σχετική αίτησή της και σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Δ.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό **67/29-02-2024** και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Στυλιανός Μαμαλάκης

Τα Παρόντα Μέλη

Ε. Μπούρης

Γ. Κάππος

Μ.-Ι. Μπάντος

Κ. Κυριακάκης

Μ. Αχουλιά-Σκριβάνου

Α. Γαβαλάς

Μ. Ανδρούτσου

Ν. Συρράκος

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ