



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2024.07.01
09:03:40 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 94ΑΩΩ63-ΠΣΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθμό 17/2024
Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 134/2024
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για χρονική παράταση της υπ' αρ. πρωτ. 39128/15-12-2023 σύμβασης για την «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στον δήμο Αγίου Δημητρίου».

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, **στις 26 του μήνα Ιουνίου του έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19.00** συνήλθε σε Τακτική, με τηλεδιάσκεψη, Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου **22388/45/21-06-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από **21/06/2024** ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και έχει δημοσιευτεί αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **35** μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 33 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1	ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Κ.	18	ΜΠΟΥΡΗΣ Ε.
2	ΑΧΟΥΛΙΑ-ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ Μ.	19	ΣΑΡΑΒΕΛΛΑΚΗ Α.
3	ΒΑΖΑΙΟΥ Β.	20	ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
4	ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	21	ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
5	ΖΑΧΑΡΙΑΣ Β.	22	ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ Μ.
6	ΖΗΝΟΒΗΣ Β.	23	ΓΑΒΑΛΑΣ Α.
7	ΖΩΪΛΗΣ Π.	24	ΚΑΝΤΖΕΛΗ-ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε.
8	ΚΑΠΠΟΣ Γ.	25	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι.
9	ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Μ.	26	ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι.
10	ΚΟΚΚΩΝΗΣ Π.	27	ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.
11	ΚΟΝΔΥΛΗΣ Γ.	28	ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Γ.
12	ΚΟΝΤΟΓΓΟΝΑ Ε.	29	ΒΡΕΤΤΟΣ Δ.
13	ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Κ.	30	ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ.
14	ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.	31	ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.
15	ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Χ.	32	ΔΗΜΟΥ Π.
16	ΜΠΑΜΠΑΝΑΣ Α.	33	ΑΥΓΕΡΗΣ Θ.
17	ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.-Ι.		

ΑΠΟΝΤΑ

(ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΜΟΛΟΝΟΤΙ ΠΡΟΣΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ)

1	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.		ΧΑΛΑΡΗ Α.
---	----------------	--	-----------

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με **τηλεδιάσκεψη**, σύμφωνα με το ΦΕΚ 91/Α/13-04-2023 (άρθρο 11 του Ν. 5043/2023) και την υπ' αρ. 98/8182/26-01-2024 (ΑΔΑ 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) εγκύκλιο του ΥΠΕΣ. Η συμμετοχή στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη γίνεται με την πλατφόρμα ZOOM (<https://zoom.us/>) μέσω του e-presence.

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Μαμαλάκης Στυλιανός, ο οποίος

κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το **10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος Α) την εισήγηση του προέδρου της επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης, η οποία έχει ως εξής:

<<

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για χρονική παράταση της σύμβασης «**ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**»

Έχοντας υπόψη:

- Το άρθρο 206 του Ν4412/2016
- Την υπ.αριθ. 39128/15-12-2023 (ΑΔΑ:ΡΕΗΚΩ63-ΔΝΨ, 23ΣΥΜΝΟ13980815) Σύμβαση με την εταιρεία «BRAINBOX ΜΠΡΕΙΝ ΜΠΟΞ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ" για την «**ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**»
- Την υπ. αριθ. πρωτ.16813/08-05-2024 Αίτηση παράτασης του χρόνου παράδοσης της αναδόχου εταιρίας.

Εισηγούμεστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την αποδοχή του αιτήματος παράτασης ως παρακάτω:

ΕΙΔΗ/ΔΡΑΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ηλεκτρικό Ποδήλατο Πόλης, Ειδικής Σχεδίασης για Κοινόχρηστα Συστήματα Μίσθωσης, με "Έξυπνη" Κλειδαριά IoT (4G/GPS)	15/10/24
Αντιβανδαλιστική Θέση Κλειδώματος & Φόρτισης Ποδηλάτου, με Λειτουργικότητα Αυτόματης Φόρτισης του Ποδηλάτου Όσο είναι Κλειδωμένο	15/10/24
Σύστημα Φόρτισης Σταθμού Μίσθωσης με Ενσωματωμένο Βιομηχανικό Υπολογιστή και 4G router	15/10/24

Web-Based Λογισμικό Διαχείρισης Συστήματος, μέσω του οποίου θα γίνεται η συνολική διαχείριση και η παρακολούθηση λειτουργίας του συστήματος μίσθωσης ποδηλάτων. Περιλαμβάνει 24μηνια συνδρομή υπηρεσίας SaaS	15/10/24
Mobile Εφαρμογή (iOS, Android), μέσω της οποίας θα είναι εφικτή η μίσθωση ποδηλάτου από τους χρήστες. Περιλαμβάνει 24μηνια συνδρομή υπηρεσίας SaaS	15/10/24
Εικαστική Προσαρμογή Συστήματος, η οποία περιλαμβάνει γραφιστική σχεδίαση και παραγωγή αυτοκόλλητων για τα ποδήλατα και τους σταθμούς	15/10/24
Εγκατάσταση Εξοπλισμού	15/10/24
Υπηρεσίες Εκπαίδευσης & πιλοτικής λειτουργίας	15/11/24
Συνδέσεις 4G για 1 Έτος	15/11/24
Υπηρεσίες Λειτουργίας Συστήματος για 1 Έτος	15/11/24
Δράσεις Δημοσιότητας	15/11/24

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΜΠΑΔΑΗΣ>>

Και β) την υπ' αρ. πρωτ. 16813/08-05-2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας η οποία έχει ως εξής:

<<

**BRAINBOX (ΜΠΡΕΪΝΒΟΞ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Δ.Τ.: BRAINBOX Α.Ε.**
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2-4, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τ.Κ.: 55 133
ΤΗΛ.: 2310 829729, FAX: 2311 829721
Α.Φ.Μ.: 998829969, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Website: www.brainbox.gr, e-mail: contact@brainbox.gr



Θεσσαλονίκη, 02/05/2024

Προς: ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

**ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»**

Αξιότιμοι κύριοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι βάσει της υπ' αριθ. Πρωτ.: 38128/15-12-2023 σύμβασης μεταξύ της εταιρείας μας και του Δήμου Αγίου Δημητρίου για την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τον Δήμο, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του ως άνω συστήματος ορίζεται για χρονικό διάστημα 8 μηνών από την υπογραφή της.

Βάσει της τελευταίας ενημέρωσης που λάβαμε από τον προμηθευτή των βάσεων φόρτισης και λοιπών εξαρτημάτων που τις συνοδεύουν, μέσω σχετικής επιστολής που μας γνωστοποιήθηκε στη 1 Μαΐου 2024, και η οποία παρατίθεται ως παράρτημα στο τέλος της επιστολής, υπάρχει σοβαρή καθυστέρηση στην παράδοση τους, λόγω των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης, (covid19) που σε συνδυασμό με την παγκόσμια έλλειψη πρώτων υλών, την διατάραξη στην εφοδιαστική αλυσίδα και της τρέχουσας δυσμενούς κατάστασης που επικρατεί στην Ουκρανία (παραγωγό και προμηθευτή χώρα μέχρι πρότινος μετάλλων), έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη μεγάλου μέρους των μεταλλικών τους υλικών και πιο συγκεκριμένα του χάλυβα, υλικό το οποίο αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της παραγωγικής διαδικασίας.

Για τους προαναφερθέντες λόγους, και προκειμένου να διασφαλίσουμε την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων, αιτούμαστε την μετάθεση της αρχικής χρονικής περιόδου ολοκλήρωσης και των ενδιάμεσων παραδοτέων του έργου "Δράσεις Μικροκινητικότητας στο Δήμο Αγίου Δημητρίου" κατά 3 μήνες, δηλαδή έως την 15^η Νοεμβρίου 2024 ως εξής:

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΩΣ
1	Ηλεκτρικό Ποδήλατο Πόλης, Ειδικής Σχεδίασης για Κοινόχρηστα Συστήματα Μίσθωσης, με "Εξυπνη" Κλειδαριά IoT (4G/GPS)	15/10/2024
2	Αντιβανδαλιστική Θέση Κλειδώματος & Φόρτισης Ποδηλάτου, με Λειτουργικότητα Αυτόματης Φόρτισης του Ποδηλάτου Όσο είναι Κλειδωμένο	15/10/2024

3	Σύστημα Φόρτισης Σταθμού Μίσθωσης με Ενσωματωμένο Βιομηχανικό Υπολογιστή και 4G router	15/10/2024
4	Web-Based Λογισμικό Διαχείρισης Συστήματος, μέσω του οποίου θα γίνεται η συνολική διαχείριση και η παρακολούθηση λειτουργίας του συστήματος μίσθωσης ποδηλάτων. Περιλαμβάνει 24μηνια συνδρομή υπηρεσίας SaaS	15/10/2024
5	Mobile Εφαρμογή (iOS, Android), μέσω της οποίας θα είναι εφικτή η μίσθωση ποδηλάτου από τους χρήστες. Περιλαμβάνει 24μηνια συνδρομή υπηρεσίας SaaS	15/10/2024
6	Εικαστική Προσαρμογή Συστήματος, η οποία περιλαμβάνει γραφιστική σχεδίαση και παραγωγή αυτοκόλλητων για τα ποδήλατα και τους σταθμούς	15/10/2024
7	Εγκατάσταση Εξοπλισμού	15/10/2024
8	Υπηρεσίες Εκπαίδευσης & πιλοτικής λειτουργίας	15/11/2024
9	Συνδέσεις 4G για 1 Έτος	15/11/2024
10	Υπηρεσίες Εγγυημένης Λειτουργίας Συστήματος για τουλάχιστον 1 Έτος και σύμφωνα με την υποβαλλόμενη προσφορά	15/11/2024
11	Δράσεις Δημοσιότητας	15/11/2024

Βάσει λοιπόν των ανωτέρω είναι προφανής η αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου μέχρι την συμβατική προθεσμία της σύμβασης προμήθειας, και οφείλεται αποκλειστικά και μόνον σε ιδιαίτερος σοβαρούς λόγους/ανωτέρα βία, με απρόβλεπτους, εξωγενείς παράγοντες, οι οποίοι δε θα μπορούσαν να είχαν αποτραπεί ακόμη και εάν είχε καταβληθεί υπερβολική επιμέλεια και σύνεση εκ μέρους της εταιρίας μας.

Σε κάθε περίπτωση, δική μας επιδίωξη είναι να σας παραδώσουμε το εν λόγω σύστημα το συντομότερο δυνατό και προτού ολοκληρωθεί το σύνολο του αιτούμενου χρόνου μετάθεσης.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Για την BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

GEORGIOS
VOULGAROU
IS

Digitally signed by
GEORGIOS
VOULGAROU
Date: 2024.05.02 12:26:04
+03'00'

Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
Γεώργιος Κ. Βουλγαρούδης

>>

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, καθώς και τα σχετικά έγγραφα και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις που αναφέρονται σε αυτήν, μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση της υπ' αρ. πρωτ. 39128/15-12-2023 σύμβασης με την εταιρεία «BRAINBOX ΜΠΡΕΙΝ ΜΠΟΞ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στον Δήμο Αγίου Δημητρίου», σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, ως κάτωθι:

ΕΙΔΗ/ΔΡΑΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ηλεκτρικό Ποδήλατο Πόλης, Ειδικής Σχεδίασης για Κοινόχρηστα Συστήματα Μίσθωσης, με "Έξυπνη" Κλειδαριά IoT (4G/GPS)	15/10/24
Αντιβανδαλιστική Θέση Κλειδώματος & Φόρτισης Ποδηλάτου, με Λειτουργικότητα Αυτόματης Φόρτισης του Ποδηλάτου Όσο είναι Κλειδωμένο	15/10/24
Σύστημα Φόρτισης Σταθμού Μίσθωσης με Ενσωματωμένο Βιομηχανικό Υπολογιστή και 4G router	15/10/24

Web-Based Λογισμικό Διαχείρισης Συστήματος, μέσω του οποίου θα γίνεται η συνολική διαχείριση και η παρακολούθηση λειτουργίας του συστήματος μίσθωσης ποδηλάτων. Περιλαμβάνει 24μηννη συνδρομή υπηρεσίας SaaS	15/10/24
Mobile Εφαρμογή (iOS, Android), μέσω της οποίας θα είναι εφικτή η μίσθωση ποδηλάτου από τους χρήστες. Περιλαμβάνει 24μηννη συνδρομή υπηρεσίας SaaS	15/10/24
Εικαστική Προσαρμογή Συστήματος, η οποία περιλαμβάνει γραφιστική σχεδίαση και παραγωγή αυτοκόλλητων για τα ποδήλατα και τους σταθμούς	15/10/24
Εγκατάσταση Εξοπλισμού	15/10/24
Υπηρεσίες Εκπαίδευσης & πιλοτικής λειτουργίας	15/11/24
Συνδέσεις 4G για 1 Έτος	15/11/24
Υπηρεσίες Λειτουργίας Συστήματος για 1 Έτος	15/11/24
Δράσεις Δημοσιότητας	15/11/24

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ.κ., Κωνσταντίνου, Παναγόπουλος, Ανδρούτσου, Γαβαλάς, Καντζέλη, Συρράκος, Δήμου, Αυγέρης, Βρεττός, Πρεκετές.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **134/26-06-2024**

Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ