



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2024.12.03
08:41:54 EET
Reason:
Location: Athens

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2024
Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 223/2024
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή σποραδικών συνδέσεων».

Στον Άγιο Δημήτριο σήμερα, στις 27 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18.00, στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε Τακτική, δια ζώσης, Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 43255/79/22-11-2024 (σε ορθή επανάληψη) έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 22/11/2024 Ηλεκτρονικό μήνυμα και δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και έχει δημοσιευτεί αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 35 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 30 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1	ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Κ.	16	ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.-Ι.
2	ΒΑΖΑΙΟΥ Β.	17	ΜΠΟΥΡΗΣ Ε.
3	ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	18	ΣΑΡΑΒΕΛΑΚΗ Α.
4	ΖΑΧΑΡΙΑΣ Β.	19	ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
5	ΖΗΝΟΒΗΣ Β.	20	ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
6	ΖΩΪΛΗΣ Π.	21	ΓΑΒΑΛΑΣ Α.
7	ΚΑΠΠΟΣ Γ.	22	ΚΑΝΤΖΕΛΗ-ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε.
8	ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Μ.	23	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι.
9	ΚΟΚΚΩΝΗΣ Π.	24	ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.
10	ΚΟΝΔΥΛΗΣ Γ.	25	ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Γ.
11	ΚΟΝΤΟΓΓΟΝΑ Ε.	26	ΧΑΛΑΡΗ Α.
12	ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Κ.	27	ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ.
13	ΜΑΛΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.	28	ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.
14	ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Χ.	29	ΔΗΜΟΥ Π.
15	ΜΠΑΜΠΑΝΑΣ Α.	30	ΑΥΓΕΡΗΣ Θ.

ΑΠΟΝΤΑ

(ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΜΟΛΟΝΟΤΙ ΠΡΟΣΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ)

1	ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ Μ.	3	ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι.
2	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.	4	ΒΡΕΤΤΟΣ Δ.

Η δημοτική σύμβουλος κα Αχουλιά – Σκριβάνου Μαρία έχει εκπέσει αυτοδικαίως από το αξίωμά της, κατόπιν διαπιστωτικής πράξης του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Μαμαλάκης Στυλιανός, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος:

Α) την υπ' αρ. πρωτ. 41194/12-11-2024 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

<<

Θέμα : Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου
«Κατασκευή Σποραδικών Συνδέσεων»

Σχετ. : Η με α.π. 39414/ 01-11-2024 αίτηση του κ. Βρυώνη Ανδρέα.

Σας γνωρίζουμε ότι για το έργο **«Κατασκευή σποραδικών συνδέσεων»** υπογράφηκε την 14^η Νοεμβρίου 2022 με α.π. 33014/14-11-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011594975) η σύμβαση με προθεσμία εκτέλεσης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης την 14^η Νοεμβρίου 2024.

Ο ανάδοχος του έργου, με την υπ' αριθμ. 39414/01-11-2024 εμπρόθεσμη αίτησή του, ζητά την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου λόγω της αναγκαιότητας ολοκλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων.

Η Υπηρεσία συμφωνεί για την χορήγηση παράτασης επιπλέον ενός (1) μήνα, ήτοι έως και την 13^η Δεκεμβρίου 2024.

Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Ο Προϊστάμενος
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Γεώργιος Αδαμόπουλος
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Συνημμένα: Η με αρ. πρωτ. 39414 /01-11-2024 αίτηση
του κ. Βρυώνη Ανδρέα.

>>

και β) την με αριθμ. πρωτ. 39414 /01-11-2024 αίτηση του αναδόχου ΑΝΔΡΕΑ Γ. ΒΡΥΩΝΗ, η οποία έχει ως εξής:

<<

Προς:
Δήμο Αγίου Δημητρίου
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας & Δόμησης

Θέμα: Αίτηση για παράταση προθεσμίας του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ**»

Η σύμβαση για το έργο της επικεφαλίδας υπογράφηκε την 14^η Νοεμβρίου 2022 (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜ011594975), με προθεσμία εκτέλεσης είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης την 13^η Νοεμβρίου 2024.

Ο λόγος για τον οποίο ζητάμε την παράταση προθεσμίας του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ**» και δεν οφείλεται σε δική μας υπαιτιότητα είναι ο εξής:

Από την εκκίνηση εκτέλεσης του έργου, έχουν κατασκευαστεί συνολικά σαράντα μία (41) συνδέσεις ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο, δηλαδή όλες όσες μας ζητήθηκαν να εκτελέσουμε βάσει των εντολών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Επιπρόσθετα, έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες κατασκευής επτά (7) επισκέψιμων φρεατίων σε υπάρχουσες συνδέσεις, σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας. Επίσης, έχουν δοθεί άδειες εκσκαφής και προγραμματίζεται για το αμέσως προσεχές διάστημα άλλες δύο (2) συνδέσεις.

Το έργο βρίσκεται στο στάδιο της περαίωσης και με τις προγραμματισμένες εργασίες σύνδεσης ακινήτων αναμένεται να ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο του έργου. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι εκκρεμεί η σύνταξη και η έγκριση του 3^{ου} Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο οποίος περιλαμβάνει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών. Οι εργασίες αυτές ήταν πολύ δύσκολο να εκτιμηθούν με ακρίβεια εκ των προτέρων λόγω του γεγονότος πως ο αριθμός των προς εκτέλεση συνδέσεων προκύπτουν έπειτα από αιτήματα των δημοτών.

Για τον παραπάνω λόγο, για τον οποίο δεν φέρουμε καμία ευθύνη, ζητάμε την παράταση προθεσμίας του έργου με αναθέωρηση, κατά ένα (1) μήνα, ήτοι έως και την 13^η Δεκεμβρίου 2024 (13/12/2024), χρόνο που εκτιμούμε πως είναι ικανός για τη σύνταξη και την έγκριση του 3^{ου} Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών

Ο Ανάδοχος
ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΡΥΩΝΗΣ

>>

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, την αίτηση του αναδόχου, μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί γενική παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή σποραδικών συνδέσεων», του αναδόχου Πολιτικού Μηχανικού «ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΒΡΥΩΝΗΣ», ενός (1) μήνα, ήτοι μέχρι 13-12-2024, για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω αίτηση του αναδόχου και στην ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ.κ. Κυριακάκης, Συρράκος, Βαζαίου, Κοκοτσάκης, Πρεκετές, Γαβαλάς, Χάλαρη.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **223/27-11-2024**
Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Τα Μέλη
(υπογραφή)	(υπογραφές)

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ