



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2024.10.02
14:10:42 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6ΓΞΞΩ63-ΕΝΦ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθμό 24/2024
Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 199/2024
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Ανακατασκευή προβληματικών αγωγών».

Στον Άγιο Δημήτριο στο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα, **στις 30 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19.00** συνήλθε σε Τακτική, δια ζώσης, Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 34152/65/26-09-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 26/06/2024 ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και έχει δημοσιευτεί αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **35** μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 31 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1	ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Κ.	17	ΜΠΟΥΡΗΣ Ε.
2	ΑΧΟΥΛΙΑ-ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ Μ.	18	ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
3	ΒΑΖΑΙΟΥ Β.	19	ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
4	ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	20	ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ Μ.
5	ΖΑΧΑΡΙΑΣ Β.	21	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.
6	ΖΗΝΟΒΗΣ Β.	22	ΓΑΒΑΛΑΣ Α.
7	ΖΩΙΑΗΣ Π.	23	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι.
8	ΚΑΙΠΙΟΣ Γ.	24	ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι.
9	ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Μ.	25	ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Γ.
10	ΚΟΚΚΩΝΗΣ Π.	26	ΒΡΕΤΤΟΣ Δ.
11	ΚΟΝΔΥΛΗΣ Γ.	27	ΧΑΛΑΡΗ Α.
12	ΚΟΝΤΟΓΓΟΝΑ Ε.	28	ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ.
13	ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.	29	ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.
14	ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Χ.	30	ΔΗΜΟΥ Π.
15	ΜΠΑΜΠΙΑΝΑΣ Α.	31	ΑΥΓΕΡΗΣ Θ.
16	ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.-Ι.		

ΠΑΡΟΝΤΑ

(ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΜΟΛΟΝΟΤΙ ΠΡΟΣΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ)

1	ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Κ.	3	ΚΑΝΤΖΕΛΗ-ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε.
2	ΣΑΡΑΒΕΛΑΚΗ Α.	4	ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Μαμαλάκης Στυλιανός, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το **20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος

α) την υπ' αρ. πρωτ. 34063/26-09-24 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, που έχει ως εξής:

<<Θέμα : Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου
«Ανακατασκευή προβληματικών αγωγών»

Σχετ.: Η με Α.Π. 32713/17-09-2024 αίτηση του κου Βρυώνη Σπυρίδωνα.

Σας γνωρίζουμε ότι για το έργο «**Ανακατασκευή προβληματικών αγωγών**» υπογράφηκε την 11^η Δεκεμβρίου 2023 με Α.Π. 37324/11-12-2023 (ΑΔΑΜ: SYMV013929832) η σύμβαση, με προθεσμία εκτέλεσης δέκα (10) μήνες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης την 11^η Οκτωβρίου 2024.

Ο Ανάδοχος του έργου, με την υπ' αριθμ. 32713/17-09-2024 εμπρόθεσμη αίτησή του, ζητά την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου, λόγω της αναγκαιότητας ολοκλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων.

Η Υπηρεσία συμφωνεί για την χορήγηση παράτασης για επιπλέον οκτώ (8) μήνες, ήτοι έως και την 11^η Ιουνίου 2025.

Βάσει των ανωτέρω παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Ο Προϊστάμενος
της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Γεώργιος Αδαμόπουλος
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Συνημμένα: Η με αρ. πρωτ.: 32713/17-09-2024 αίτηση του κου Βρυώνη Σπυρίδωνα.>>

Και β) την με αρ. πρωτ. 32713/17-09-2024 αίτηση του αναδόχου η οποία έχει ως εξής:

<<

Θέμα: Αίτηση για παράταση προθεσμίας του έργου: « ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ »

Η σύμβαση για το έργο της επικεφαλίδας υπογράφηκε την 11^η Δεκεμβρίου 2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013929832), με προθεσμία εκτέλεσης δέκα (10) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης την 10^η Οκτωβρίου 2024.

Ο λόγος για τον οποίο ζητάμε την παράταση προθεσμίας του έργου: «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ**» και δεν οφείλεται σε δική μας υπαιτιότητα είναι ο εξής:

Από την εκκίνηση εκτέλεσης του έργου, έχουν κατασκευαστεί συνολικά περίπου ~~ενενήντα δύο (92) μέτρα αγωγού αποχέτευσης στις οδούς Κλειούς, Οδυσσέως, Ηλιακτίδας, Φιλιατών & Γρίβα Διγενή, καθώς και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 321 ,~~ δηλαδή όλα όσα μας ζητήθηκαν να εκτελέσουμε βάσει των εντολών της Τεχνικής ~~Υπηρεσίας του Δήμου. Επιπρόσθετα, έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες κατασκευής~~ επτά (7) προκατασκευασμένων κυκλικών φρεατίων επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα, σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Το κόστος των εν λόγω εργασιών ανέρχεται περίπου στο ποσό των τριάντα οκτώ χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α. (38.000,00 €) και ως εκ τούτου δεν έχει καλύψει το συμβατικό αντικείμενο του έργου που ανέρχεται στο ποσό των πενήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών με Φ.Π.Α. (54.879,99 €).

Είναι γνωστό και μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητό ότι οι εργασίες ανακατασκευής και επέκτασης αγωγών προκύπτουν έπειτα από έκτακτες καταστάσεις αντιμετώπισης προβλημάτων, καθώς και από αιτήματα των δημοτών για σύνδεση ακινήτων σε σημεία που δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο. Επομένως είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί με ακρίβεια εκ των προτέρων ο χρόνος εκτέλεσής τους. Εκτιμούμε, λοιπόν, πως θα απαιτηθεί επιπλέον χρόνος για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου του έργου.

Για τον παραπάνω λόγο, για τον οποίο δεν φέρουμε καμία ευθύνη, ζητάμε την παράταση προθεσμίας του έργου κατά οκτώ (8) μήνες, ήτοι έως και την 10^η Ιουνίου 2025 (10/6/2025), χρόνο που εκτιμούμε πως είναι ικανός ώστε να ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο του έργου.

Ο Ανάδοχος 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα καθώς και στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι έθεσαν τις ερωτήσεις τους και τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, την με αρ. πρωτ. 32713/17-09-2024 αίτηση του αναδόχου , καθώς και τη με Α.Π. 37324/11-12-2023 σύμβαση, μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση προθεσμίας του έργου «Ανακατασκευή προβληματικών αγωγών».» στον ανάδοχο Βρυώνη Γ. Στέφανο, για επιπλέον οκτώ (8) μήνες, ήτοι έως και την 11^η Ιουνίου 2025, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ.κ., Παπατριανταφύλλου, Αδαμόπουλος, Παναγόπουλος, Αχουλιά, Βρεττός, Κοντόγωνα, Χάλαρη.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **199/30-09-2024**

Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

(υπογραφή)

Τα Μέλη

(υπογραφές)

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ