



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό **38/2024**
Τακτικής Συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 349/2024

Γραφείο : Δημοτικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης και ανακαίνισης των ΚΕΠ».

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, **στις 4 του μήνα Σεπτεμβρίου έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11.00** συνήλθε σε Τακτική, δια ζώσης, Συνεδρίαση, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου 30435/60/30-08-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Δημοτικής Επιτροπής με το από 23/08/2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ. 1 και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 9 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ**ΑΠΟΝΤΑ**

1	ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Δήμαρχος-Πρόεδρος		
2	ΜΠΑΝΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ, Τακτικό μέλος		
3	ΚΑΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τακτικό μέλος		
4	ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Τακτικό μέλος		
5	ΑΧΟΥΛΙΑ – ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, Τακτικό μέλος		
6	ΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Τακτικό μέλος		
7	ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ, Τακτικό μέλος		
8	ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Τακτικό μέλος		
9	ΠΡΕΚΕΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Αναπληρωματικό μέλος		

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε, αν και κλήθηκε νόμιμα, το τακτικό μέλος: 1) κ. Συρράκος Νικόλαος, ο οποίος αναπληρώθηκε από το αναπληρωματικό μέλος κ. Πρεκετέ Χρήστο

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Μαμαλάκης Στυλιανός, εισηγούμενος το **3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την υπ' αριθ. Πρωτ. 29727/23-08-2024 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

<<

**Θέμα : Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου
«Εργασίες διαμόρφωσης και ανακαίνισης των Κ.Ε.Π.»**

Σχετ.: Η με α.π. 27127 /25-07-2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την με αριθμ. πρωτ 27127 /25-07-2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε., με την οποία αιτείται την χορήγηση παράτασης προθεσμίας 2 μηνών, ήτοι μέχρι 31-10-2024, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες.

1. Ιστορικό

- Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 71.779,90 € συμπεριλ. Φ.Π.Α. 24%.
- Η υπ' αριθμ. 08 /2024 μελέτη εκπονήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Δημητρίου.
- Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
- Την με α.π. 16499 /01-05-2024 Απόφαση του Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης του έργου
- Η υπ' αριθμ. 18669 /24-05-204 (Ορθή Επανάληψη 31-05-2024) σύμβαση του έργου.
- Η αρχική συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου είχε οριστεί με τη σύμβαση του έργου σε τρείς (3) μήνες.

2. Παράταση προθεσμίας

Η ανάδοχος εταιρεία με την από 27127/25-07-2024 συνημμένη αίτησή της, αιτείται την χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας δύο (2) μηνών ήτοι μέχρι 31-10-2024, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες που καθυστέρησαν χωρίς υπαιτιότητά της για τους ακόλουθους λόγους:

- Μέχρι και σήμερα δεν ήταν δυνατή η μεταφορά των θέσεων εργασίας και του εξοπλισμού του Κ.Ε.Π. της οδού Ασημακοπούλου ώστε να καταστεί δυνατή η εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών.
- Απαιτείται η εκτέλεση νέων ηλεκτρολογικών εργασιών αντιστοίχων με αυτές που εκτελέστηκαν στο Κ.Ε.Π. της οδού Ψυχογιού.
- Κατά τον μήνα Αύγουστο η προμήθεια υλικών παρουσιάζει σημαντικές καθυστερήσεις λόγω θερινών διακοπών.

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία προτείνει:

- Την έγκριση χορήγησης γενικής παράτασης προθεσμίας του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης και ανακαίνισης των Κ.Ε.Π.», της αναδόχου εταιρείας ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε. κατά 2 μήνες, ήτοι μέχρι 31-10-2024.

Ο Προϊστάμενος
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Γεώργιος Αδαμόπουλος
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Συνημμένα:

Η με αριθμ. πρωτ. 27127/25-07-2024 αίτηση
της αναδόχου εταιρείας ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε..>>

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Δημοτικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, την με α.π. 27127 /25-07-2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας τα λοιπά σχετικά έγγραφα καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση, μετά από συζήτηση έτσι όπως καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί γενική παράταση προθεσμίας του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης και ανακαίνισης των Κ.Ε.Π.», της αναδόχου εταιρείας ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε. κατά 2 μήνες, ήτοι μέχρι 31-10-2024, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Δ.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό **349/04-09-2024** και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Στυλιανός Μαμαλάκης

Τα Παρόντα Μέλη

Γ. Κάππος
Μ.Ι. Μπάντος
Κ. Κυριακάκης
Μ. Αχουλιά-Σκριβάνου
Ε. Μπούρης
Μ. Ανδρούτσου
Α. Γαβαλάς
Χ. Πρεκετές

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ