



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2025.04.02
09:58:30 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθμό 4/2025
Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 70/2025
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για χορήγηση 2^{ης} παράταξης προθεσμίας του έργου « Δημιουργία ασφαλών σχολικών δακτυλίων 2021».

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 26 του μήνα Μάρτιου του έτους 2025, ημέρα της εβδομάδας Τέταρτη και ώρα 17.30 συνήλθε σε Τακτική, δια ζώσης, Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 12290/19/21-03-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 21/03/2025 ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και έχει δημοσιευτεί αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 35 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 32 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1	ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Κ.	18	ΣΑΡΑΒΕΛΑΚΗ Α.
2	ΑΧΟΥΛΙΑ Μ.	19	ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
3	ΒΑΖΑΙΟΥ Β.	20	ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
4	ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	21	ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ Μ.
5	ΖΑΧΑΡΙΑΣ Β.	22	ΑΛΕΞΙΟΥ Β.
6	ΖΗΝΟΒΗΣ Β.	23	ΚΑΝΤΖΕΛΗ-ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε.
7	ΖΩΪΛΗΣ Π.	24	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.
8	ΚΑΠΠΟΣ Γ.	25	ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.
9	ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Μ.	26	ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Γ.
10	ΚΟΚΚΩΝΗΣ Π.	27	ΒΡΕΤΤΟΣ Δ.
11	ΚΟΝΤΟΓΓΟΝΑ Ε.	28	ΧΑΛΑΡΗ Α.
12	ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Κ.	29	ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ.
13	ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.	30	ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.
14	ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Χ.	31	ΔΗΜΟΥ Π.
15	ΜΠΑΜΠΑΝΑΣ Α.	32	ΑΥΓΕΡΗΣ Θ.
16	ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.-Ι.		
17	ΜΠΟΥΡΗΣ Ε.		

ΑΠΟΝΤΑ

(ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΜΟΛΟΝΟΤΙ ΠΡΟΣΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ)

1	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι.	2	ΚΟΝΔΥΛΗΣ Γ.
3	ΓΑΒΑΛΑΣ Α		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου κος Δήμου Ξενοφών.

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Μαμαλάκης Στυλιανός, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος:

Α) την υπ' αρ. πρωτ. 11258/17-03-25 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

<<

Θέμα : Χορήγηση 2^η παράτασης προθεσμίας του έργου
«Δημιουργία ασφαλών σχολικών δακτυλίων 2021»

Σχετ.: Η με α.π. 9121/05-03-2025 αίτηση
 της αναδόχου εταιρείας ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Σας γνωρίζουμε ότι η σύμβαση για το έργο **«Δημιουργία ασφαλών σχολικών δακτυλίων 2021»** υπογράφηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2022 με α.π. 27862 με προθεσμία περαίωσης του έργου δεκαπέντε (15) μήνες.

Με την υπ' αριθμ. 325/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε η 1^η παράταση του έργου για δεκαπέντε (15) μήνες, ήτοι έως 26 Μαρτίου 2025.

Ο ανάδοχος του έργου, με την υπ'αριθμ.9121/05-03-2025 εμπρόθεσμη αίτησή του, ζητά την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτησή του, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την χορήγηση παράτασης κατά επτά και μισό (7,5) μήνες ήτοι έως και την 10^η Νοεμβρίου 2025.

Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Ο Προϊστάμενος
 Της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 Γεώργιος Αδαμόπουλος
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ>>

και β) την με αριθμ. πρωτ. 9121/5-3-25 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία έχει ως εξής:

<<

ΘΕΜΑ: Αίτηση για παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ 2021»

Σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. 27862 σύμβαση του έργου του θέματος, η οποία υπογράφηκε την 26η Σεπτεμβρίου 2023 ο συνολικός χρόνος για την υλοποίηση και κατασκευή του έργου ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης.

Με την με αριθμ. απόφαση 325/21-12-2023 του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 26-03-2025.

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί το 35,00% περίπου του έργου, ενώ η ολοκλήρωσή του στην προβλεπόμενη ανωτέρω προθεσμία κρίνεται ως αδύνατη για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Για το λόγο αυτό υποβάλλεται η παρούσα αίτηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και απευθύνεται προς την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαϊδαρίου ως «Διευθύνουσα Υπηρεσία».

Οι λόγοι, οι οποίοι προκάλεσαν σημαντικές καθυστερήσεις στο έργο είναι οι κάτωθι:

➤ Η παρούσα μελέτη στις παρεμβάσεις για την βελτίωση της οδικής υποδομής και της οδικής ασφάλειας κατά τις μετακινήσεις των μαθητών σε σχολεία του Δήμου. Οι παρεμβάσεις γίνονται ταυτόχρονα με αναδιάταξη και εμπλουτισμό της οδικής σήμανσης. Προς αποφυγή όχλησης των μαθητών τόσο κατά την διάρκεια των μαθημάτων όσο και των σχολικών εξετάσεων , περιορίστηκε η ανάπτυξη των εργασιών με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην ολοκλήρωσή τους .

➤ Η απαίτηση σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου για να συμπεριλάβει όλες τις νέες εργασίες που κρίνονται απολύτως απαραίτητες για την ολοκλήρωση αυτού.

➤ Με το υπ'αριθμ. πρωτ. 6661/21-02-2024 έγγραφό μας , σας ενημερώσαμε ότι διακόψαμε την εκτέλεση των εργασιών του έργου. Ο συνολικός χρόνος διακοπής των εργασιών αφορά το χρονικό

διάστημα από την 21-02-2024 έως την 19-12-2024.

➤ Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που διαμορφώθηκαν στην αγορά των υλικών, οι προμηθευτές μας επέκτειναν υπέρμετρα τον προβλεπόμενο χρόνο παράδοσης τους, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εργασιών.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά επτά και μισό (7,5) μήνες από την προθεσμίας περαίωσης ήτοι έως την 10-11-2025, βάσει του άρθρου 147 παρ.8α του Ν4412/2016, δεδομένου ότι οι παρουσιασθείσες καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε δική μας υπαιτιότητα.

Νέα Σμύρνη, 28 / 02 / 2025

Με εκτίμηση,
δια την ΕΥΡΥΘΜΟΣ – Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΕΥΡΥΘΜΟΣ
Δημήτριος Κραμποβίτης

>>

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, την αίτηση του αναδόχου, μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί γενική παράταση προθεσμίας του έργου «Δημιουργία ασφαλών σχολικών δακτυλίων 2021» της αναδόχου εταιρείας ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. κατά επτά και μισό (7,5) μήνες, ήτοι έως και την 10η Νοεμβρίου 2025, για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω αίτηση του αναδόχου και στην ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ.κ. Κυριακάκης, Συρράκος, Βαζαίου, Κοκοτσάκης, Πρεκετές, Γαβαλάς, Χάλαρη.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **70/26-03-2025**.

Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ