



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2025.07.04
12:29:29 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6ΔΟ4Ω63-7Β7

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθμό 8/2025
Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 147/2025
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας για την περαίωση εργασιών του έργου «Ανακατασκευή προβληματικών αγωγών»

Στον Άγιο Δημήτριο στο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα, στις 02 του μήνα Ιουλίου του έτους 2025, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18.00 συνήλθε σε Τακτική, δια ζώσης, Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 27022/38/27-06-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 27/06/2025 ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και έχει δημοσιευτεί αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 35 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 27 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1	ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Κ.	19	ΓΑΒΑΛΑΣ Α
2	ΑΧΟΥΛΙΑ Μ.	20	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι.
3	ΒΑΖΑΙΟΥ Β.	21	ΚΑΝΤΖΕΛΗ-ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε.
4	ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	22	ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Γ.
5	ΖΑΧΑΡΙΑΣ Β.	23	ΒΡΕΤΤΟΣ Δ.
6	ΖΗΝΟΒΗΣ Β.	24	ΧΑΛΛΡΗ Α.
7	ΖΩΪΛΗΣ Π.	25	ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ.
8	ΚΑΠΠΟΣ Γ.	26	ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.
9	ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Μ.	27	ΑΥΓΕΡΗΣ Θ
10	ΚΟΚΚΩΝΗΣ Π.		
11	ΚΟΝΔΥΛΗΣ Γ.		
12	ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Κ.		
13	ΜΑΛΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.		
14	ΜΠΑΜΠΙΑΝΑΣ Α.		
15	ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.-Ι.		
16	ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ.		
17	ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.		
18	ΑΛΕΞΙΟΥ Β		

ΑΠΟΝΤΑ

(ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΜΟΛΟΝΟΤΙ ΠΡΟΣΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ)

1	ΚΟΝΤΟΓΓΟΝΑ Ε.	5	ΜΠΟΥΡΗΣ Ε.
2	ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Χ.	6	ΣΑΡΑΒΕΛΑΚΗ Α.
3	ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ Μ.	7	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α
4	ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.	8	ΔΗΜΟΥ Π.

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί ο/η μόνιμος/η υπάλληλος του Δήμου κος Δήμου Ξενοφών.

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Μαμαλάκης Στυλιανός, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος

α) την υπ' αρ. πρωτ. 34063/26-09-24 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, που έχει ως εξής:

Θέμα : Χορήγηση 2^{ης} παράτασης της προθεσμίας του έργου
«Ανακατασκευή προβληματικών αγωγών»

Σχετ.: 1. Η με Α.Π: 22385/27-05-2025 αίτηση του κου Βρυώνη Σπυρίδωνα.

Σας γνωρίζουμε, ότι για το έργο «Ανακατασκευή προβληματικών αγωγών» υπογράφηκε την 11^η Δεκεμβρίου 2023 με Α.Π:37324/11-12-2023 (ΑΔΑΜ: ΣΥΜΝ013929832) η σύμβαση με προθεσμία εκτέλεσης δέκα (10) μήνες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης την 11^η Οκτωβρίου 2024. Με την με αριθμ.199/2024 απόφαση Δ.Σ χορηγήθηκε παράταση περαίωσης για οκτώ (8) μήνες, ήτοι έως και την 11η Ιουνίου 2025.

Ο ανάδοχος του έργου, με την υπ' αριθμ. 22385 /27-05-2025 εμπρόθεσμη αίτησή του, ζητά την χορήγηση 2^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου, για καθυστέρηση η οποία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του, για την ολοκλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την χορήγηση παράτασης κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως και την 10^η Οκτωβρίου 2025.

Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη σχετικής απόφασης.

Ο Προϊστάμενος
της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Γεώργιος Αδαμόπουλος
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Συνημμένα: Η με αρ.πρωτ.: 22385/27-05-2025 αίτηση του κου Βρυώνη Σπυρίδωνα.

<<



0000499412

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΡ. ΒΡΥΩΝΗΣ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
 ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 56, Τ.Κ. 104 34 - ΑΘΗΝΑ
 ΤΗΛ: 210 8221596 - FAX: 210 8221574
 ΑΦΜ: 066806846 • ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ

Αγιος Δημήτριος, 27/05/2025

Α. Π.: Εισαρχ. 22385

Ωρα: 13:21:49

Αγιος Δημήτριος, 27/5/2025

Προς:
Δήμο Αγίου Δημητρίου
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας & Δόμησης

Θέμα: Αίτηση για παράταση προθεσμίας του έργου: « **ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ** »

Η σύμβαση για το έργο της επικεφαλίδας υπογράφηκε την 11^η Δεκεμβρίου 2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013929832), με προθεσμία εκτέλεσης δέκα (10) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης την 10^η Οκτωβρίου 2024. Με την με αριθμό 199/2024 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΓΞΞΩ63-ΕΝΦ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας για επιπλέον οκτώ (8) μήνες, ήτοι έως και την 11^η Ιουνίου 2025.

Ο λόγος για τον οποίο ζητάμε την παράταση προθεσμίας του έργου: «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ**» και δεν οφείλεται σε δική μας υπαιτιότητα είναι ο εξής:

Από την εκκίνηση εκτέλεσης του έργου, έχουν κατασκευαστεί συνολικά περίπου ενενήντα δύο (92) μέτρα αγωγού αποχέτευσης στις οδους Κλειούς, Οδυσσεώς, Ηλιακτίδας, Φιλιατών & Γρίβα Διγενή, καθώς και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 321, δηλαδή όλα όσα μας ζητήθηκαν να εκτελέσουμε βάσει των εντολών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Επιπρόσθετα, έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες κατασκευής επτά (7) προκατασκευασμένων κυκλικών φρεατίων επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα, σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Το κόστος των εν λόγω εργασιών ανέρχεται περίπου στο ποσό των τριάντα οκτώ χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α. (38.000,00 €) και ως εκ τούτου δεν έχει καλύψει το συμβατικό αντικείμενο του έργου που ανέρχεται στο ποσό των πενήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών με Φ.Π.Α. (54.879,99 €).

Είναι γνωστό και μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητό ότι οι εργασίες ανακατασκευής και επέκτασης αγωγών προκύπτουν έπειτα από έκτακτες καταστάσεις αντιμετώπισης προβλημάτων, καθώς και από αιτήματα των δημοτών για σύνδεση ακινήτων σε σημεία που δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο. Επομένως είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί με ακρίβεια εκ των προτέρων ο χρόνος εκτέλεσής τους. Εκτιμούμε, λοιπόν, πως θα απαιτηθεί επιπλέον χρόνος για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικείμενου του έργου.

Για τον παραπάνω λόγο, για τον οποίο δεν φέρουμε καμία ευθύνη, ζητάμε την παράταση προθεσμίας του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως και την 10^η Οκτωβρίου 2025 (10/10/2025), χρόνο που εκτιμούμε πως είναι ικανός ώστε να ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο του έργου.

Σπυρίδων Γ. Βρυώνης>>>

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα καθώς και στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι έθεσαν τις ερωτήσεις τους και τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, την με αρ. πρωτ. 22385/27-05-2025 αίτηση του αναδόχου, καθώς και τη με Α.Π. 22385/27-05-2025 σύμβαση, μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί την 2^η παράταση προθεσμίας για την περαίωση του έργου «Ανακατασκευή προβληματικών αγωγών» στον ανάδοχο Βρυώνη Γ. Στέφανο, για επιπλέον τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως και την 10^η Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **147/02-07-2025**
Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

(υπογραφή)

Τα Μέλη

(υπογραφές)

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου



ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ