



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2025.11.19
13:12:59 EET
Reason:
Location: Athens

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθμό 16/2025
Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 224/2025
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για χορήγηση 3^{ης} παράταξης προθεσμίας του έργου « Δημιουργία ασφαλών σχολικών δακτυλίων 2021».

Στον Άγιο Δημήτριο σήμερα, στις 12 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2025, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18.15, στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε Τακτική, δια ζώσης, Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 46347/69/7-11-2025 έγγραφη πρόσκληση (σε ορθή επανάληψη) του Προέδρου του, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 7/11/2025 Ηλεκτρονικό μήνυμα και δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και έχει δημοσιευτεί αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 35 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 27 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1	ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Κ.	15	ΜΠΟΥΡΗΣ Ε.
2	ΒΑΖΑΙΟΥ Β.	16	ΣΑΡΑΒΕΛΑΚΗ Α.
3	ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	17	ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
4	ΖΗΝΟΒΗΣ Β.	18	ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ Μ
5	ΖΩΪΛΗΣ Π	19	ΓΑΒΑΛΑΣ Α.
6	ΚΑΠΠΟΣ Γ.	20	ΚΑΝΤΖΕΛΗ-ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε.
7	ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Μ.	21	ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Γ.
8	ΚΟΚΚΩΝΗΣ Π.	22	ΒΡΕΤΤΟΣ Δ.
9	ΚΟΝΔΥΛΗΣ Γ.	23	ΧΑΛΑΡΗ Α.
10	ΚΟΝΤΟΓΓΟΝΑ Ε.	24	ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ.
11	ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Κ.	25	ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.
12	ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Χ.	26	ΔΗΜΟΥ Π.
13	ΜΠΑΜΠΙΑΝΑΣ Α.	27	ΑΥΓΕΡΗΣ Θ.
14	ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.-Ι.		

ΑΠΟΝΤΑ

(ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΜΟΛΟΝΟΤΙ ΠΡΟΣΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ)

1	ΑΧΟΥΛΙΑ-ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ Μ.	5	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.
2	ΖΑΧΑΡΙΑΣ Β.	6	ΑΛΕΞΙΟΥ Β.
3	ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.	6	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι.
4	ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.	7	ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου κ Δήμου Ξενοφών
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Μαμαλάκης Στυλιανός, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος:

Α) την υπ' αρ. πρωτ. 45134/03-11-25 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

<<

Θέμα : 3η χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Δημιουργία ασφαλών σχολικών δακτυλίων 2021»

Σχετ.: 1. Η με Α.Π: 44253/27-10-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Σας γνωρίζουμε, ότι για το έργο «Δημιουργία ασφαλών σχολικών δακτυλίων 2021» υπογράφηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2022 με Α.Π: 27862 η σύμβαση με προθεσμία περαίωσης του έργου δεκαπέντε (15) μήνες.

Με τις υπ'αριθμ.325/2023 και 70/2025 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε παράταση περαίωσης του έργου έως 10 Νοεμβρίου 2025.

Ο ανάδοχος του έργου, με την υπ'αριθμ. 44253/27-10-2025 εμπρόθεσμη αίτησή του, ζητά την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτησή του προκειμένου να ολοκληρωθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις.

Η υπηρεσία, συμφωνεί για την χορήγηση παράτασης κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως και την 10^η Μαρτίου 2026.

Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η Προϊσταμένη
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Όλγα Βλάχου
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Συνημμένα: 1. Η με Α.Π: 44253/27-10-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. >>

και β) την με αριθμ. πρωτ. 44253/27-10-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία έχει ως εξής:

<<

ΠΡΟΣ:
ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Υπ'οψιν: κας Καζάκου

ΘΕΜΑ: Αίτηση για παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ 2021»

Σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. 27862 σύμβαση του έργου του θέματος, η οποία υπογράφηκε την 26η Σεπτεμβρίου 2023 και με τις υπ'αριθμ. 325/2023 και 70/2025 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου, η προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης του έργου είναι η 10 / 11 / 2025.

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί το 35,00% περίπου του έργου, ενώ η ολοκλήρωσή του στην προβλεπόμενη ανωτέρω προθεσμία κρίνεται ως αδύνατη για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Για το λόγο αυτό υποβάλλεται η παρούσα αίτηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και απευθύνεται προς την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Δημητρίου ως «Διευθύνουσα Υπηρεσία».

Οι λόγοι, οι οποίοι προκάλεσαν σημαντικές καθυστερήσεις στο έργο είναι οι κάτωθι:

> Η παρούσα μελέτη στις παρεμβάσεις για την βελτίωση της οδικής υποδομής και της οδικής ασφάλειας κατά τις μετακινήσεις των μαθητών σε σχολεία του Δήμου. Οι παρεμβάσεις γίνονται ταυτόχρονα με αναδιάρθρωση και εμπλουτισμό της οδικής σήμανσης. Προς αποφυγή όχλησης των μαθητών τόσο κατά την διάρκεια των μαθημάτων όσο και των σχολικών εξετάσεων, περιορίστηκε η ανάπτυξη των εργασιών με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην ολοκλήρωσή τους.

> Η απαίτηση σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου για να

συμπεριλάβει όλες τις νέες εργασίες που κρίνονται απολύτως απαραίτητες για την ολοκλήρωση αυτού.

➤ Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες (Χαμηλές Θερμοκρασίες – βροχοπτώσεις - περίοδος καλοκαιριού - υψηλές θερμοκρασίες, κ.λ.π.), οι οποίες είχαν διάρκεια και ένταση μεγαλύτερη των αναμενόμενων.

με αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η εκτέλεση των εργασιών για διάστημα μεγαλύτερο των (25) εργάσιμων ημερών. (Καλοκαιρινή περίοδο οδηγία που έχει εκδώσει η Επιθεώρηση Εργασίας για να προστατευθεί από φαινόμενα θερμοπληξίας το εργατοτεχνικό προσωπικό)

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες από την προθεσμίας περαίωσης ήτοι έως την 10-03-2026 , βάσει του άρθρου 147 παρ.8α του Ν4412/2016, δεδομένου ότι οι παρουσιασθείσες καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε δική μας υπαιτιότητα.

Νέα Σμύρνη , 27 / 10 / 2025

Με εκτίμηση,

δια την ΕΥΡΥΘΜΟΣ – Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

>>

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, την αίτηση του αναδόχου, μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί 3^η παράταση προθεσμίας του έργου «Δημιουργία ασφαλών σχολικών δακτυλίων 2021» της αναδόχου εταιρείας ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως και την 10η Μαρτίου 2026, για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω αίτηση του αναδόχου και στην ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ.κ Κοντόγγονα, Μαργαρίτη, Ζηνόβης,

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **224/12-11-2025.**

Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ