

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΑπό το Πρακτικό της με αριθμό 5/2026
Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 19/2026
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**ΠΕΡΙΛΗΨΗ****Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Αγίου Δημητρίου».**

Στον Άγιο Δημήτριο στο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα, **στις 28 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2026, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 17.00** συνήλθε σε Τακτική, δια ζώσης, Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου **2518/7/23-01-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 23/01/2026 ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και έχει δημοσιευτεί αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **35** μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση **32** μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1	ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Κ.	17	ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.-Ι.
2	ΑΧΟΥΛΙΑ Μ.	18	ΜΠΟΥΡΗΣ Ε.
3	ΒΑΖΑΙΟΥ Β.	19	ΣΑΡΑΒΕΛΑΚΗ Α.
4	ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	20	ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
5	ΖΑΧΑΡΙΑΣ Β.	21	ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
6	ΖΗΝΟΒΗΣ Β.	22	ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ Μ.
7	ΖΩΪΛΗΣ Π.	23	ΑΛΕΞΙΟΥ Β.
8	ΚΑΠΠΟΣ Γ.	24	ΓΑΒΑΛΑΣ Α
9	ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Μ.	25	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι.
10	ΚΟΚΚΩΝΗΣ Π.	26	ΚΑΝΤΖΕΛΗ-ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε.
11	ΚΟΝΔΥΛΗΣ Γ.	27	ΒΡΕΤΤΟΣ Δ.
12	ΚΟΝΤΟΓΓΟΝΑ Ε.	28	ΧΑΛΑΡΗ Α.
13	ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Κ.	29	ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ.
14	ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.	30	ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.
15	ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Χ.	31	ΔΗΜΟΥ Π.
16	ΜΠΑΜΠΙΑΝΑΣ Α.	32	ΑΥΓΕΡΗΣ Θ.

ΑΠΟΝΤΑ

(ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΜΟΛΟΝΟΤΙ ΠΡΟΣΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ)

1	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.	3	ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Γ.
2	ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Μαμαλάκης Στυλιανός, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το **10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την υπ' αρ. πρωτ. 1199/13-01-2026 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

<<

Θέμα : Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών «**Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Αγίου Δημητρίου**»

Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 1140/13-01-2026 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ».

Σας διαβιβάζουμε την με αριθ. πρωτ 1140/13-01-2026 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ» με την οποία αιτείται την χορήγηση παράτασης προθεσμίας μέχρι 30/04/2026 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία του Δήμου Αγίου Δημητρίου συνέταξε τις με αριθμό 66/2022 και 71/2022 μελέτες του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Αγίου Δημητρίου» με προϋπολογισμό 3.497.514,18 € με Φ.Π.Α. Το έργο χρηματοδοτείται:

α) από το Πρόγραμμα «Βελτίωση οδικής Ασφάλειας» μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών που χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, μέσα από το έργο «sub 2-16631_ Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» που είναι ενταγμένο στον Άξονα 4.6. «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων της οικονομίας της χώρας». Το έργο/δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης κα Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, με Αρ. Απόφασης ένταξης 20107/2023 (ΑΔΑ: ΨΩΗ446ΜΤΛ6-ΟΘΦ).

β) από ίδιους Πόρους του Δήμου.

Για το έργο «**Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Αγίου Δημητρίου**» υπογράφηκε την 5η Οκτωβρίου 2023 η με αριθμό πρωτ. 30014/05-10-2023 σύμβαση με προθεσμία είκοσι (20) μήνες δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης την 05/06/2025.

Με την με αρ. 109/2025 απόφαση Δ.Σ. η προθεσμία παρατάθηκε έως 31-01-2026

2. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Ο ανάδοχος με την από 13/01/2026 συνημμένη αίτηση του, αιτείται την χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας 30/04/2026, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες που καθυστέρησαν χωρίς υπαιτιότητά του για τους ακόλουθους λόγους:

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία προτείνει:

Την έγκριση χορήγησης γενικής παράτασης προθεσμίας του έργου «**Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Αγίου Δημητρίου**», της αναδόχου εταιρείας «ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ» μέχρι 30/04/2026.

Η Προϊσταμένη
της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΒΛΑΧΟΥ ΟΛΓΑ
Μηχανικός Περιβάλλοντος

Συνημμένο: Η με αρ. πρωτ. 1140/13-01-2026 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ»..>>

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, την υπ' αρ. πρωτ. 1140/13-01-2026 αίτηση του αναδόχου, τα λοιπά σχετικά έγγραφα που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί γενική παράταση προθεσμίας για την περαίωση του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Αγίου Δημητρίου» της αναδόχου εταιρείας ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ μέχρι 30/04/2026, για τους λόγους που αναγράφονται στην ανωτέρω εισήγηση.

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ.κ. Βρεττός, Κυριακάκης, Δήμου,

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **19/28-01-2026**

Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ