



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Ministry of  
Digital  
Governance

Digitally signed by Ministry  
of Digital Governance  
Date: 2026.03.26  
08:30:25 EET  
Reason:  
Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΨΔΤΩ63-ΘΞΝ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό της με αριθμό 8/2026  
Τακτικής Συνεδρίασης του  
Δημοτικού Συμβουλίου  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 61/2026**  
**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

**Λήψη απόφασης για χορήγηση 4<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας του έργου «Δημιουργία ασφαλών σχολικών δακτυλίων 2021»**

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 23 του μήνα Μάρτιου του έτους 2026, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 17.00 συνήλθε σε Τακτική, δια ζώσης, Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 11105/20/19-03-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 19/03/2026 ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και έχει δημοσιευτεί αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 35 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 32 μέλη:

**ΠΑΡΟΝΤΑ**

1	ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Κ.	17	ΣΑΡΑΒΕΛΑΚΗ Α.
2	ΑΧΟΥΛΙΑ Μ.	18	ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
3	ΒΑΖΑΙΟΥ Β.	19	ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
4	ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	20	ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ Μ.
5	ΖΗΝΟΒΗΣ Β.	21	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.
6	ΖΩΪΛΗΣ Π.	22	ΑΛΕΞΙΟΥ Β.
7	ΚΑΠΠΟΣ Γ.	23	ΓΑΒΑΛΑΣ Α
8	ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Μ.	24	ΚΑΝΤΖΕΛΗ-ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε.
9	ΚΟΚΚΩΝΗΣ Π.	25	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι.
10	ΚΟΝΔΥΛΗΣ Γ.	26	ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Γ.
11	ΚΟΝΤΟΓΓΟΝΑ Ε.	27	ΒΡΕΤΤΟΣ Δ.
12	ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Κ.	28	ΧΑΛΑΡΗ Α.
13	ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Χ.	29	ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ.
14	ΜΠΑΜΠΑΝΑΣ Α.	30	ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.
15	ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.-Ι.	31	ΔΗΜΟΥ Π.
16	ΜΠΟΥΡΗΣ Ε.	32	ΑΥΓΕΡΗΣ Θ.

**ΑΠΟΝΤΑ**

(ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΜΟΛΟΝΟΤΙ ΠΡΟΣΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ)

1	ΖΑΧΑΡΙΑΣ Β.	3	ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.
2	ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιάρου Αικατερίνη.

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Μαμαλάκης Στυλιανός, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος:

α) την υπ' αρ. πρωτ. 10741/18-03-26 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας που έχει ως εξής:

&lt;&lt;

**Θέμα:** Χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Δημιουργία ασφαλών σχολικών δακτυλίων 2021»

**Σχετ.:** 1. Η με Α.Π: 7677/27-02-2026 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ

Σας γνωρίζουμε, ότι για το έργο «Δημιουργία ασφαλών σχολικών δακτυλίων 2021» υπογράφηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2022 με Α.Π: 27862 η σύμβαση με προθεσμία περαίωσης του έργου δεκαπέντε (15) μήνες. Με τις υπ'αριθμ.325/2023, 70/2025 και 224/2025 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε παράταση περαίωσης του έργου έως 10 Μαρτίου 2025.

Ο ανάδοχος του έργου, με την υπ'αριθμ. 7677/27-02-2026 εμπρόθεσμη αίτησή του, ζητά την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτησή του προκειμένου να ολοκληρωθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις.

Η υπηρεσία, συμφωνεί για την χορήγηση παράτασης κατά δύο (2) μήνες ήτοι έως και την 10<sup>η</sup> Μαΐου 2026.

Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η Προϊσταμένη  
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Όλγα Βλάχου  
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ >>

Και β) την υπ' αρ. πρωτ. 7677/27-02-26 αίτηση του αναδόχου η οποία έχει ως εξής:  
<<

**ΘΕΜΑ: Αίτηση για παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ 2021»**

Σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. 27862 σύμβαση του έργου του θέματος, η οποία υπογράφηκε την 26η Σεπτεμβρίου 2023 και με τις υπ' αριθμ. 325/2023, 70/2025 και 224/2025 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου, η προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης του έργου είναι η 10/03/2026.

Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί τμήματα του έργου, ενώ η ολοκλήρωσή του στην προβλεπόμενη ανωτέρω προθεσμία κρίνεται ως αδύνατη για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. Για το λόγο αυτό υποβάλλεται η παρούσα αίτηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και απευθύνεται προς την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Δημητρίου ως «Διευθύνουσα Υπηρεσία».

Οι λόγοι, οι οποίοι προκάλεσαν σημαντικές καθυστερήσεις στο έργο είναι οι κάτωθι:

- Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει και την παρέμβαση στην οδό Ευρώτα, για την βελτίωση της οδικής υποδομής και της οδικής ασφάλειας κατά τις μετακινήσεις των μαθητών σε σχολεία του Δήμου. Οι παρεμβάσεις γίνονται ταυτόχρονα με αναδιάρθρωση και εμπλουτισμό της οδικής σήμανσης. Προς αποφυγή όχλησης των μαθητών τόσο κατά την διάρκεια των μαθημάτων όσο και των σχολικών εξετάσεων, δεν έχει ξεκινήσει η ανάπτυξη των εργασιών με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην ολοκλήρωσή τους.
- Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες ( Χαμηλές Θερμοκρασίες – βροχοπτώσεις - περίοδος καλοκαιριού - υψηλές θερμοκρασίες, κ.λ.π.), οι οποίες είχαν διάρκεια και ένταση μεγαλύτερη των αναμενόμενων με αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η εκτέλεση των εργασιών για μεγάλο χρονικό διάστημα .

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες από την προθεσμίας περαίωσης ήτοι έως την 10-05-2026 , βάσει του άρθρου 147 παρ.8α του Ν4412/2016, δεδομένου ότι οι παρουσιασθείσες καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε δική μας υπαιτιότητα.

Με εκτίμηση,

Για την ΚΑΛΙΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε.



ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ

Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Τηλ.: 2109712123, Κιν. 6973774004

www.kallitexnos.gr

>>

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κάππος .

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι έθεσαν τις ερωτήσεις τους και τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, την ανωτέρω αίτηση, καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις που αναφέρονται σε αυτές, μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη χορήγηση 4<sup>ης</sup> παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Δημιουργία ασφαλών σχολικών δακτυλίων 2021» για τους λόγους που αναφέρονται στην υπ' αρ. πρωτ. 7677/27-02-26 αί-

τηση του αναδόχου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις και σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης και λήψης απόφασης απουσίαζαν οι κ.κ. Κυριακάκης, Σαραβελάκη, Κοντόγγονα.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **61/23-03-2026**

Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

**Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου**  
(υπογραφή)

**Τα Μέλη**  
(υπογραφές)

**ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**Ακριβές απόσπασμα**  
**Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου**

**ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**