



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθμό 5/2019
Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 76/2019
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για Έγκριση του 2^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου «Συντήρηση οδών 2017»

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, **στις 13 του μήνα Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.30** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 9653/17/08-03-19 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού. Η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 36 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.	19	ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.	1	ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.
2	ΑΛΕΞΙΟΥ Β.	20	ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ Α.	2	ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σ.
3	ΒΡΕΤΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Α.	21	ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.	3	ΜΑΘΑΣ Ι.
4	ΓΑΒΑΛΑΣ Α.	22	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Κ.	4	ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ Ε.
5	ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν.	23	ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ	5	ΔΟΥΡΟΥ ΑΝ.
6	ΕΙΡΗΝΑΚΗΣ Π.	24	ΑΧΟΥΛΙΑ Μ.		
7	ΘΑΝΟΥ Μ.	25	ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.		
8	ΚΑΝΤΖΕΛΗ Ε.	26	ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.		
9	ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Χ.	27	ΒΡΕΤΤΟΣ Ν.		
10	ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β.	28	ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ Θ.		
11	ΚΩΤΣΙΔΗΣ Κ.	29	ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ Σ.		
12	ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ Π.	30	ΣΚΟΡΔΑΚΗΣ Γ.		
13	ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ.	31	ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Β.		
14	ΜΠΕΛΛΟΣ Χ	32	ΑΝΤΙΜΙΣΑΡΗ Α.		
15	ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ Δ.	33	ΒΑΣΙΟΣ Α.		
16	ΝΟΜΙΚΟΣ Ε.	34	ΔΗΜΟΥ Π.		

17	ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΤΗΣ Α	35	ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α.		
18	ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.	36	ΖΕΡΒΑΣ Γ		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου .

Χρέη Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου εκτελεί η Δημοτική Σύμβουλος κα Τζαμπαζόγλου Αρετή λόγω αποχώρησης του Γραμματέα κου Βρεττού Νικόλαου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το **3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου: : «Συντήρηση οδών 2017» η οποία έχει ως εξής:

<< ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(συνοδεύει τον 2^ο Α.Π.Ε.)

Α) ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Η υπ αριθμ 147/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για διάθεση πίστωσης του Κ.Α.Ε 30.7333.01 του οικονομικού έτους 2017
2. Η υπ αριθμ 72/2017 τεχνική μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
3. Η υπ αριθμ 82/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί έγκρισης του αριθμ .5/2018 Πρακτικού της επιτροπής Ε.Δ του έργου .
4. Η υπ αριθμ. 361/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας στην εργοληπτική επιχείρηση του «ΤΣΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ » με ποσοστό έκπτωσης 71,12% .
5. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του Έργου.
6. Ο προϋπολογισμός μελέτης που είναι 1.800.000,00 € ευρώ μαζί με το ΦΠΑ 24% . Η δε μέση έκπτωση 71,12% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.
7. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του αναδόχου και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά του.
8. Το συμφωνητικό της εργολαβίας υπογράφηκε στις 19/07/2018 ποσού 425.225,89€ και η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου έχει καθοριστεί σε 21 μήνες.
9. Ο 1^{ος} Α.Π.Ε εγκρίθηκε με την απόφαση 292/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου του Αγ .Δημητρίου.

Β) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Με τη μελέτη του έργου, προϋπολογισμού δαπάνης 1.800.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) προβλέπεται να γίνουν εργασίες συντήρησης σε διάφορους οδούς του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

Γ) 1^{ος} Α.Π.Ε

Ο 1ος Α.Π.Ε. (**σε ισοζύγιο**) συντάχθηκε για να αυξομειώσει ορισμένες ποσότητες των συμβατικών εργασιών , που απαιτούνται για την έντεχνη ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειμένου του έργου και καλύπτονται με την ανάλωση μέρους του κονδυλίου των απροβλέπτων καθώς και από τη μεταφορά κονδυλίων από τις υπόλοιπες ομάδες εργασιών μέσα στα πλαίσια των κείμενων διατάξεων (άρθρο 156 παρ. 3 Ν.4412/2016).

Δ) 2ος Α.Π.Ε

Ο 2ος Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο) συντάχθηκε για να αυξομειώσει ορισμένες ποσότητες των συμβατικών εργασιών, που απαιτούνται για την έντεχνη ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειμένου του έργου βάση εγκεκριμένων επιμετρήσεων καθώς και εκτενέστερων προμετρήσεων και καλύπτονται με την ανάλωση του κονδυλίου των απροβλέπτων καθώς και από τη μεταφορά κονδυλίων από τις υπόλοιπες ομάδες εργασιών μέσα στα πλαίσια των κείμενων διατάξεων (άρθρο 156 παρ. 3 Ν.4412/2016).

Συγκεκριμένα :

ΟΜΑΔΑ Α. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ -ΣΗΜΑΝΣΗ: Παρουσιάζει μείωση κατά 2.235,38€

ΟΜΑΔΑ Β. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ : Παρουσιάζει αύξηση κατά 48.131,40€

Η αύξηση της οφείλεται στην αποκλειστική χρήση του άρθρου της απόξεσης ασφαλικού τάπητα αστικής οδού λόγω του ότι οι οδοί που θα συντηρηθούν είναι οδοί με ιδιαίτερη δυσκολία στην απόξεση εξαιτίας της στάθμευσης οχημάτων εκατέρωθεν των οδών .

- Η μετακίνηση του εξοπλισμού από θέση σε θέση απόξεσης.

-Η τοποθέτηση ευανάγνωστων εντύπων σημειωμάτων αναγγελίας της ημέρας και ώρας εκτέλεσης των εργασιών κατά μήκος των οδών ώστε να απομακρυνθούν τα σταθμεύοντα οχήματα.

-Η μετακίνηση τυχόν παραμενόντων, παρά την ειδοποίηση, οχημάτων που δυσχεραίνουν την εκτέλεση των εργασιών.

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η δαπάνη του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακα δεν παρουσιάζει μεταβολή από τη συμβατική δαπάνη ενώ και η συνολική του δαπάνη είναι 425.225,69ΕΥΡΩ με τον Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στο ποσό των 527.279,86 ΕΥΡΩ.

Με την παρούσα ζητείται η έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακα .

Αγ. Δημήτριος 06 / 03 / 2019

Αγ. Δημήτριος 04 / 03 / 2019

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ

ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ANNA
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ>>

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολούθως η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω αιτιολογική έκθεση, τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου: : **«Συντήρηση οδών 2017»** αρμοδίως υπογεγραμμένα, μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση οδών 2017» σύμφωνα με την ανωτέρω αιτιολογική έκθεση

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης οι κ.κ.. Κουτσοβασίλης, Αλεξίου, Πρεκετές, Βρεττός, Βάσιος, Αδαμόπουλος, Καραχάλιος, Νομικός.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **76/13-03-2019**.

Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΕΛΗ

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΡΕΤΗ

Ακριβές απόσπασμα

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ