



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθμό **10/2019**
Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 218/2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 2^{ου} ΠΚΤΝΜΕ του έργου
"Ανακατασκευές κοινοχρήστων χώρων"**

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 29 του μήνα Μαΐου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 18930/37/24-05-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού. Η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 27 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.	15	ΝΟΜΙΚΟΣ Ε.	1	ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν.
2	ΑΛΕΞΙΟΥ Β.	16	ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΤΗΣ Α.	2	ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Χ.
3	ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.	17	ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.	3	ΚΩΤΣΙΔΗΣ Κ.
4	ΒΡΕΤΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Α.	18	ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.	4	ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ Δ.
5	ΓΑΒΑΛΑΣ Α.	19	ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ Α.	5	ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ
6	ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σ.	20	ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛ.	6	ΑΧΟΥΛΙΑ-ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ Μ.
7	ΕΙΡΗΝΑΚΗΣ Π.	21	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Κ.	7	ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.
8	ΘΑΝΟΥ Μ.	22	ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ Σ.	8	ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.
9	ΚΑΝΤΖΕΛΗ Ε	23	ΣΚΟΡΔΑΚΗΣ Γ.	9	ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ Ε.
10	ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β.	24	ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Β.	10	ΒΡΕΤΤΟΣ Ν.
11	ΜΑΘΑΣ Ι.	25	ΑΝΤΙΜΙΣΑΡΗ Α.	11	ΔΟΥΡΟΥ ΑΝ
12	ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ Π.	26	ΒΑΣΙΟΣ Α.	12	ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ Θ.
13	ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ.	27	ΔΗΜΟΥ Π.	13	ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α.
14	ΜΠΕΛΛΟΣ Χ			14	ΖΕΡΒΑΣ Γ.

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου.

Χρέη Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου εκτελεί ο κ. Πάνος Μπαντούνας λόγω απουσίας του Γραμματέα κ. Νικόλαου Βρεττού.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης ομόφωνα το Σώμα απεφάνθη ότι η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος κρίνεται ως έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης και δεν απαγορεύεται από την διάταξη του άρθρου 65 παραγρ. 5 του Ν. 3852/2010 το οποίο ορίζει ότι «Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, διότι αφορά έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και αποτελεί απαραίτητη διαδικασία προκειμένου να συνεχιστεί το έργο.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το **5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και το 2^ο ΠΚΤΝΜΕ του έργου: : **"Ανακατασκευές κοινοχρήστων χώρων"** η οποία έχει ως εξής:

<< ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)

A) ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 760.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
 Η υπ' αριθμ. 6/2017 μελέτη εκπονήθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Δημητρίου.
 Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α.35.7322.05
 Ο διαγωνισμός του έργου διεξήχθη στις 23/03/2017 και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία LATERN CONSTRUCTION S.A. η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 66,41%.
 Με την αρ. 221/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το υπ' αριθμ. 56/2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου της επικεφαλίδας και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.
 Το συμφωνητικό υπεγράφη την 05/12/2017 για ποσό 255.305,62 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (εργασίες με Γ.Ε.+Ο.Ε (18%) 27.279,96€, απρόβλεπτα 26.829,30€, αναθεώρηση 231,03 € και Φ.Π.Α. 49.413,99€.
 Η αρχική συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου είχε οριστεί με τη σύμβαση του έργου σε δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως τις 05/12/2018.
 Με την υπ αριθμ. 399/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 05-03-2019.
 Με την υπ αριθμ. 29/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 05-06-2019
 Με την υπ αριθμ. 29/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε και το 1^ο ΠΚΤΝΜΕ

B) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

A. Ανακαίνιση της πλατείας Αλ. Παναγούλη και συγκεκριμένα :

1. Ανακατασκευή των πεζοδρομίων επί των οδών Ελ. Βενιζέλου, Λεκανίδη και Εθν. Μακαρίου
2. Εργασίες ανακαίνισης του χώρου εκδηλώσεων
3. Διαμόρφωση χώρου στάσης επί της οδού Λεκανίδη
4. Διαμόρφωση χώρου εκτόνωσης σκύλων
5. Ανάδειξη μνημείου Αλ. Παναγούλη
6. Ανακαίνιση των σιδηρών κατασκευών του γηπέδου καλαθοσφαίρισης
7. Λοιπές οικοδομικές εργασίες στο σύνολο της πλατείας

Β. Επιστρώσεις στην πλατεία του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου με τιμεντόπλακες και μάρμαρα Καβάλας.

Γ. Παρεμβάσεις στην πλατεία Κύπρου και στον κοινόχρηστο χώρο μεταξύ των οδών Εθν. Μακαρίου, Ναυπλίου και Ελευθερωτών. Προβλέπεται επένδυση των περιμετρικών τοιχείων με σχιστόλιθους χωριάτικου τύπου.

Γ) ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2^{ου} Α.Π.Ε. και 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

α) την αρχική σύμβαση με τις αυξομειώσεις στις ποσότητες εργασιών, όπως αυτές διαμορφώνονται τόσο από τις επιμετρήσεις των μέχρι σήμερα εκτελεσμένων εργασιών όσο και από ακριβέστερες προμετρήσεις των υπολειπόμενων τμημάτων

β) καθώς και νέες εργασίες αναγκαίες για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου που, η δαπάνη των οποίων θα καλυφθεί από το κονδύλιο των απροβλέπτων του έργου.

Τα παραπάνω καθίστανται απαραίτητα τόσο για την ολοκλήρωση όσο και για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου όπως προβλέπεται από την αρχική σύμβαση.

Οι συμπεριλαμβανόμενες εργασίες (στον 2ο Α.Π.Ε.) είναι αναγκαίες και απαραίτητες γιατί χωρίς την Κατασκευή τους θα ήταν αδύνατη η εκτέλεση του συγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου και η εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης.

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται σε Ισοζύγιο με την Αρχική Μελέτη.

Αναλυτικά, οι ομάδες εργασιών που τροποποιούνται είναι οι εξής :

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} Α.Π.Ε.	2 ^{ος} Α.Π.Ε.	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	
1	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	84.223,62	79.997,14	74.415,21	-9.808,41	11,65%
2	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	7.451,02	8.831,45	8.924,54	1.473,52	19,78%
3	ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η/Μ	59.880,70	67.407,29	70.448,54	10.567,84	17.65%
4	1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.		16.346,41	17.534,31	17.534,31	
5	2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.			2.669,72	2.669,72	
	ΣΥΝΟΛΟ	151.555,34	172.582,29	173.992,33	22.436,98	
	ΓΕ & ΟΕ (18%)	27.279,86	31.064,81	31.318,62	4.038,66	
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	178.835,30	203.647,11	205.310,94	26.475,64	
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ	26.825,30	2.013,49	349,66	26.475,64	
	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	231,03	231,03	231,03		
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	205.891,63	205.891,63	205.891,63		
	ΦΠΑ 24%	49.413,99	49.413,99	49.413,99		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	255.305,62	255.305,62	255.305,62		

Δ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΟΣ 2^{ΟΥ} ΑΠΕ

Με το 2^ο Α.Π.Ε. δηλώνεται και αποσαφηνίζεται ρητώς ότι:

- Δεν προκαλείται ουδεμία αλλαγή του «Βασικού Σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα Συμβατικά Τεύχη.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του Έργου.
- Δεν καταργείται καμία Ομάδα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα Συμβατικά Τεύχη.
- Δεν επιφέρεται καμία αλλαγή στην Αρχική Μελέτη, Τροποποίηση Σχεδίων ή στην μορφή του έργου.
- Δεν υπάρχει ουδεμία επέκταση της εργολαβίας σε διαφορετικό από το Δημοπρατηθέν Τεχνικό Αντικείμενο.
- Ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο της Εργολαβίας.

Οι συμπεριλαμβανόμενες εργασίες στον 2ο Α.Π.Ε. είναι αναγκαίες και απαραίτητες γιατί χωρίς την Κατασκευή τους θα ήταν αδύνατη η εκτέλεση του Συγκεκριμένου Συμβατικού Αντικειμένου και η Εφαρμογή της Εγκεκριμένης Μελέτης.

Ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε συντάχθηκε για να:

- 1) Περιλάβει τις αυξομειώσεις των Ποσοτήτων των Συμβατικών Εργασιών, όπως αυτές διαμορφώνονται μετά από Προμετρήσεις και Οριστικές Επιμετρήσεις, σε σχέση με την Αρχική Μελέτη (ως συνημμένη Συνοπτική Προμέτρηση).
- 2) Περιλάβει την απορρόφηση του Ποσού των Απροβλέπτων, τα οποία ως Διορθωτικό Κονδύλιο της Μελέτης, που αφορούν το τεχνικό Αντικείμενο της Συγκεκριμένης Σύμβασης, διατίθενται για την κάλυψη δαπανών που προκύπτουν από προφανείς παραλείψεις και προμετρητικά σφάλματα.

Δ1) 1ο ΠΚΤΜΝΕ

Ύστερα από αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις εργασιών, παρατηρείται η ανάγκη δημιουργίας τριών (15) νέων τιμών :

- (NT/1) :Εφαρμογή υδροβολής επιφανειών δαπέδων ακανόνιστων πλακών καρύστου και πέτρινων τοιχείων
- (NT/2) :Μεταφορά υλικών με μονότροχο
- (NT/3) :Πρόσθετη αποζημίωση πλαγίων μεταφορών προϊόντων εκσκαφής, αποξήλωσης ή καθαίρεσης
- (NT/4) :Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης
- (NT/5) :Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες
- (NT/6) :Συμπλήρωση και αρμολόγηση των παρειών κατά μήκος των χανδάκων επί της πλατείας
- (NT/8) :Εργοταξιακή περίφραξη, ύψους 1,00m από γαλβανισμένη αυλακωτή λαμαρίνα πάχους 0,5mm
- (NT/9) :Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα
- (NT/11) :Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά
- (NT/13) :Προσαύξηση τιμής του άρθρου ΑΤ 2.32, λόγω αναγκαίων πρόσθετων εργασιών κατά την τοποθέτηση του αρδευτικού δικτύου
- (NT/14) :Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m
- (NT/15) :Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m
- (NT/16) :Κλάδεμα θάμνων, ανανέωση - διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυσσόμενων θάμνων ύψους έως 1,70 m
- (NT/17) :Συντήρηση και ανακατασκευή συντριβανιού
- (NT/18) :Προσαύξηση τιμής για κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) και ηλεκτρικού πίνακα

Δ2) 2ο ΠΚΤΜΝΕ

Ύστερα από αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις εργασιών, λόγω διακοπής παραγωγής λαμπτήρων παρατηρείται η ανάγκη δημιουργίας μιάς (1) νέας τιμής :

(2ΝΤ/1) : Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

(2ΝΤ/2) : Αποξήλωση παλαιών σωλήνων δικτύου άρδευσης, διατομής Φ20

(2ΝΤ/3) : Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm, πλαστικές, με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in

(2ΝΤ/4) : Πηνία ηλεκτροβανών 24 V AC

(2ΝΤ/5) : Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες Η/Β 15-16

Ε) ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΕΛΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2^{ου} ΑΠΕ:

- Στην 2^η ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ και στην 3^η ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η/Μ έχουμε αύξηση κατά $1.473,52 + 10.567,84 = 12.041,36$ € η οποία καλύπτεται από την χρήση επί έλαττον της 1^{ης} ομάδας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, δηλαδή 9.808,41€. Υπάρχει διαφορά $12.041,36 - 9.808,41 = 2.232,95$ € που μαζί με το εργολαβικό όφελος (18%) διαμορφώνεται σε $2.232,95 + 401,93 = 2.634,88$ € και λαμβάνεται από τα απρόβλεπτα.
- Στην 4^η και 5^η ομάδα (1^ο και 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) έχουμε αύξηση κατά 20.204,03€ που μαζί με το όφελος (18%) διαμορφώνεται σε $20.204,03 + 3.636,73 = 23.840,76$ € το οποίο λαμβάνεται εξ ολοκλήρου από τα απρόβλεπτα της αρχικής μελέτης.

Α) Η προτεινόμενη δαπάνη του παρόντος 2^{ου} Α.Π.Ε., παρουσιάζει αλλαγές στις ομάδες των εγκεκριμένων εργασιών. Πραγματοποιήθηκε έλεγχος για χρήση επί έλασσον δαπανών, η οποία είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία, όπως παρουσιάζεται στον αντίστοιχο συνημμένο πίνακα. Η επί μέρους απορρόφηση της επί έλασσον δαπάνης ανά κατηγορία εργασιών είναι μικρότερη από 20,00%, ενώ η συνολική απορρόφηση ανέρχεται σε ποσοστό $6,47\% < 10,00\%$. Δεν παρουσιάζονται δαπάνες προς περικοπή.

Β) Το κόστος των νέων εργασιών λαμβάνεται εξ ολοκλήρου από τα απρόβλεπτα της μελέτης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δ. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ (ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ)

Μετά από τα Προαναφερθέντα προτείνεται να εγκριθεί ο 2^{ος} Α.Π.Ε. του Έργου, προκειμένου να κατασκευασθεί Τεχνικά, Άρτια και Ολοκληρωμένα το Αρχικό φυσικό αντικείμενο της Εργολαβίας, το οποίο ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΕΚΑΤΟ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (100%) και έτσι καθίσταται το έργο λειτουργικό αυτοτελές και ολοκληρωμένο.

...../...../2019

Οι επιβλέποντες

Άρτεμις Μαυρακάνα
Πολιτικός Μηχανικός

Παναγιώτης Παπακυριαζής
Γεωπόνος

Αντώνης Μανώλαρος
Ηλεκτ.Μηχανικός Τ.Ε.>>

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ / / 2019
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ.

Γεώργιος Βασιλαντωνάκης
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

.>>

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν

αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολούθως η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω αιτιολογική έκθεση, τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και το 2^ο ΠΚΤΝΜΕ του έργου: : **"Ανακατασκευές κοινοχρήστων χώρων"**» αρμοδίως υπογεγραμμένα, μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με ψήφους **20 υπέρ και 1 λευκό** (κα. Δήμου) για τους λόγους που αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Εγκρίνει τον 2^ο ΑΠΕ και το 2^ο ΠΚΤΝΜΕ του έργου: «**Ανακατασκευές κοινοχρήστων χώρων**» σύμφωνα με την ανωτέρω αιτιολογική έκθεση

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ.κ. Καντζέλη, Αλεξίου, Ασημακοπούλου, Νομικός, Ειρηνάκης, Σκορδάκης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **218/29-05-2019**.

Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΕΛΗ

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΠΑΝΟΣ

Ακριβές απόσπασμα

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ