



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθμό **16/2019**
Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 349/2019
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης α) για έγκριση του 3ου ΑΠΕ και β) για χορήγηση παράτασης για την περαίωση των εργασιών του έργου: «Διεύρυνση χώρων κίνησης πεζών & βελτίωση φωτισμού στην οδό Κολοκοτρώνη».

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις **30 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 17.30** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου **31538/61/26-09-2019** έγγραφη πρόσκληση της. Η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 39 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	ΑΛΕΞΙΟΥ Β.	21	ΓΡΙΛΛΙΑΣ Π.	1	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.
2	ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.	22	ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.	2	ΒΑΖΑΙΟΣ Μ.
3	ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΣΤ.	23	ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.		
4	ΓΑΒΑΛΑΣ Α.	24	ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.- Ι.		
5	ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σπ.	25	ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.		
6	ΘΑΝΟΥ Μ.	26	ΧΑΛΑΡΗ Α.		
7	ΚΑΝΤΖΕΛΗ Ε.	27	ΔΗΜΟΥ Π.		
8	ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β.	28	ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Α.		
9	ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ Π.	29	ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α.		
10	ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ.	30	ΣΚΙΑΔΙΩΤΗ Ε.		
11	ΜΠΕΛΛΟΣ Χ.	31	ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Π.		
12	ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι.	32	ΔΟΥΡΟΥ ΑΝ.		
13	ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ Ο.	33	ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ ΕΜ.		
14	ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.	34	ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Γ.		
15	ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.	35	ΑΝΤΙΜΙΣΑΡΗ Α.		

16	ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.	36	ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Θ.		
17	ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ	37	ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Α.		
18	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΥΛΟΥ Α.	38	ΒΑΖΑΙΟΥ Β.		
19	ΑΧΟΥΛΙΑ Μ.	39	ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ		
20	ΒΡΕΤΤΟΣ Ν.				

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση της Προέδρου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το **20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου: : **«Διεύρυνση χώρων κίνησης πεζών & βελτίωση φωτισμού στην οδό Κολοκοτρώνη»** η οποία έχει ως εξής:

<<

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά εργασίες που απαιτούνται για την διαμόρφωση και διαπλάτυνση των πεζοδρομίων της οδού Κολοκοτρώνη από την οδό Παπάγου έως την οδό Οθωνος , για την διευκόλυνση και βελτίωση της κυκλοφορίας των πεζών, την δημιουργία συγκεκριμένων θέσεων στάθμευσης για τους κατοίκους της περιοχής και την ενίσχυση του πρασίνου με φυτεύσεις υψηλής και χαμηλής βλάστησης κατά μήκος της οδού. Επιπλέον συμπεριλαμβάνονται εργασίες εγκατάστασης δικτύου Η/Μ για την βελτίωση του φωτισμού της οδού.

2. ΜΕΛΕΤΗ

Η υπ' αριθμ. 09/2017 μελέτη εκπονήθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

3. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Η δημοπρασία του έργου διενεργήθηκε στις 28/03/2017, με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε η οποία προσέφερε Μέση Έκπτωση 66,05% (εξήντα έξι και πέντε εκατοστά επί τοις εκατό)

Με την 199/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Δημητρίου εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ.) και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας, στην εταιρεία ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε

4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Το συμφωνητικό υπεγράφη την 21/09/2017 για ποσό 262.861,73 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (εργασίες με Γ.Ε.+Ο.Ε. 18% 179.615,43 ευρώ, απολογιστικές εργασίες 5.395,48 ευρώ, απρόβλεπτα 26.942,31 ευρώ, αναθεώρηση 32,05 ευρώ και ΦΠΑ 24% 50.876,46 ευρώ).

Αρχικά η αποπεράτωση του έργου είχε οριστεί σε δέκα (10) μήνες , αρχομένης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Με την 207/10-07-2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγ.Δημητρίου εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας περάτωσης έως τις 20-11-2018.

Με την 417/28-11-2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγ.Δημητρίου εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας περάτωσης έως τις 28-05-2019.

Με την 259/24-06-2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγ.Δημητρίου εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας περάτωσης έως τις 28-09-2019.

5. ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Επιβλέπων μηχανικός του έργου είναι ο Ντουβέλης Γρηγόριος, Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. και ο Μανώλαρος Αντώνης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Α' - ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

Η εργολαβία βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι εργασίες εκτελούνται κανονικά στα πλαίσια του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Β' - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 3^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάσσεται για να συμπεριλάβει την αρχική σύμβαση με τις αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές διαμορφώνονται τόσο από τις επιμετρήσεις των μέχρι σήμερα εκτελεσμένων εργασιών που έχουν προκύψει από τα πραγματικά δεδομένα της κατασκευής, όσο και από ακριβέστερες προμετρήσεις των υπολειπόμενων τμημάτων.

Οι αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών κρίθηκαν απαραίτητες για τη ασφάλεια, την εύρυθμη λειτουργία του έργου και την έντεχνη κατασκευή του.

Γ' - ΔΑΠΑΝΕΣ

Η δαπάνη των εργασιών του 3^{ου} ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των : 204.437,17 €, η δαπάνη των απροβλέπτων ανέρχεται στο ποσό των 34,12 €, και η δαπάνη της αναθεώρησης σε 32,05 €.

Η συνολική δαπάνη του 3^{ου} ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των **260.274,54 €** με ΦΠΑ , δηλαδή παρουσιάζει μείωση κατά 2.587,19 € σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη.

Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Επειδή:

- Οι προαναφερθείσες αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 3ο Α.Π.Ε. κατέστησαν αναγκαίες για την πλήρη, έντεχνη και ασφαλή ολοκλήρωση του έργου χωρίς να θίγεται η ποιότητα πληρότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Η συνολική δαπάνη του έργου, ανέρχεται με την Αναθεώρηση και τον Φ.Π.Α. στο ποσό των 260.274,54 €, δηλαδή μειωμένη κατά 2.587,19 € σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση.
- Τα παραπάνω γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του παρόντος 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών , του έργου «ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ», όπως συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Δημητρίου και υπεγράφη από τον Ανάδοχο, συνολικής δαπάνης 260.274,54 € , σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και την **Παράταση της Περαιώσεως του έργου κατά 15 ημέρες** από την έγκριση του Α.Π.Ε. για την εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται σε αυτόν.

Άγιος Δημήτριος 25 / 9 / 2019

25 / 9 / 2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής ΤΥ

>>

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολούθως η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω εισηγητική έκθεση , τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου: : «Διεύρυνση χώρων κίνησης πεζών & βελτίωση φωτισμού στην οδό Κολοκοτρώνη», αρμοδίως υπογεγραμμένα, την με Αρ. Πρωτ. 30909/20-09-2019 αίτηση του αναδόχου, μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με ψήφους **17 υπέρ, 7 κατά** (κ.κ. Πρεκετές, Κοκοτσάκης, Μαλαθούνης, Μπάντος, Αδαμοπούλου, Ταμπακόπουλος, Γρίλλιας) **και 7 λευκά** (κ.κ. Δήμου, Γιαννέζος, Σκιαδιώτη, Αβραμίδου, Αρβανιτάκης, Κοτσόπουλος, Βαζαίου) για τους λόγους που αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 74 του Ν.455/2018 και την εγκύκλιο 93/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών: «... Τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων....»

α) Εγκρίνει τον 3^ο ΑΠΕ του έργου: «Διεύρυνση χώρων κίνησης πεζών & βελτίωση φωτισμού στην οδό Κολοκοτρώνη», σύμφωνα με την ανωτέρω εισηγητική έκθεση.

β) Χορηγεί παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το ανωτέρω έργο δεκαπέντε (15) μέρες, σύμφωνα με την ανωτέρω εισηγητική έκθεση.

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ.κ. Βρεττός, Χάλαρη, Αλεξίου, Ασημακοπούλου, Παναγόπουλος, Χατζηδημητρίου, Αχουλιά, Δούρου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **349/20-09-2019**.

Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΕΛΗ

ΚΑΝΤΖΕΛΗ ΕΛΕΝΗ

ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ ΟΛΓΑ

Ακριβές απόσπασμα

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΝΤΖΕΛΗ ΕΛΕΝΗ