



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό **48/2019**  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 340/2019**  
**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**Λήψη απόφασης για έγκριση του 3<sup>ου</sup> τακτοποιητικού ΑΠΕ για το έργο «Διαπλάτυνση πεζοδρομίων και βελτίωση φωτισμού στην οδό Πριάμου κλπ».**

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , **στις 30 του μήνα Δεκεμβρίου έτους 2019 , ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09.00** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου **45265/84/23-12-19** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 8 μέλη:

#### **ΠΑΡΟΝΤΑ**

#### **ΑΠΟΝΤΑ**

1	Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος	1	Πρεκετές Χ.
2	Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος		
3	Α. Σοφιανόπουλος, Αντιδήμαρχος		
4	Β. Κουτσανδρέας, Τακτικό μέλος		
5	Χ. Μπέλλος, Τακτικό μέλος		
6	Ι. Παναγόπουλος, Τακτικό μέλος		
7	Αχουλιά Μ., Τακτικό μέλος		
8	Γιαννέζος Α., Τακτικό μέλος		

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου , εισηγούμενη το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών – τακτοποιητικό του έργου: : «Διαπλάτυνση πεζοδρομίων και βελτίωση φωτισμού στην οδό Πριάμου κλπ» η οποία έχει ως εξής:

#### **<< ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

#### **(Συνοδεύει τον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό – Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών)**

#### **• ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Το έργο αφορά την διαμόρφωση της οδού Πριάμου από την οδό Φλέμιγκ έως την οδό Δράμας με αύξηση των πεζοδρομίων για την απρόσκοπτη κυκλοφορία των πεζών. Σκοπός του έργου είναι η άρτια κατασκευή των επιμέρους λειτουργικών στοιχείων, όπως των περιοχών κίνησης ή στάσης των πεζών , των στοιχείων του αστικού εξοπλισμού , των ειδικών διαμορφώσεων και των επιφανειών της φύτευσης. Όσον αφορά τις εργασίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν : Εκσκαφές , καθαυρέσεις κατασκευών από οπλισμένο ή μη σκυρόδεμα. Αποξήλωση των υφιστάμενων πλακοστρώσεων, υποβάσεων μπετοστρώσεων , κρασπέδων κλπ, κατασκευή βάσης από σκυρόδεμα στα πεζοδρόμια , επίστρωση με κυβόλιθους , τσιμεντόπλακες , χυτά διακοσμητικά δάπεδα , διαμόρφωση όδευσης τυφλών και ραμπών για ΑΜΕΑ κλπ . Άρση των υπαρχόντων κρασπέδων. Τοποθέτηση νέων κρασπέδων ,

ανακατασκευή ρείθρων , διάστρωση καινούριου ασφαλτοτάπητα. Εγκατάσταση υποδομής για την διέλευση καλωδίων ηλεκτροφωτισμού, τοποθέτηση νέων φωτιστικών , Φυτοτεχνικές εργασίες , τοποθέτηση , κάδων απορριμμάτων κ.α.

- **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ**

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Αγ. Δημητρίου και συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του με ΚΑ 30.7323.34.

- **ΜΕΛΕΤΗ**

Η υπ' αριθμ. 14/2016 μελέτη εκπονήθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

- **ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ**

Η δημοπρασία του έργου διενεργήθηκε στις 20/12/2016, με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ η οποία προσέφερε Μέση Έκπτωση 64,04% (εξήντα τέσσερα και τέσσερα εκατοστά επί τοις εκατό)

Με την 408/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Δημητρίου εγκρίθηκε το 83/2016 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ.) και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας, στην εταιρεία ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ.

- **ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ**

Το με αριθμό πρωτ. 22598 συμφωνητικό υπεγράφη την 12/06/2017 για ποσό 523.843,94ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (εργασίες με Γ.Ε. + Ο.Ε. (18%) 359.203,74 ευρώ, απρόβλεπτα 53.880,56 ευρώ, απολογιστικές εργασίες 9.023,12 € αναθεώρηση 347,37 ευρώ και ΦΠΑ (24%) 101.389,15 ευρώ)

Η αποπεράτωση του έργου θα γίνει σε δεκατέσσερις (15) μήνες , αρχομένης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Με την 294/2018/19-09-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά πέντε (5) μήνες από την αρχική προθεσμία περαίωσης ήτοι με νέα ημερομηνία περαίωσης την 10-02-2019.

Με την 9 / 16-01-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου ήτοι με νέα ημερομηνία περαίωσης την 10-06-2019.

Με την 216 / 29-05-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου ήτοι με νέα ημερομηνία περαίωσης την 10-10-2019.

Με την 348 / 30-09-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου εγκρίθηκε μαζί με τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ και εικοσαήμερη παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου ήτοι με νέα ημερομηνία περαίωσης την 30-10-2019.

- **ΕΠΙΒΛΕΨΗ**

Επιβλέποντες μηχανικοί του έργου είναι οι Κυριακοπούλου Ευτυχία - Τοπογράφος Μηχανικός, Μανώλαρος Αντώνης - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Κιτσικοπούλου Άννα - Πολιτικός Μηχανικός και Παρλιάρη Μαρία - Γεωπόνος.

### **Α' - ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ**

Η εργολαβία βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης.

### **Β' - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 3<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάσσεται για να συμπεριλάβει την αρχική σύμβαση με τις αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές διαμορφώνονται τόσο από τις επιμετρήσεις των μέχρι σήμερα εκτελεσμένων εργασιών που έχουν προκύψει από τα πραγματικά δεδομένα της κατασκευής, όσο και από ακριβέστερες προμετρήσεις των υπολειπόμενων τμημάτων.

Οι αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών σε σχέση με τον προηγούμενο ΑΠΕ κρίθηκαν απαραίτητες για τη ασφάλεια και την έντεχνη κατασκευή του έργου αλλά και επείγουσες για την αποκατάσταση των φθορών που προέκυψαν στο έργο.

**Δ΄ - ΔΑΠΑΝΕΣ**

Η δαπάνη των εργασιών του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των: 405.141,25 €, η δαπάνη των απροβλέπτων ανέρχεται στο ποσό των 39,30 € η δαπάνη των απολογιστικών εργασιών στο ποσό των 8.328,67 € και η δαπάνη της αναθεώρησης σε 347,37 €, σύνολο: 413.856,59 €  
 Η συνολική δαπάνη του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 513.182,17 € με ΦΠΑ , δηλαδή μειωμένη κατά 3.828,87 € σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη.

**Ε. ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Επειδή:

- Οι προαναφερθείσες αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 3ο Α.Π.Ε. κατέστησαν αναγκαίες για την πλήρη, έντεχνη και ασφαλή ολοκλήρωση του έργου χωρίς να θίγεται η ποιότητα πληρότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Η συνολική δαπάνη του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 513.182,17 € με ΦΠΑ , δηλαδή μειωμένη κατά 10.661,77 € σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη.
- Τα παραπάνω γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την έγκριση του παρόντος 3ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών, του έργου «**ΔΙΑΠΛΑΤΥΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΡΙΑΜΟΥ ΚΛΠ.**», όπως συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Δημητρίου και υπεγράφη από τον Ανάδοχο, συνολικής δαπάνης 513.182,17 €, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων και διαδικασίας.

Άγιος Δημήτριος 29/10/2019  
 Οι επιβλέποντες Μηχανικοί

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 Ο Διευθυντής ΤΥ

Κυριακοπούλου Ευτυχία  
 Τοπογράφος Μηχανικός

Παρλιάρη Μαρία  
 Γεωπόνος

Βασιλαντωνάκης Γεώργιος  
 Τοπογράφος Μηχανικός

Μανωλαρος Αντώνης  
 Ηλεκτρολόγος μηχανικός

Κιτσικοπούλου Άννα  
 Πολιτικός Μηχανικός>>

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της την ανωτέρω εισηγητική έκθεση , τον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό – τακτοποιητικό πίνακα εργασιών του έργου: : «Διαπλάτυση πεζοδρομίων και βελτίωση φωτισμού στην οδό Πριάμου κλπ» αρμοδίως υπογεγραμμένα, μετά από συζήτηση:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Με ψήφους **6 υπέρ, 1 λευκό** (κα Αχουλιά), **και 1 αποχή** (κ. Γιαννέζος διότι δεν διαφωνούν με το έργο αλλά επειδή δεν μπορούν να ελέγξουν αν έγινε σωστά)

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και την εγκύκλιο 93/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών: «... Τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων....»

Εγκρίνει τον 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ - Τακτοποιητικό του έργου: «Διαπλάτυνση πεζοδρομίων και βελτίωση φωτισμού στην οδό Πριάμου κλπ» σύμφωνα με την ανωτέρω εισηγητική έκθεση

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό **340/30-12-2019** και υπογράφεται ως εξής:

**Η Πρόεδρος**

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος

**Τα Μέλη**

*A. Γαβαλάς*

*A. Σοφιανόπουλος*

*B. Κουτσανδρέας*

*X. Μπέλλος*

*I. Παναγόπουλος*

*M. Αχουλιά*

*A. Γιαννέζος*

*Ακριβές απόσπασμα*

*Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής*

**ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ**