



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό **24/2021**
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 208/2021
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΤΝΜΕ του έργου «Διαπλάτυνση της Λ. Αγίου Δημητρίου από Θεομήτορος έως Γράμμου».

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , στις **22 του μήνα Ιουνίου έτους 2021 , ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου **15356/40/18-06-2021** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 8 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος	Β. Κουτσανδρέας,
2	Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος	
3	Β. Κουτσοβασίλης, Αντιδήμαρχος	
4	Χ. Μπέλλος, Τακτικό μέλος	
5	Ι. Παναγόπουλος, Τακτικό μέλος	
6	Χ. Πρεκετές, Τακτικό μέλος	
7	Μ. Αχουλιά, Τακτικό μέλος	
8	Α. Γιαννέζος, Τακτικό μέλος	

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας e-presence (εφαρμογή zoom) σύμφωνα με το άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/α'/11-03-20) και των υπ' αρ. 40/2020 , 163/2020 & 426/2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου , εισηγούμενη το **3ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη αρχικά ενημέρωσε το Σώμα για την ανάγκη συμπλήρωσης του τίτλου «...και του 1^{ου} ΠΚΤΝΜΕ ...» και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και το 1^ο ΠΚΤΝΜΕ του έργου: : **«Διαπλάτυνση της Λ. Αγίου Δημητρίου από Θεομήτορος έως Γράμμου»**, η οποία έχει ως εξής:

<<

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ ΕΩΣ ΓΡΑΜΜΟΥ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΥΡΥΘΜΟΣ
Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(που συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ)

Α) ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 5.385.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
- Η υπ' αριθμ. 37/2017 μελέτη του έργου εκπονήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 92/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου.
- Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής με ΚΑΕ 9781.04.002
- Ο διαγωνισμός του έργου διεξήχθη στις 03/07/2018 με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία με επωνυμία ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ, η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 51,19%.
- Με την αρ. 163/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το υπ' αριθμ. 3/2019 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου της επικεφαλίδας και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην στην εταιρεία με επωνυμία ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ.
- Το συμφωνητικό υπεγράφη την 27/01/2020 για ποσό 2.725.314,22 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (εργασίες με Γ.Ε. + Ο.Ε. (18%) 1.744.505,33 ευρώ, απρόβλεπτα 261.675,80 ευρώ, απολογιστικές εργασίες 165.944,44 ευρώ, αναθεώρηση 25.708,48 ευρώ και ΦΠΑ (24%) 527.480,17 ευρώ)
- Η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγίου Δημητρίου υπεγράφη στις 22/02/2018 και έχει διάρκεια ισχύος για σαράντα έξι (46) μήνες.
- Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε σαράντα έξι (46) μήνες , αρχομένης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Β) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Αντικείμενο της μελέτης του έργου είναι:

- α) η διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγίου Δημητρίου από την οδό Γράμμου έως την οδό Θεομήτορος για συνολικό μήκος 1.861,63 μ.
- β) και η βελτίωση ισόπεδων κυκλοφοριακών κόμβων στη συμβολή της Λεωφόρου Αγίου Δημητρίου με :

- την οδό Άλκη Αργυριάδη
- την οδό Αγ. Βαρβάρας
- την οδό Θεομήτορος

Το ανωτέρω αντικείμενο περιλαμβάνει εργασίες αστικής οδοποιίας, υδραυλικών, ειδικών αρχιτεκτονικών διαμορφώσεων, πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού.

Γ) ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Η εργολαβία βρίσκεται σε αρχικό στάδιο προετοιμασίας. Έχουν γίνει οι απαιτούμενες ενέργειες για την εγκατάσταση των εργοταξιακών χώρων και αποθηκών.

Δ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάσσεται για να διορθώσει λογιστικά λάθη στις ποσότητες των άρθρων ΑΤ.9, ΑΤ.40, ΑΤ.41, ΑΤ.48, ΑΤ.49, ΑΤ.50.

Επίσης περιλαμβάνει αφενός νέες εργασίες οι οποίες είχαν μεν προβλεφθεί στην μελέτη του έργου όμως δεν συμπεριελήφθησαν στις προμετρήσεις και τον προϋπολογισμό του έργου (προφανώς εκ παραδρομής με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν σχετικά άρθρα στο τιμολόγιο μελέτης) και αφετέρου νέες εργασίες οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα, λειτουργικότητα, την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία του έργου.

Οι τιμές των άρθρων που ελήφθησαν υπ' όψη είναι αυτές του τριμήνου σύνταξης μελετών του έργου.

Οι νέες εργασίες εντάχθηκαν στις αντίστοιχες ομάδες (κατηγορίες) του τιμολογίου μελέτης και δεδομένου ότι ο συντελεστής $s=1$, οι νέες τιμές θα υποστούν την έκπτωση της κατηγορίας (ομάδας) που εντάχθηκαν. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν το ποσοστό οφέλους 18% και θα αναθεωρούνται δε αυτές σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του 1ου ΠΚΤΜΝΕ.

Αναλυτικότερα έχουμε:

1	NT 1	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
2	NT 2	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού
3	NT 3	Αποξήλωση ασφαλοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών
4	NT 4	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή
5	NT 5	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών
6	NT 6	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματοπλέγμα
7	NT 7	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου
8	NT 8	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα
9	NT 9	Μεταφορά προϊόντων Εκσκαφών
10	NT 10	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας
11	NT 11	Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ EN 1917, εντός κατοικημένων περιοχών Φρεάτιο εσωτ. διαμέτρου 1,20 m
12	NT 12	Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ EN 1917, εντός κατοικημένων περιοχών Φρεάτιο εσωτ. διαμέτρου 1,50 m
13	NT 13	Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων εντός κατοικημένων περιοχών Φρεάτιο εσωτ. διαμέτρου 2.00 m
14	NT 14	Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα

15	NT 15	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου
16	NT 16	Εντοπισμός και προσαρμογή φρεατίου δικλίδας (βανοφρεατίου) στην στάθμη του οδοστρώματος
17	NT 17	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου στην στάθμη του οδοστρώματος
18	NT 18	Ανύψωση ή καταβιβασμός υφιστάμενης παροχής ύδρευσης από χαλκοσωλήνα.
19	NT 19	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής 6 X 10 cm από σκληρό P.V.C.
20	NT 20	Κατασκευή μικρού φρεατίου επίσκεψης διαστάσεων 15X15 εκ.
21	NT 21	Πρόχυτα κράσπεδα κήπου από σκυρόδεμα
22	NT 22	Γεωφάσμα διαχωρισμού
23	NT 23	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση ιστών ονοματοθεσίας ή οδοσήμανσης

Οι ανωτέρω εργασίες στο σύνολο τους αποτελούν εργασίες αναγκαίες για την αρτιότητα ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του έργου , το οποίο θα τεθεί άμεσα σε κοινή χρήση. Η δαπάνη των παραπάνω αναγκών για την έντευξη και ασφαλή εκτέλεση εργασιών καλύπτεται εξ, ολοκλήρου από ανάλωση μέρους του ποσού των απροβλέπτων.

Στο παρόντα ΑΠΕ δεν γίνεται χρήση των «επί έλλασον» ποσοτήτων.

Ε)- ΔΑΠΑΝΕΣ

Η δαπάνη των εργασιών του 1ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των : 1.940.487,46 € και η δαπάνη των απροβλέπτων ανέρχεται στο ποσό των 65.693,67 €, η δαπάνη των απολογιστικών εργασιών παραμένει στο ποσό των 165.944,44 € όπως και η δαπάνη της αναθεώρησης σε 25.708,48 €.

Η συνολική δαπάνη του 1ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 2.725.314,22 € με ΦΠΑ , δηλαδή σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη. Η δαπάνη των νέων εργασιών καλύπτεται εξ' ολοκλήρου από ανάλωση του ποσού των απροβλέπτων .

Αναλυτικότερα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα έχουμε τις εξής μεταβολές:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος Α.Π.Ε.	
Σύνολο εργασιών	1.744.505,33	1.940.487,46	
Απρόβλεπτα	261.675,80	65.693,67	
Σύνολο 1	2.006.181,13	2.006.181,13	
Απολογιστικές Εργασίες	165.944,44	165.944,44	
Σύνολο 2	2.172.125,57	2.172.125,57	
Αναθεώρηση	25.708,48	25.708,48	
Σύνολο 3	2.197.834,05	2.197.834,05	
Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%	527.480,17	527.480,17	
ΣΥΝΟΛΟ	2.725.314,22	2.725.314,22	ΣΕ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

ΣΤ). ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Επειδή:

- Οι προαναφερθείσες αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 1ο Α.Π.Ε. κατέστησαν αναγκαίες για την πλήρη, έντεχνη και ασφαλή ολοκλήρωση του έργου χωρίς να θίγεται η ποιότητα πληρότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Η συνολική δαπάνη του έργου, ανέρχεται με την Αναθεώρηση και τον Φ.Π.Α. στο ποσό των **2.725.314,22€**, δηλαδή δεν παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση
- Τα παραπάνω γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως σήμερα.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «**ΔΙΑΠΛΑΤΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ ΕΩΣ ΓΡΑΜΜΟΥ**» όπως συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Δημητρίου και υπεγράφη από τον Ανάδοχο, συνολικής δαπάνης 2.725.314,23 €, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων και διαδικασίας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΜΑΥΡΑΚΑΝΑ ΑΡΤΕΜΙΣ

Αγ. Δημήτριος,/...../2021
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πολιτικός Μηχανικός

Τοπογράφος Μηχανικός»

Αρχικά το λόγο πήρε η Δήμαρχος η οποία μεταξύ άλλων ανέφερε ότι από το ποσό του συμβασιοποιηθέντος έργου αποροφάται ένα μέρος των απρόβλεπτων και μένουν ακόμα περίπου 65.000€. Συνδέεται με την επικαιροποιημένη υδραυλική μελέτη για τα όμβρια. Ο 1^{ος} ΑΠΕ εν συνεχεία θα διαβιβαστεί και θα ελεγχθεί από την επιτροπή παρακολούθησης του έργου.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν τα εξής:

- Αχουλιά αναρωτήθηκε για ποιο κομμάτι παίρνουμε από τα απρόβλεπτα περίπου 190.000€ για τα όμβρια, ότι δεν γίνεται ο ΑΠΕ να έχει συνταχθεί Ιανουάριο του '21 1/21 και η επικαιροποίηση της υδραυλικής μελέτης Ιούνιο '21 και ότι θα το καταψηφίσει διότι δεν συμφωνεί με την νησίδα και για τον ΑΠΕ ότι της κάνει μεγάλη εντύπωση ότι από τα απρόβλεπτα πήραμε περίπου το 70% πριν καλά - καλά ξεκινήσει το έργο.

- Γιαννέζος θεωρούν ότι το έργο δεν γίνεται για την ωφέλεια αυτή καθαυτή της τοπικής αγοράς του Δήμου Αγίου Δημητρίου, αλλά για την απρόσκοπτη σύνδεση με το παραλιακό μέτωπο ενόψει των επενδύσεων που γίνονται στο χώρο του Ελληνικού και γενικότερα

- Πρεκετές ότι είναι γνωστή η θέση τους ως παράταξη για το έργο, ότι θα ήθελε σε τέτοια θέματα να παρίσταται και ο Δ/ντής της ΤΥ, ότι παρατηρεί και κάποια τυπικά προβλήματα, αλλά παρόλα αυτά εύχεται να ολοκληρωθεί το έργο το συντομότερο δυνατόν

Η Δήμαρχος απάντησε στα παραπάνω λέγοντας ότι υπάρχουν 23 νέες τιμές μονάδας και ανέγνωσε κάποιες από αυτές. Ο ΑΠΕ είναι υπογεγραμμένος από 28/1/21 αλλά δεν μπορούσε να έρθει στην ΟΕ πριν την έγκριση της επικαιροποιημένης υδραυλικής μελέτης από την ΚΣΕ. Επίσης, ότι όταν το 2011 παρέλαβε ο Δήμος την

προγραμματική σύμβαση , την επέστρεψε με την σύμφωνη γνώμη του ΔΣ, και μετά από πολλές διαβουλεύσεις με επαγγελματίες και κατοίκους, πετύχαμε να αλλάξει η φιλοσοφία του έργου και να μην είναι δρόμος ταχείας κυκλοφορίας με δύο λωρίδες ανόδου και καθόδου αλλά να υπάρχει παρόδια στάθμευση για να εξυπηρετείται η τοπική αγορά και οι επαγγελματίες για φορτοεκφόρτωση και οι ιδιώτες που μεταβαίνουν με ιδιωτικό αυτοκίνητο στην αγορά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν καθυστερήσεις αλλά η επικαιροποιημένη μελέτη και κυκλοφοριακά και αρχιτεκτονικά και μηχανολογικά δίνει ένα καλύτερο έργο και θα αποκτήσουμε εκτός από πεζοδρόμια και όμβρια κατά μήκος της Αγίου Δημητρίου. Το συγκεκριμένο έργο λύνει πολλά προβλήματα όπως το θέμα των ομβρίων , του φωτισμού της αισθητικής αναβάθμισης γιατί θα υπάρχει φύτευση κατάλληλη, διαμορφώνονται τα πεζοδρόμια για την κίνηση των πεζών και την προσβασιμότητα αλλά επιπλέον κυκλοφορικά ενισχύεται γιατί μπαίνουν κόμβοι για τις αριστερές στροφές γιατί όπου υπάρχουν σε δρόμο χωρίς νησίδα αποτελούν κίνδυνο για μεγάλα ατυχήματα και έχουν γίνει θανατηφόρα ατυχήματα στην Αγίου Δημητρίου. Αντιθέτως όπου έχει τοποθετηθεί νησίδα, και έχει τοποθετηθεί σε πολλούς δρόμους πολλών δήμων, συμβάλλει στην ασφαλή κυκλοφορία. Στο θέμα της ημερομηνίας ότι υπάρχει ημερομηνία στον ΑΠΕ (28/1) αλλά δεν υπάρχει δίπλα στην υπογραφή του Δ/ντή και ότι προκύπτει από τα άλλα σημεία των εγγράφων. Τέλος, ότι η επικαιροποίηση είχε ετοιμαστεί αλλά αυτό που καθυστέρησε ήταν η συνεδρίαση της ΚΣΕ και η καθαρογραφή του πρακτικού.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά .

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της την ανωτέρω αιτιολογική έκθεση , τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και το 1^ο ΠΚΤΝΜΕ και έργου: «Διαπλάτυνση της Λ. Αγίου Δημητρίου από Θεομήτορος έως Γράμμου» αρμοδίως υπογεγραμμένα, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με ψήφους **5 υπέρ και 3 κατά** (κ.κ. Πρεκετές Αχουλιά , Γιαννέζος για τους λόγους που αναφέρονται στην τοποθέτησή τους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης).

Εγκρίνει τον 1^{ον} ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΝΜΕ του έργου «**Διαπλάτυνση της Λ. Αγίου Δημητρίου από Θεομήτορος έως Γράμμου**», σύμφωνα με την ανωτέρω αιτιολογική έκθεση

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό **208/22-06-2021** και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος

Τα Μέλη

Α. Γαβαλάς
Β. Κουτσοβασίλης
Ι. Παναγόπουλος
Χ. Μπέλλος
Χ. Πρεκετές
Μ. Αχουλιά
Α. Γιαννέζος

Ακριβές απόσπασμα
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ