



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό **30/2021**  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 279/2021**  
**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**Λήψη απόφασης για έγκριση του 4<sup>ου</sup> ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου «Διαμόρφωση και αξιοποίηση χώρου μεταξύ Αγ. Βασιλείου, Διάκου, Όθωνος, Κολοκοτρώνη (Βοτανικός Κήπος)».**

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, **στις 4 του μήνα Αυγούστου έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09.00** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου **20122/49/30-07-2021** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 8 μέλη:

<b>ΠΑΡΟΝΤΑ</b>		<b>ΑΠΟΝΤΑ</b>	
1	Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος	1	Α. Γιαννέζος
2	Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος		
3	Β. Κουτσοβασίλης, Αντιδήμαρχος		
4	Χ. Μπέλλος, Τακτικό μέλος		
5	Ι. Παναγόπουλος, Τακτικό μέλος		
6	Β. Κουτσανδρέας		
7	Χ. Πρεκετές, Τακτικό μέλος		
8	Μ. Αχουλιά, Τακτικό μέλος		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας e-presence (εφαρμογή zoom) σύμφωνα με το άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/α'/11-03-20) και των υπ' αρ. 40/2020, 163/2020 & 426/2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου, εισηγούμενη το 8ο **θέμα** της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την υπ' αρ. πρωτ. 19545/26-7-21 αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 4<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών (τακτοποιητικό) του έργου «Διαμόρφωση και αξιοποίηση χώρου μεταξύ Αγ. Βασιλείου, Διάκου, Όθωνος,

Κολοκοτρώνη (Βοτανικός Κήπος)», η οποία έχει ως εξής:

<< **ΕΡΓΟ** : « **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ**

**ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΔΙΑΚΟΥ, ΟΘΩΝΟΣ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ (ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ)**  
**ΑΝΑΔΟΧΟΣ** : **ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ**

## **ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

### **ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 4<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.-Τακτοποιητικό**

#### **Α) ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

- Με την υπ' Αριθμόν 569/17 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, εγκρίνεται η διενέργεια δαπάνης του έργου «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΔΙΑΚΟΥ, ΟΘΩΝΟΣ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ (ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ)**» Κ.Α. 25.7322.36
- Με την υπ' Αριθμόν 339/16 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, εγκρίνεται η υπ' Αριθμόν 148/2016 μελέτη του Έργου, σύμφωνα με την οποία ο Προϋπολογισμός του Έργου είναι # 542.000,00 # € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., καταρτίζονται οι όροι Διακήρυξης, και εγκρίνεται η Διακήρυξη Διενέργειας Δημοσίου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την Ανάδειξη Αναδόχου Κατασκευής του Έργου.
- Το Έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ (20.000,00€ για το 2016, 250.000,00€ για το 2017 & 272.000,00€ για το 2018).
- Ο Διαγωνισμός Διενεργείται στις 10/01/2017 στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αγ. Δημητρίου.
- Με την υπ' Αριθμόν 152/2017 Απόφαση, η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπ' όψιν το από 34/2017 Πρακτικό του Διαγωνισμού, αποφασίζει ομόφωνα και κατακυρώνει το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού στην εταιρεία **ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ**, που προσέφερε μέση Έκπτωση Εμ = 61,51% επί των τιμών του Τιμολογίου.
- Με την υπ' Αριθμόν 44637/16591/25.08.2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, , επικυρώνει την υπ' Αριθμό 152/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ανάδειξης οριστικού μειοδότη η εταιρεία **ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ**.
- Με την Πράξη 11/2017 της Επιτρόπου, της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποφάινεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της οικίας Συμβάσεως.
- Στις 25/10/2017 (Αρ.Πρωτ. 39998) υπογράφεται το Εργολαβικό Συμφωνητικό μεταξύ της Δημάρχου Ανδρούτσου Μαρίας και του Αναδόχου, για το ποσό των # 171.345,89 # € χωρίς το Φ.Π.Α.
- Η Αρχική Προθεσμία του Έργου είναι τριάντα δώδεκα (12) μήνες. Δηλαδή μέχρι 25/10/2018.
- Με την υπ 374/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως 25/2/2019.
- Με την υπ 30/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για δύο (2) μήνες ήτοι έως 25/4/2019.

- Με την υπ 158/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για δύο (2) μήνες ήτοι έως 25/6/2019.
- Με την υπ 257/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για δύο (2) μήνες ήτοι έως 25/8/2019.
- Με την υπ 287/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για δύο (2) μήνες ήτοι έως 25/10/2019.
- Με την υπ 386/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για δύο (2) μήνες ήτοι έως 25/12/2019.
- Με την υπ 342/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για δύο (2) μήνες ήτοι έως 25/02/2020.
- Με την υπ 52/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για τρεις (3) μήνες ήτοι έως 25/05/2020.
- Με την υπ 132/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για δύο (2) μήνες ήτοι έως 25/07/2020.
- Με την υπ 209/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για τρεις (3) μήνες ήτοι έως 25/10/2020.
- Με την υπ 380/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για ένα (1) μήνα ήτοι έως 25/11/2020.
- Με την υπ 437/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για τρεις (3) μήνες ήτοι έως 25/2/2021.
- Με την υπ 33/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για τρεις (3) μήνες ήτοι έως 25/4/2021.

Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 23/4/2021, σύμφωνα με την σχετική βεβαίωση περαίωσης.

## **Β) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ**

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η διαμόρφωση του χώρου στο Βοτανικό Κήπο μεταξύ των οδός Αγ. Βασιλείου, Διάκου, Όθωνος, Κολοκοτρώνη.

## **Γ) ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ**

### **4<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Ο παρών Πίνακας Εργασιών του Έργου συντάχθηκε για να περιλάβει τις τακτοποιήσεις των ποσοτήτων των Συμβατικών Εργασιών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά από τις Οριστικές Επιμετρήσεις.

## **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ**

Με τον 4<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό - Τακτοποιητικό Πίνακα του Έργου, επέρχεται μείωση της συνολικής δαπάνης του έργου (με ΦΠΑ) κατά 41.643,51€ ή ποσοστό 19,6%.

## **Δ. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ (ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ)**

Μετά από τα Προαναφερθέντα εισηγούμαστε την έγκριση του 4<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.-Τακτοποιητικού πίνακα εργασιών του Έργου.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

... / .... /2021

Οι επιβλέποντες

Ο Δ/ντης Τεχνικής Υπηρεσίας

Παπακυριαζής Παναγιώτης  
Γεωπόνος ΠΕΒασιλαντωνάκης Γεώργιος  
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕΜανώλαρος Αντώνιος  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ>>

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά .

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της την ανωτέρω αιτιολογική έκθεση , τον 4<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών (τακτοποιητικό) του έργου: «Διαμόρφωση και αξιοποίηση χώρου μεταξύ Αγ. Βασιλείου, Διάκου, Όθωνος, Κολοκοτρώνη (Βοτανικός Κήπος)», αρμοδίως υπογεγραμμένα, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση:

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 4<sup>ο</sup> ΑΠΕ (τακτοποιητικό) του έργου «Διαμόρφωση και αξιοποίηση χώρου μεταξύ Αγ. Βασιλείου, Διάκου, Όθωνος, Κολοκοτρώνη (Βοτανικός Κήπος)», σύμφωνα με την ανωτέρω αιτιολογική έκθεση.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό **279/04-08-2021** και υπογράφεται ως εξής:

#### **Η Πρόεδρος**

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος

#### **Τα Μέλη**

Α. Γαβαλάς  
Β. Κουτσοβασίλης  
Χ. Μπέλλος  
Ι. Παναγόπουλος  
Β. Κουτσανδρέας  
Χ. Πρεκετές  
Μ. Αχουλιά

*Ακριβές απόσπασμα  
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής*

**ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ**